

مستخلص رقم (٣) جاري

مشروع : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق فقط - القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (الفيش) كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة ثانية في المسافة من كم ١٠+٣٣٢ إلى كم ١٠+٣٣٢+٣٢٠ (٨,٢٥ كم)



شامله المدة من ٢٠٢٥/٢/١٧ إلى ٢٠٢٥/٢/١٤

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/٢/٦

تنفيذ شركة: الهندسة المتحددة للمقاولات العمومية المتكاملة

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمقاييس المعدلة	السعر بعد المطاوعة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالاجملي	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالصفر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للزرم	٣م	١٦٢٥٤,٨٧	٥٢,٢٦	١٤٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٥٥,٠٠	جاري	٧٧٦٣٢٢,٣٠	جنيه	٧٧٦٣٢٢,٣٠	مدير المشروع متواجد/ المهندس متواجد/ في التامين
٢	بالصفر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتعادلة رجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	١٦١,٠٠	٣٦٨,٢	١٥٩٣٤,١٠	٠,٠٠	١٥٩٣٤,١٠	جاري	٥٨٦٦٦٣٥,٦٢	جنيه	٥٨٦٦٦٣٥,٦٢	عدد (٢) لوحات المشروع متواجده
٣	مساحة نقل ٤٦ كم	٢م	٨٣,٠٠	٧٨	٨,٠٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٨٢١٦,٠٠	جاري	٦٤,٨٤٨,٠٠	جنيه	٦٤,٨٤٨,٠٠	الاعمال الاجاميه والتجارديه متواجده
٤	بالصفر اعمال توريد واصفاء اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٢٤٩,٠٠	٣٩,٠٠	٢٣٨٤,٨٠	٦٤,٣٩	٢٤٤٩,١٩	جاري	٩٥٥١٨٤١,٠٠	جنيه	٩٥٥١٨٤١,٠٠	مكاتيب جهاز الاشراك متواجده
٥	بالصفر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التعاير M30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢م	٨٣,٠٠	٥٠	٨,٠٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٨٢١٦,٠٠	جاري	٤١,٨٠٠,٠٠	جنيه	٤١,٨٠٠,٠٠	خطه ضبط الجودة متواجده
٦	بالصفر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك	٢م	٨٣,٠٠	٣١٩	٨,٠٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٨٢١٦,٠٠	جاري	٢٦٢,٩٠٤,٠٠	جنيه	٢٦٢,٩٠٤,٠٠	عدد (٢) سياره غير متواجده
٧	بالصفر المسطح اعمال توريد وصيب خرسانه عادية بسمك ١٥ سم لحماية الاكفاف والميول الجانبيه	٢م	٥٠,٠٠	٤٥١	٤٨٣٤,٠٨	٠,٠٠	٤٨٣٤,٠٨	جاري	٢١٨,١٧٠,٠٨	جنيه	٢١٨,١٧٠,٠٨	التقرير اليومي متواجد
٨	بالصفر المكعب اعمال توريد وصيب خرسانه عادية للقواعد	٣م	١٣,٠٠	٣١٩٥	١٢٨٨,٣٣	٠,٠٠	١٢٨٨,٣٣	جاري	٤١١٦٢١٤,٣٥	جنيه	٤١١٦٢١٤,٣٥	وليقة التامين متواجده
اعمال	قيمة رسوم الكافرة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده				٨,٠٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٨٢١٦,٠٠	جاري	٢٤٦٤٨,٠٠	جنيه	٢٤٦٤٨,٠٠	التقرير الشهري والاسبوعي متواجده
*	بالصفر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م		٣	٨,٠٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٨٢١٦,٠٠	جاري	٣٩٨٣٥٢,٥٠	جنيه	٣٩٨٣٥٢,٥٠	
*	بالصفر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م		٢٥	١٥٩٣٤,١٠	٠,٠٠	١٥٩٣٤,١٠	جاري	٥٩٨٦١٨٣٥,٨٥	جنيه	٥٩٨٦١٨٣٥,٨٥	
الاجمالي												
الجهة المالكة												
مهندس المشروع												
مدير المشروع												
المحاسب												
مهندس /												
مدير عام الشؤون المالية												
مهندس /												
مدير عام التنفيذ والصيانة												
مهندس /												
رئيس الادارة المركزية												
عماد حسين												

تحريري : ٢٠٢٥ / ١

مهندس الشركة المنفذه

مهندس المشروع

مدير المشروع

المحاسب


مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

عبد الرحيم محمد حكيم

مهندس /

عماد حسين



٥٩٨٦١٨٣٦
 ٢٩٧٥٤٩٠
 ٥٣٢٥٠٠
 ٧٤٥٠٠
 ٢٠٠٠٠٠٠٠
 ١١٦٩٨١٤٥

٥٩٨٦١٨٣٦
 ٢٩٧٥٤٩٠
 ٥٣٢٥٠٠
 ٧٤٥٠٠
 ٢٠٠٠٠٠٠٠
 ١١٦٩٨١٤٥

٥٩٨٦١٨٣٦
 ٢٩٧٥٤٩٠
 ٥٣٢٥٠٠
 ٧٤٥٠٠
 ٢٠٠٠٠٠٠٠
 ١١٦٩٨١٤٥

٥٩٨٦١٨٣٦
 ٢٩٧٥٤٩٠
 ٥٣٢٥٠٠
 ٧٤٥٠٠
 ٢٠٠٠٠٠٠٠
 ١١٦٩٨١٤٥

٥٩٨٦١٨٣٥.٨٥	جملة الاعمال
٥٨٦٣٨٧١٤.٨٥	السابق صرفه
١٢٢٣١٢١	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٨٠-٨٤-٨٩)

الاستقطاعات	
٦١١٥٦.١	تأمين
٢٩٧٥٤.٩٠	دمغات
٥٣٢٥.٠٠	معمل قنا
٧٤٥.٥٠	%١٤
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	خصم عدم وجود عدد ٢ سيارة لمدة ٤ ايام
١١٦٩٨١.٤٥	جملة الاستقطاعات

١١٦٩٨١.٥	الاستقطاعات
١١٠٦١٣٩.٥٠	الصافي