

مستخلص رقم (٣) جاري

منشور :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق فقط - القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (الرفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة محله ثانية في المسافة من كم ٢٣+٩٠٠ إلى كم ٢٣+١٠٠ طول ٨,٢٥ كم)

شامله المده من ٢٠٢٥/٢/١٧ إلى ٢٠٢٥/٢/٢١

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/٢/٢١

تفصيل شركة :- التفيد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٧١

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمقاييس المعدلة	السعر بعد المقاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنبيه	استقطاع الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم	٣م	١٦٢٥٤,٨٧	٥٢,٢٦	١٤٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٥٥,٠٠	٧٧٦٣٢٢,٣٠	٧٧٦٣٢٢,٣٠	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار المبلية مستافه نقل ٤٦ كم	٣م	١٦١,٠٠	٣١٨,٢	١٥٩٣٤,١٠	٠,٠٠	١٥٩٣٤,١٠	٥٨٦٦٣٥,٦٢	٥٨٦٦٣٥,٦٢	مدبر المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ في التامين عدد (٢) لوحات المشروع متواجده مواجد
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسبك ٢٥سم ن تاده تدوير طبقات الاسفلت والاماس القاعه معا	٢م	٨٣,٠٠٠	٧٨	٨٠٠٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠٠	٨٢١٦,٠٠٠	٦٤٠٨٤٨,٠٠	٦٤٠٨٤٨,٠٠	العلامات الارشادية والتجهيزه متواجده الافقات متواجده مكاتب جهاز الاشراف متواجده
٤	بالمتر اعمال توريد وايضافه اسمنت مطابق للشرط والمواصفات	طن	٢٤٩,٠٠	٣٩,٠٠	٢٣٨٤,٨٠	٦٤,٣٩	٢٤٤٩,١٩	٩٥٥١٨٤١,٠٠	٩٥٥١٨٤١,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/ البرنامج الزمني مواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشرية من البيتومين السائل متوسطه التقاير MC30 بمعدل ١كجم/م ^٢	٢م	٨٣,٠٠٠	٥٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠٠	٨٢١٦,٠٠٠	٤١٠٨٠٠٠,٠٠	٤١٠٨٠٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجده عدد (٢) سياره غير متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسبك ٦ سم بعد الدمك	٢م	٨٣,٠٠٠	٣١٩	٨٠٠٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠٠	٨٢١٦,٠٠٠	٢٦٢٠٩٠٤٠,٠٠	٢٦٢٠٩٠٤٠,٠٠	التقرير الصدي متواجد وثيقة التأمين متواجده التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحامية الاكفاف و الميول الجانبيه	٢م	٥٠٠,٠٠	٤٥١	٤٨٣٤,٠٨	٠,٠٠	٤٨٣٤,٠٨	٢١٨٠١٧٠,٠٨	٢١٨٠١٧٠,٠٨	
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدما	٣م	١٣٠,٠٠	٣١٩٥	١٢٨٨,٣٣	٠,٠٠	١٢٨٨,٣٣	٤١١٦٢١٤,٣٥	٤١١٦٢١٤,٣٥	
اعمال قيمة رسوم الكارة والموازن طبقا للاحقة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م		٣	٨٠٠٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠٠	٨٢١٦,٠٠٠	٢٤٦٤٨,٠٠	٢٤٦٤٨,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م		٢٥	١٥٩٣٤,١٠	٠,٠٠	١٥٩٣٤,١٠	٣٩٨٣٥٢,٥٠	٣٩٨٣٥٢,٥٠	
الاجمالي										
									٥٩٨٦١٨٣٥,٨٥	

الجهة المالكة

مهندس المشروع

تحريرا في : ٢٠٢٥ / ١

مدير المشروع

مهندس الشركة المنفذه

المحاسب

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مدير عام الشؤون المالية

مهندس /

مهندس /

مهندس /

٥٩٨٦١٨٣٦ - ٥٩٨٦١٨٣٦
 ٥٩٨٦١٨٣٦ - ٥٩٨٦١٨٣٦
 ٥٩٨٦١٨٣٦ - ٥٩٨٦١٨٣٦
 ٥٩٨٦١٨٣٦ - ٥٩٨٦١٨٣٦

٥٩٨٦١٨٣٦ + ٥٩٨٦١٨٣٦ + ٥٩٨٦١٨٣٦ + ٥٩٨٦١٨٣٦
 ٥٩٨٦١٨٣٦ + ٥٩٨٦١٨٣٦ + ٥٩٨٦١٨٣٦ + ٥٩٨٦١٨٣٦

الاستقطاعات	
٦١١٥٦.١	تأمين
٢٩٧٥٤.٩٠	دمغات
٥٣٢٥.٠٠	معمل قنا
٧٤٥.٥٠	%١٤
٢٠٠٠٠٠٠٠	خصم عدم وجود عدد ٢ سيارة لمدة ٤ ايام
١١٦٩٨١.٤٥	جملة الاستقطاعات

٥٩٨٦١٨٣٥.٨٥	جملة الاعمال
٥٨٦٣٨٧١٤.٨٥	السابق صرفه
١٢٢٣١٢١	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٨٠-٨٤-٨٩)

١١٦٩٨١.٥	الاستقطاعات
١١٠٦١٣٩.٥٠	الصافي

٥٩٨٦١٨٣٦ - ٥٩٨٦١٨٣٦