

ستخلص جاري رقم (1)

المقاول: شركة محمد عبد الله محمد اسماعيل للإنشاءات ووصف الطرق رقم العقد (2024/2023/617)

عن المدة من بدء الاعمال حتى

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة جنية	الوحدة	الكمية	مقدار العمل النسبي اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنية	قرش	جنية	قرش	
1	اعمال الطرق											
1-1	بالمتر المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة السطحية و تسوية السطح بالأت الترابية والرش بالحمام الاسفلتي لتوصيل الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمت الجيد بالقراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة النظرية) ومحمل حتى البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التخليط طبقا لتعليمات التصميمية وتطبيقات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع ما تلازمه طبقات لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الترابي وتعليمات المهندس المشرف يتم احساب عمود 1.1 جنية لكل 1 كم بالزيادة	26.50	3م	38,907.17	0.00	21,900.00	21,900.00	580,350.00		0.00		580,350.00
3	اعمال الردم											
3-1	اصل تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترابية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى مشروب 2- متر وسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المشروب التصميمي لتشكيل الجسر والانتاب (نسبة تحمل حثارتها لا تقل عن 15 %) ورشها بشعير الاسفلتي الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمت الجيد بالقراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة النظرية) ويتم التخليط طبقا لتعليمات التصميمية وتطبيقات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتقات طبقات لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والتراي وتعليمات المهندس المشرف على حدة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بنسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احساب عمود 1.4 جنية لكل متر زيادة او التفاضل بالسر يشمل عمل تشويكات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم الحجر يشمل ازمة المدة المتبقية	101.40	3م	54,700.00	0.00	24,626.00	24,626.00	2,497,076.40		0.00		2,497,076.40
	عمارة مسافة نقل للتربة لمسافة 170 كم = 1.4*168 = 235.2 جنية	235.20	3م	40,000.00	0.00	18,469.50	18,469.50	4,344,026.40		0.00		4,344,026.40
	عمارة مسافة نقل الرمل لمسافة 142 كم = 1.4*140 = 196 جنية	196.00	3م	13,550.00	0.00	6,156.50	6,156.50	1,206,674.00		0.00		1,206,674.00
	عمارة تحميل رسوم الترانة والوازين طبقا لتكلفة الشركة العرضية	13.00	3م	54,200.00	0.00	24,626.00	24,626.00	320,138.00		0.00		320,138.00
	إجمالي قيمة المستخلص							8,948,264.80	0			

ثمان ملايين وتسعمائة وثمانية واربعون ألفا ومئتان واربع وستون جنيها وثمانون قرشا .

مهندس / محمد حسن فهاش

مهندس / مارجريت مجدي

مهندس / كريم مصطفى

مهندس / هاني محمد

مهندس / محمد حسن فهاش

مهندس / مارجريت مجدي

مهندس / كريم مصطفى

مهندس / هاني محمد

مهندس / محمد حسن فهاش

مهندس / مارجريت مجدي

مهندس / كريم مصطفى

مهندس / هاني محمد

१७

(باعتبار)

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقضى شطب هذا القرار.