

مستخلص فروق الأسعار لياقي بنود الأعمال بالمستخلصات الجارية (٤، ٢) عن الفترة من ٢٠٢٢ / ٨ / ٨ حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ١٨ (البنود التى تم التفاوض عليها بمحض ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣٠)

٢ / أولاً : باقى بنود الأعمال طبقاً لمستخلص جارى (٢) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٢ / ٨ / ٨ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣٠

قيمة فروق الأسعار (جنيه)	نسبة العلاوة أو الخصم	الأرقام القياسية في شهور المستخلص			الأرقام القياسية في شهور التعاقد			نسب التفاضل لعناصر الكتلة البتوت					بالعملة الخاصة					بيانات الأعمال		رقم البند	
		سولار	بيوتومين	أسمنت	حديد التراب	سولار	بيوتومين	أسمنت	حديد التراب	الوحدة	الكمية بالشهر	الكمية بالمستخلص	عدد أيام المستخلص	شهور المستخلص	بيانات الأعمال						
٦٦٤,٧١	٠,٠٣٥	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٢١,٨	٤٢٠,٤	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٠,١٠	٠	٠,١٧٧	٠	٤٠٠	٣م	٤٧,٤٢٩	١٦٦	٨٤	٢٤	أغسطس - ٢٠٢٢	بالمقر المكب توريد وتثبيت وصب خرسانة مسلحة للكرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد
٢٩١٧,٧٢	٠,٠١٢٣	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٣٢,٦	٤٣١,٨	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٠,١٠	٠	٠,١٧٧	٠	٤٠٠	٣م	٥٩,٧٨٦	١٦٦	٨٤	٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٢	بالمقر المكب توريد وتثبيت وصب خرسانة مسلحة للكرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد
٣٣٠٤,١٧	٠,٠١٣٩	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٣٤,٦	٤٣١,٨	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٠,١٠	٠	٠,١٧٧	٠	٤٠٠	٣م	٥٩,٧٨٦	١٦٦	٨٤	٣٠	أكتوبر - ٢٠٢٢	بالمقر المكب توريد وتثبيت وصب خرسانة مسلحة للكرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد
٥٩,٠٧	٠,٠١٣٨	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٢١,٨	٤٢٠,٤	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٠,١٠	٠	٠,١٧٠	٠	٩٠	٣م	٤٧,٤٢٩	١٦٦	٨٤	٢٤	أغسطس - ٢٠٢٢	بالمقر المكب توريد وتثبيت وصب خرسانة مسلحة للكرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد
٢٥٩,٣٠	٠,٠٤٨٦	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٣٢,٦	٤٣١,٨	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٠,١٠	٠	٠,١٧٠	٠	٩٠	٣م	٥٩,٧٨٦	١٦٦	٨٤	٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٢	علاوة لزيادة الإجهاد إلى ٥٥٠ كجم / سم ٢ مع إضافة سلكنايف أو مايلانها للوصول للإجهاد المطلوب.
٢٩٣,٦٥	٠,٠٥٥٠	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٣٤,٦	٤٣١,٨	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٠,١٠	٠	٠,١٧٠	٠	٩٠	٣م	٥٩,٧٨٦	١٦٦	٨٤	٣٠	أكتوبر - ٢٠٢٢	علاوة لزيادة الإجهاد إلى ٥٥٠ كجم / سم ٢ مع إضافة سلكنايف أو مايلانها للوصول للإجهاد المطلوب.

ثانياً : باقى بنود الأعمال طبقاً لمستخلص جارى (٤) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٥ حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ١٨

إيجاز																				
البلدان المستوردة وتفاصيل نقل وتركيب صلب مشغول ٥٢ للوأكس المعدنية فوق التواجد بالمعجى المائية	٢٠٢٢- ديسمبر	١٧	٤٦١	١٠٨٩	٤٠,١٥٨	طن	٧٦,٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠,١٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,١٠١٤	٣,٠٩٤٦,٧٦
	٢٠٢٣- يناير	٣١	٤٦١	١٠٨٩	٧٣,٢٣٠	طن	٧٦,٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠,١٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٢٨٩٤	١٦١,٣٩٧,١٤
	٢٠٢٣- فبراير	٢٤	٤٦١	١٠٨٩	٦٨,٥٠٥	طن	٧٦,٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠,١٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٢٨٩٤	١٥٠,٦٥٠,٠٥٥
	٢٠٢٣- مارس	٣١	٤٦١	١٠٨٩	٧٣,٢٣٠	طن	٧٦,٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠,١٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٠,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣١٧,٧	٠,٣٤١٩	١٩٠,٢٧٥٩,٤٠
	٢٠٢٣- أبريل	٣٠	٤٦١	١٠٨٩	٧٠,٨٦٨	طن	٧٦,٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠,١٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١,٠٧١,٨	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣١٧,٧	٠,٥٠٤٥	٢٧١٧,٢٠,٢٥
٢٠٢٣- مايو	٣١	٤٦١	١٠٨٩	٧٣,٢٣٠	طن	٧٦,٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠,١٥	٦٠٤,٥	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٥,٤	٢٧٧,٥	٦٢٢,٠	٣١٧,٧	٠,٥٦٦٦	٣١٣١١٩٣,٩٠	
١١,١٨٤,٨٤٩,٦١																				

الإج

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع
مهندس / خالد نجيب
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / حسام حمى زيان
التوقيع /

مدير عام المشروعات
مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع /

رئيس المكتب المركزي الأولى
مهندس / طارق يوسف الحجاز
التوقيع /

المكتب الترخيص
مهندس / سيد العربي
التوقيع /

170596 MON-VI
1703-1736-3-6

LCV 27-327

$$\begin{array}{r} 1 \\ \vdots \\ 0 \\ \hline 3 \end{array}$$

تَقْلِبْ تَا مِينَا

1010

وصفا

722997

مجلس

البحر المحیط

١٥٦٩٧٠٦٥٨٢٤٣٢١
١٢٦٨٥٩٧١٠٦٥٨٢٤٣٢١