

مشيرة السيد عبد الله

استمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)
شركة حسن علام للإنشاءات

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى
بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١٠١,٧٥٧,٠٢٧	.
الجملة		١٠١,٧٥٧,٠٢٧	

رقم

الختم ذو التاريخ

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شركة حسن علام للإنشاءات
شيك على الخارج
يسحب باسم
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

فقط مائة و واحد مليون و سبعمائة و سبعة و خمسون الف و سبعة و عشرون جنيهاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس المصلحة

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
	بيانات			نوع الخصم			
	قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند	
							مستخلص جاري (١) عن عملية انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات .
							إجمالي الأصل
							بيانات الإستقطاعات
							دمغة توقيع
							قرش جنية قرش جنية قرش
							رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات:

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف:

جاري بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠

مستخلص جاري رقم (١) من بدء العملية إلى ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
ثانياً : أعمال الكبارى																
١ - أعمال البر الشرقى و الغربى :-																
٩	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر	٤٥٠	٠	م / ط	٢٠٠٠	٠	١٥٦٠	١٥٦٠	جارى	٠	٧٠٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	المهندسين متواجدين
١١	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل	١٦٠٠٠٠	٠	عدد	٢	٠	١	١	جارى	٠	١٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مكتب العملية بتجهيزاته متواجد
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٤٠٠	٠	م / ط	٢٨٠٠	٠	٣٤٠	٣٤٠	جارى	٠	١٨٣٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	لوحات المشروع متواجدة
١٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم	٧٧٥٠	٠	م / ط	٨٢٠٠	٠	٧٨٠	٧٨٠	جارى	٠	٦٠٤٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	المعمل متواجد
٢٣	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	١٢٠	٠	م	٢٧٠٠	٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	جارى	٠	٣٢٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠	التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
		٤٤٠٠٠	٠	طن	٢٢٠٠٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	جارى	٠	١١٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٣٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)	٤٤٠٠٠	٠	طن	٢٢٠٠٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	جارى	٠	٢٠٠٦٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠	جميع المحملات بمعرفة الإدارة
إجمالي أعمال البر الشرقى والغربى (١)																
٢ - أعمال جزيرة الوراق :-																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالجزيرة	٤٩٥	٠	م / ط	٥٦٠	٠	٢٨٠	٢٨٠	جارى	٠	١٣٨٦٠٠	٠	٠	٠	٠	الحد الأدنى من المعدات متواجد
٣	بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق الى موقع العمل بالجزيرة	٥٥٠٠٠	٠	عدد	١	٠	١	١	جارى	٠	٥٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٦٠٠	٠	م / ط	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٠	٥٦٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٨
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة	١١٠	٠	م	٢٠٠٠	٠	٧٠٠	٧٠٠	جارى	٠	٧٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل و ردم رمال نظيفة	١٧٦	٠	م	٤٠٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	جارى	٠	٣٥٢٠٠	٠	٠	٠	٠	
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	٢١٣٠	٠	م	١٠٠	٠	٣٤	٣٤	جارى	٠	٧٢٤٢٠	٠	٠	٠	٠	
١٥	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م ^٣	٣٠٥٠	٠	م	١٠٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	جارى	٠	١٨٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
		٣٢٥	٠	م	١٠٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	جارى	٠	١٩٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة	٣٩٠٠	٠	م	٩٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	جارى	٠	١٩٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
		١٠٠	٠	م	٩٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	جارى	٠	٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
١٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)	٤٤٥٠٠	٠	طن	٥٠٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	جارى	٠	٢٦٧٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٢٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين	٦٦	٠	م	٢٠٠٠	٠	٩٤٠	٩٤٠	جارى	٠	٦٢٠٤٠	٠	٠	٠	٠	
إجمالي أعمال الجزيرة (٢)																
											٣٦٧٦٥٢٦٠				٣٦٧٦٥٢٦٠	

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبد الجواد

التوقيع /

٤٩٦٣٥

مدير ادارة المشروعات

مهندس / محمود مصطفى الشيخ

التوقيع /

٤٩٦٣٥

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

٤٩٦٣٥

عن إستشارى المشروع

مهندسى الإشراف

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

٤٩٦٣٥

مهندس / محمود المصرى

التوقيع /

٤٩٦٣٥

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفنى

نائب مدير المشروعات

مهندس / حسن علام

التوقيع /

٤٩٦٣٥

مهندس / حسن علام

التوقيع /

٤٩٦٣٥

القيمة		قرش	جنيه
بيان المنصرف من المقابلة			
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

رئيس الحسابات	تحريرا في سنة ٢٠٠٠	بمبلغ
.....	الكاتب المنوط	(١) شطب
الختم ذو التاريخ	الكاتب المنوط	(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم
		(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
	الكاتب المنوط	(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	
		

	جملة المبالغ السابق صرفها
	الباقى للمقاول

مستخلص جاري رقم (١) من بدء العملية إلى ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٤

مساحه اخص جاري رقم (١) من بدء العمل الى																
رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣- أعمال المجرى المائى																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالمجرى المائىالخ	١٤٨٠	٠	م / ط	٥٠٠	٠	٤٨٠	٤٨٠	جارى	٠	٧١٠٤٠٠				٧١٠٤٠٠	
٤	بالعدد نقل داخلى لماكنة الخوازيق الى موقع العمل بالمجرى المائىالخ	٥٥٠٠٠	٠	عدد	٣	٠	٢	٢	جارى	٠	١١٠٠٠٠				١١٠٠٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى)الخ	٦٠٠٠٠	٠	طن	٢٥٠٠	٠	١٧٠	١٧٠	جارى	٠	١٠٢٠٠٠٠٠				١٠٢٠٠٠٠٠	
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالمجرى المائىالخ	١٤٥٠٠	٠	م / ط	٩١٤٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	جارى	٠	١١٦٠٠٠٠٠				١١٦٠٠٠٠٠	
	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م³الخ	٧٥	٠	م/ط	٩١٤٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	جارى	٠	٦٠٠٠٠				٦٠٠٠٠	
	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)الخ	٤٦٠٠٠	٠	طن	٢٢٦٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	جارى	٠	٢٧٦٠٠٠٠٠				٢٧٦٠٠٠٠٠	
إجمالي أعمال المجرى المائى (٣)																
إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص (٣ + ٢ + ١)																
تصرف القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة																
											١٠,١٧٥٧,٠٢٧				١٠,١٧٥٧,٠٢٧	

عن إستشارى المشروع



مهندسى الإشراف

مهندس / محمود المصري
التوقيع /

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفنى

مهندسة / ولاء ياسين

مهندس / مصطفى محمود



مدير عام الشئون المالية والإدارية



مدير ادارة المشروعات

مهندس / محمود مصطفى الشيخ

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

تاريخ سنة ٢٠٠ المداول
 ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
 سلمت التحويل رقم و اقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)
