

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بالإحالة الي مستخلص جاري رقم (٤) الخاص بعملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولي)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

نتشرف بان نعيد لسيادتكم المستخلص بعد الدراسة و التدقيق .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٦ / ٨ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

مستخلص جاري رقم (٤) و مرفقاته .



٢٠٢٤ / ٧ / ٥

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الي
مستخلص رقم (٤) جاري
عملية اعمل تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة اولي)
العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٣ / ١١٥) في ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٧

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		حنية						حنية	حنية	حنية	
١	المتن المكعب اعمل تنميل و نقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التصوية بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٣٦,٤٧	م	٧١٠٠	١,٠٠	٧١٠١	جاري	٢٥٨٩٧٣,٤٧	٠,٠٠	٢٥٨,٩٧٣ م.ج	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل و فني المعمل متواجدين . (٥) لافئات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اقاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٢٠٢٤ / ٨ / ٣٥ . (١٠) يتم حجز مبلغ (١٥٠٠٠٠) فقط (مائة وخمسون الف حنطيا) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد و صب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونحو الملاحظات
٢	المتن المكعب اعمل توريد و صب خرسانه عادية لاجماية الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجبير و استبدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	١٧٦٠	م	٩٧٣٠,٠٠	٢,٠٠	٩٧٣٢,٠٠	جاري	١٦٩٣٣٦٨,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٦,٧٨٣,٦٨٠ م.ج	
٣	بالمنر الضولي اعمل توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيو جيرسي) و جهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي القرشة طبقا للرسومات	٨٩٥,٩٥	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ م.ج	
٤	بالمنر الضولي اعمل توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيو جيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي القرشة طبقا للرسومات	٦٥١,٠٣	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ م.ج	
فقط سبعة عشر مليوناً وإثنان وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً مصرياً وسبعة وأربعين قرشاً لا غير											١٧,٠٤٢,٦٥٣,٤٧ م.ج



مدير عام المشروعات
م / احمد عراقي
التوقيع

مدير المشروع
م / اسامه عادل عز الدين
التوقيع

الر بصحة ذلك/ المتداول
م / محمد عبد الله
التوقيع

راجع لوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٤ / ٧ / ٥