

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٧) .

لعملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
بقيمة : ٤٦٠٩٢٣٥,٠٣ جنيها

(فقط أربعة ملايين وستمئة وتسعة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون جنيهاً مصرياً وثلاثة قروش لا غير) .

بإجمالي مبلغ : ٢٦٠٨٣٩٤٥,١٧ جنيها

(فقط ستة وعشرون مليوناً وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيهاً مصرياً وسبعة عشر قرشاً لا غير) .

وذلك حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري في : ٢٠٢٤ / ٨ / ٦ .

مرققات عدد ()

- مستخلص اصل + ٥ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٧ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- بيان كميات البيتومين
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع



استمارة لاعتماد الصرف

مادة الاعتماد الطرقة

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : القطاع الخاص، شركة خريف سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة ليند العامة للتدبير والطرق

الطلبات طيه ، أو : مستخلصات جرد رقم (٧)

بموجب } خليفة تطوير ورفع كفاءة طريق تم بسنج (الهندسة)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة FDR

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق، أو : شركة ليند العامة للتدبير والطرق

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٦٠٩٢	٥٠٣
	الجملة	٤٦٠٩٢	٥٠٣

رقم : _____
المقتم ذو التاريخ



قبة المراجعة
رئيس القسم

(ب) الكاتب الموقوف

المحتتم ذو التاريخ

راجع

رئيس المصلحة

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات	بيانات			نوع الخصم		
	قسم	فرع	نصل	بند	مستخلص جاي رقم (٧)	قرش جنيه
					على ظهور منع فارة طريق ستم	٤٦٠٩٥١٠٢
					ادهب بتميز FDR	
					سكن لين لفافة رلاتر اطار	
	إجمالي الأصل				٤٦٠٩٥١٠٢	
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ التاريخ _____
 الإيرادات

المحتتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____
 روجع في _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب شيك
اذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لقانون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩٢ من ٢٠١٣ - ٥٠٠٠٠

(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظفى الشطب _____

المختتم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٥) أدرج في كشف الشيكات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۶) استقامت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠

شعبه

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق .
عقد رقم : (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات بالمشروع يتم
توريدها للهيئة .

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٦ / ٨ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق .
عقد رقم : (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣ .

نحيط سيادتكم علما بانه تمت موافقة السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الادارة على استبدال المحملات على العملية عالية
عدد (٣) عمال باستراحة للمهندسين المشرفين على العملية عالية لمدة ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع للعملية عالية
والاستراحة متواجدة (مرفق) .

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري : ٨ / ٦ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



تتفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ٧ / ٢

مستخلص رقم (٧) جاري

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للريم و مطابقة للمواصفات و التشغيل										(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد
	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣٥	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢) المهندسون متواجدون
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٤٥	م	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	جاري	٤٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٥٠٠,٠٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة باستخدام مكانية كشط الاسفلت	٣٠٠	م	٢٣١٩,٦٤	٠,٠٠٠	٢٣١٩,٦٤	جاري	٦٩٥٨٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٥٨٩٢,٠٠	(٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترددة ناتج تكسير كميات										(٥) فني تأمين سلامة المرور متواجد
	مسافة النقل ٢٠ كم	٢٢٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد
	مسافة النقل ٢٥ كم	٢٣٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٧) التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد
	مسافة النقل ٣٥ كم	٢٦٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٨) لاقطات العملية متواجده
	مسافة النقل ٤٥ كم	٢٨٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٩) بوليصة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠
	مسافة النقل ٥٥ كم	٣٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٠) يراعي خصم قيمة اناوة المحاجر
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت	٥٧,٥	م	٧٥٨٤٩,٦٠	٩٨٢٠,٥٧	٨٥٦٧٠,١٧	جاري	٤٩٢٦٠,٣٤,٧٨	٠,٠٠٠	٤٩٢٦٠,٣٤,٧٨	(١١) يراعي خصم فروق اسعار البيتومين
٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات	١٨٦٠	طن	١٩٥٧,٩٤	٢٥٥,٢١	٢٢١٣,١٥	جاري	٤١١٦٤٦٢,٨٤	٠,٠٠٠	٤١١٦٤٦٢,٨٤	(١٢) يتم استمرار حجز مبلغ (١٠٠٠٠٠) فقط (مائة الف) جنيها من البند رقم ٧ الخاص بالطبقة السطحية لحين ظهور نتائج المعمل و نهو الملاحظات
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير	٢٧,٥	م	٧٥٨٤٩,٦٠	٩٨٢٠,٥٧	٨٥٦٧٠,١٧	جاري	٢٣٥٥٩٢٩,٦٨	٠,٠٠٠	٢٣٥٥٩٢٩,٦٨	
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	١٤٧,٥	م	٦٤٠٠٠,٠٠	٢١٦٧٠,١٧	٨٥٦٧٠,١٧	جاري	١٢٦٣٦٣٥٠,٠٨	١٠٠٠٠٠	١٢٥٣٦٣٥٠,٠٨	
٨	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانية عالية او مسلحة او ارصعة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع	١٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب برنورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠ * ٢٥ / ٢٥	١٦٥	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والمويل الجانبية	٢٢٥	م	٧٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٥٠,٠٠	جاري	١٦٧٦٢٥٠	٠	١٦٧٦٢٥٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوية المرورية البيضاء الساخنة بنظام البثق بسمك لا يقل ٢,٥ مم	٢٢٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليريك بخابور	٥٤,٥	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب عواكس في المحاور الومنيوم ١٠ * ١٠ سم و ارتفاع لا يقل عن ٢ سم	١١٠	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
اجمالي قيمة بنود العملية الاصلية بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد											٢٦٠٨٣٩٤٥,١٧
فقط ستة وعشرون مليوناً وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيهاً مصرياً وسبعة عشر قرشاً لا غير											



١/٤

مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي
التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

اقر بصحة ذلك/ المقاول
م/ محمد عبد الحليم
التوقيع /

روجع فوجد على صحة
تحرير في ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٤