

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد،**

بخصوص عملية: تنفيذ إنشاء خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٥) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

- العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١).

- بقيمة: ٦,١٦٨,٦٠٨,٦٠ جنيهاً (فقط ستة ملايين ومائة وثمانية وستون ألفاً وستمائة وثمانية جنيهاً وستون قرشاً لا غير).

- بإجمالي: ٥٢,٩١٩,٨٠٢,٠٠ جنيهاً (فقط اثنان وخمسون مليوناً وتسعمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة واثنان جنيهاً لا

غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٥.

**بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٩/٢٠

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ع.ح

بيان أعمال

حصر أعمال



مهندس /

أحمد الطحان

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تنفيذ إنشاء خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة رقم (٣) ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٩/٢٢

مرفقات: عدد: ()

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان



المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ إنشاء خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

• تم إسناد العملية عاليه على شركة النيل العامة للإنشاء والطرق بموجب العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٦ بمبلغ ٥٧١٦٩٠٠٠ جنيهاً.

• استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٧/٢٤.

• تم إعداد مقايضة معدلة رقم (١) للعملية عاليه طبقاً لمحضر المفاوضة لأعمال العملية بعاليه.

• تم إعداد مقايضة معدلة رقم (٢) للعملية عاليه طبقاً للزيادة والنقص بكميات بعض البنود.

• تم إعداد مقايضة معدلة رقم (٣) للعملية عاليه طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو النقصان.

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم نحو الموافقة على المقايضة المعدلة رقم (٣) للعملية

عاليه بمبلغ ٥٧١٦٩٠٠٠ جنيهاً (فقط سبعة وخمسون مليوناً ومائة وتسعة وستون ألف جنيه لا غير).

والأمر مفوض لسيادتكم.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٩/٠٩

رئيس الادارة المركزية



مهندس/

أحمد الطحان

مقايضة معدلة رقم (٣)

اسم العملية تنفيذ إنشاء خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس	
اسم الشركة المنفذة	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قيمة العملية طبقاً للتعاقد	٥٧,١٦٩,٠٠٠ جنيه
عقد رقم	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ بتاريخ ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٦ أشهر
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٣/٠٧/٢٤
تاريخ النھو الفعلي طبقاً لآخر مد مدة معتمد	٢٠٢٤/٠٧/١٥
المقايضة الواردة من	المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
قيمة المقايضة المعدلة	٥٧,١٦٩,٠٠٠ جنيه
قيمة النقص او الزيادة عن العقد الأصلي	٠ جنيه
"مبررات المقايضة المعدلة رقم (٣)" - تعديل كميات الاعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو النقصان	
مهندس الاشراف	مهندس/ محمد سليم — ان
مدير المشروع	مهندس / محمد سامي
مدير عام المشروعات	مهندس/ احمد عراقي
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد أباطة
مدير عام صيانة الكباري	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	عميد / ابو بكر احمد عساف
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	مهندس/ احمد الطحان
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس/ ايمن متولي
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح	الأستاذ/ تامر بدرت محمود

(التوقيع)

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السوييس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السوييس بطول 60 كم
(مشروع خندق الكابلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

م	البند	الوحدة	الكمية معاملة رقم (1)	الكمية معاملة رقم (2)	النسبة	ملاحظات
أ - أعمال الكباري						
1 - الأعمال بالبر						
1	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة فيما عدا التربة الصخرية ان وجدت و تسوية قاع الحفر جيدا بعد الدمك بالمياه ونقل ناتج الحفر الزائد الي المقالب العمومية و طبقة للمواصفات الفنية و أصول الصناعة مما جميعه بالمتر المكعب	3م	37000	33216,30	90%	
	بالمتر المكعب نقل وتشغيل اترية صالحه من ناتج الحفر في اعمال الردم والبند يشمل الفرش والدمك بالمياه وطبقة للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مماجميعه بالمتر المكعب	3م	7498	769,50	10%	
3	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات بسبك 10 سم الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 175 كجم /سم ² و لا يقل محتوي الاسمنت 225 كجم/م ³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	3م	1600	1445,40	90%	
4	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانته مسلحه لزوم الخندق والعدايات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 250 كجم/سم ² والا يقل محتوي الاسمنت عن 350 كجم/م ³ والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية والفئة تشمل جميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب في الاماكن التي يصعب الصب بها في الطرق التقليدية او اي وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	3م	6498	4911,00	76%	
5	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للخندق والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	500	497,00	99%	
6	بالطن توريد وتركيب حوامل الكابلات من الصلب طبقا للقطاعات والرسومات التنفيذية شامل التثبيت بالخرسانة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	طن	16	1,00	6%	
7	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) قطر 8 بوصة من النوع الثقيل عند تعدية الشوارع لتحمل ضغط لا يقل عن 6 بار طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	م.ط	12500	21235,00	170%	
8	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل علي البارد بمعدل 1,5 كجم /م بمادة البيتومين ويستخدم للحوائط اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل مايلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	2م	9171	7735,00	84,4%	



مدير عام مشروعات

م/ أحمد عراقي

مدير المشروع

م/ محمد سامي

الاستشاري

د/ حسين عقيل

مهندس الشركة:


ابراهيم فتحى





أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السوييس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السوييس بطول ٦٠ كم
(مشروع خندق الكابلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

المشروع
للشرق والكباري
(GARB)



مستخلص رقم (١) جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

من بدء المدة : حتى : ٢٠٢٤/٠٧/٠٦

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)
إدارة : العقد رقم: (٢٠٢٤/٠٧/٠٦) بتاريخ (٢٠٢٣/٠٧/٠٦)

رقم البند	نوع العمل	فئة		الوحدة	كمية المقايضة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة فيما عدا التربة الصخرية ان وجدت و تسوية قاع الحفر جيدا بعد الدمك بالمياه و نقل ناتج الحفر الزائد الى المقالب العمومية و طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة مما جميعه بالمتر المكعب	٦٠		٣م	٣٣٢١٦,٣	٣٣٢١٦,٣	...	٣٣٢١٦,٣	جاري	١٩٩٢٩٧٨	٠	٠	٠	١٩٩٢٩٧٨	٠	يتم تطبيق نصوص التعاقد ١ - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون . ٢ - المكتب ٣ - المعمل متواجد . ٤ - العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة . ٥ - التقارير الشهرية والتقارير المبدئية والبرنامج الزمني متواجدة . ٦ - فني تأمين وسلامة المرور متواجد . ٧ - مع استمرار حفر مبلغ (٣٠٠٠٠٠) لاشغاله الكهربي و البئر رقم (٤) .
٢	بالمتر المكعب نقل وتشغيل اترية صالحة من ناتج الحفر في أعمال الردم والبند يشمل الفرش والدمك بالمياه وطبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة مما جميعه بالمتر المكعب	٢٨		٣م	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	...	٧٦٩,٥	جاري	٢١٥٤٦	٠	٠	٠	٢١٥٤٦	٠	
٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات بسبك ١٠ سم الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ١٧٥ كجم/سم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٢٢٥ كجم/م ٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٨١٥		٣م	١٤٤٥,٤٠	١٣٩٧,٦٦٤	٤٧,٧٤	١٤٤٥,٤٠	جاري	٢٦٢٣٤٠,١	٠	٠	٠	٢٦٢٣٤٠,١	٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الخندق والتدابير على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الات تغل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية والفئة تشمل جميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب في الاماكن التي يصعب الصب بها في الطرق التقليدية او اي وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٢٩٠٠		٣م	٤٩١١	٤٨٦٤,٩٦٣٦٤	٤٤,٩٧	٤٩,٩٣	جاري	١٤٢٣٨٧٩٧	٠	٣٠٠٠٠	٠	١٣٩٣٨٧٩٧	٠	
٥	الطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الانشائية للخندق والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٤٠٠٠		طن	٤٩٧	٤٤٦,٤٧٢	...	٤٤٦,٤٧	جاري	١٩٦٤٤,٦٨٠	٠	٠	٠	١٩٦٤٤,٦٨٠	٠	
٧	قطر ٨ بوصة من النوع الثقيل عند تعدية الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار (UPVC) بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	٧٥٠		م.ط	٢١٢٣٥	١١٠٩٥,٣	٧٩٣٨,٠٠	١٩٠٣٣,٢٠	جاري	١٤٢٧٤٩,٠٠	٠	٠	٠	١٤٢٧٤٩,٠٠	٠	
٨	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم /م بمادة البيتومين ويستخدم للحوائط اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل مايلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥		م.ط	٧٧٣٥	٧١٣٥,٥	٢٥,٥٠	٧٧,٥٠	جاري	٤٢٣٥,٥٠	٠	٠	٠	٤٢٣٥,٥٠	٠	
الاجمالي																
مباين صرفه																
الصافي																



مدير عام المشروعات
م/احمد عراقي

مدير مشروع الهيئة لاعمال الكباري
م/ محمد سامي عباد

مهندس
م/ محمد سليمان



تحريرا في ٩/٢٠٢٤

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
م. محمد توفيق
م. ابراهيم فتحي