



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣,٦٠٠ الي الكم ٤,٤٠٠ بطول ٠,٨ كم اتجاه وادي حجل (وصلة البضائع)

تنفيذ : شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامة

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) في ٢٠٢٣/٥/١٥ .

بمبلغ : ٢,٤٦١,٩٥٠ جنيها (اثنان مليون و ربحمئة و واحد وستون الف وتسعمئة وخمسون جنيها) لا غير .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٠٢٣ .

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري .
- ١ استثمار ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد الكميات .
- ١ بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- محضر مسافة نقل طبقات الاساس
- ١ محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان



الهيئة العامة للأغذية والدواء

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنسية	قرش
		١٤٣١٩٥٠	
	الجملة		

كتبه المرحوم

الموافق ١٤٤١ هـ

(ب) الكاثب المنوط

الختم ذو التاريخ

رئيس الجامعة

علامة

نفي ————— ص ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٧) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: جاری بتاريخ الإمضاء:
 الامارات

المختتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » بوقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

رواجع فی ————— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب
شيك
إذن صرف

وزير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٥٠٠٠ - ٢٠٢١ س ٤٦٠٠٤

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب

رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

إذن صرف
الشيء

(٤) قيد في سجل البيانات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الحالات

(٥) أدرج في كشف _____، قسم: _____، امضاء الكاتب المنوط: _____

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$



محضر مسافه نقل اعمال الاساس

الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى

التاريخ: 2023 / 7 / 26

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استشارى الأعمال المساحية لهيئة الطرق و الكبارى

برصد إحداثيات كساره : المدينة المنوره (توريد سن) الخاص بشركة / المهندس لستصلاح الارضى والتأريث العامة (القطاع من (-3+600) الى (-4+720)

بحضور كلا من :-

(مهندس الهيئه)
(استشاري عام مكتب مسكرا)
(استشاري المشروع مكتب لستصلاح الارضى والتأريث)
(استشاري المساحة مكتب XYZ)
(مهندس الشركة المنفذه)

1- م / احمد عبد الله زبير
2- م / كمال عبد الله
3- م / عبد الله
4- م / حاتم
5- م / محمد

و كانت الإحداثيات كالتالى :

الكساره	الشرق	الشمال	مسافه الكساره من القطاع
المدينة المنوره	751539,641	811130,807	73 كم


مهندس الهيئه
م / احمد عبد الله زبير

استشاري عام
م / كمال عبد الله

استشاري المشروع
م / عبد الله

استشاري المساحة
م / حاتم

مهندس الشركة المنفذه
م / محمد



محضر استلام موقع

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامه رقم (2023/2022/1955) بتاريخ 2023/5/15 بشأن تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (وصله البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين/ فوكه) المسافة من كم 3.600 حتى كم 4.400 بطول 0.8 كم اتجاه وادي حجل (وصله البضائع) لتنفيذ المشروع عليه.

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 5/16 بحضور كلاً من :

- 1- م/ اسلام عطيه عبدالعزيز ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري
- 2- م/ علي بن هاشم بن محمد علي ممثل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)
- 3- م/ جون ميلاد حلمي مدير المشروع - شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامه - الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ 2023/5/16 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه واقفل المحضر على ذلك .

التوقيعات :

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	م / اسلام عطيه عبدالعزيز	ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري	
2	م / علي بن هاشم بن محمد علي	ممثل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)	
3	م / جون ميلاد حلمي	مدير المشروع - شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامه - الشركة المنفذة	

شركة المهندس كريم
للاستشارات الهندسية
والمقاولات
١٣٩٧٨
٢٠٢٣/٥/١٦

طلبات فحص أعمال الجسر الترابي
القطار السريع
مكتب د / حسن مهدي

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة ٤+٠٠ كم وصلة البضائع بطول ٠,٨ كم اتجاه وادي حجل


٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥ عقد رقم ١


عقد ١٩٥٥			بيان الاعمال	القطاع
الاجمالي للعقد	جارى ١			
	-4+720 - - 4+400	-4+400 - - 3+600		
2,618.61	2,618.6	0.0	5-1	- مسافة نقل ٧٣ كم - يتم احضاب علوة ١,٢ جليه لكل ١ كم بارتفاع ٠.٢٠ م. - السور يشمل قيمة المواد المحجورية . - السور يشمل التكاليف من المشور الى القطاع . - السور يشمل التكلفة الخاصة بالموحدة للطرق .
2,618.61	2,618.6	0.0	5-1	
4,570.48	1,670.9	2,899.5	5-2	بالتميز العكس اصل توريد لرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتكرجة نتج تسوير الكمرات والمطابقة للمواصفات والقسي حجم الحبيبات ما بين ٣,١٥ سم الى ٤٠ سم ولا يزيد نسبة العار من مئثل ٢٠٠ عن ١٠٠% والتخرج الزاوي بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالمطوريا عن ٨٠٠ ولا يقل معادل المرونة (E2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجومئكل ولا يزيد نسبة القاذ بجهاز لوس الجولس عن ٢٠ ٪ ولا يزيد الانضغاط عن ١٥ ٪ ولم ترددا على طبقين يستخدم آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن ٢٠ سم ورشها بالسيان الاصصالية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهرسات للوصول الى القسي مثاقلة طبقة قصوي (لا تقل عن ١٠٠ ٪) من المثاقلة العملية والفة تشمل اجراء التجارب العملية والمطابقة ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعددة واليد بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتكون الاستثماري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم يتم احضاب علوة ١,٢ جليه لكل ١ كم بارتفاع ٠.٢٠ م. - السور يشمل قيمة المواد المحجورية . - السور يشمل التكاليف من المشور الى القطاع . - السور يشمل التكلفة الخاصة بالموحدة للطرق . مسافة نقل ٧٣ كم
4,570.48	1,670.9	2,899.5	5-2	

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة المتنفذة





محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : ٢٠٢٣-١١-٢٠

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

بأعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : المهندس كريم

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	-3+600	-4+400	قطع لزوم الاحلال	8839	
2			اعمال ردم باستخدام ناتج حفر احواض الميناء	98674.66	
3			اعمال ردم باستخدام الاتربة الموردة من الميناء في المشون العام	82723.86	كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل
4			قطع لزوم احلال منطقة مدخل شركة كليوباترا	6122.17	
5			ردم لزوم احلال منطقة مدخل شركة كليوباترا باستخدام الاتربة الموردة على القطاع	5958.97	
6			اعمال الأساس المساعد PREPARED SUB) (GRADE	9,054.03	
7			اعمال الأساس sub-ballast	6,262.48	

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية الاعمال حتى تاريخه للعقود ارقام ١١٧٣ - ٢١٨ - ٢١٩ - ١٣٥١ - ١٩٥٥

تم صرف كميات الأساس المساعد PREPARED SUB GRADE الخاصة بالقطاع من ٥٧+٨٥١,٤٥ الى ٥٨+٥٨٠ على العقد رقم ٢١٩ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ الخاص القطاع ٣+٦٠٠ - ٤+٤٠٠ وصلة البضائع وذلك بعد موافقة السيد اللواء مهندس /رئيس مجلس الإدارة على مذكرة العرض رقم ٤



تم صرف كميات الأساس sub ballast الخاصة بالقطاع من ٥٧+٨٥١,٤٥ الى ٥٨+٥٨٠ على العقد رقم ١٣٥١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ الخاص القطاع ٣+٦٠٠ - ٤+٤٠٠ وصلة البضائع وذلك بعد موافقة السيد اللواء مهندس /رئيس مجلس الإدارة على مذكرة العرض رقم ٨

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣,٦٠٠ الي الكم ٤,٤٠٠ بطول ٠,٨ كم اتجاه وادي حجل (وصلة البضائع)

تنفيذ : شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامة

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) في ٢٠٢٣/٥/١٥ ...

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- لا يوجد محملات طبقا للتعاقد (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ع ٢٠٢٣ /٨/

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة المهندس كريم لإستصلاح الأراضي والمقاولات العامة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (١٩٥٥/٢٠٢٢/٢٠٢٣) المـؤرخ في ١٥/٥/٢٠٢٣ بمبلغ ٢,٨١٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليونان وثمانمائة وعشرة الف جنيه لاغير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٣,٦٠٠ الى الكم ٤,٤٠٠ بطول ٠,٨ كم اتجاة وادى حجل (وصلة البضائع) بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
(وصلة النبضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة)
الشروط الخاصة

- يحق للهيئة حصص مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس بمبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



محمد عبد الحليم

كشف رقم (١) جاري

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من كم ٣,٦٠٠ الي الكم ٤,٤٠٠ بطول ٠,٨ كم اتجاه وادي حجول (وصلة البضائع).

تنفيذ : شركة المهندسين كريم لإستصلاح الاراضي والمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩٥٥) في ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٩ / ٢ / ٢٠٢٢ و تنتهي في ٩ / ٩ / ٢٠٢٢
١	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٣ كم	٣٦٢,٠٠	م	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	جاري	٨٦٨٨٠٠,٠٠		٨٦٨٨٠٠,٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٧٣ كم	٣٧٠,٥٠	م		٤٣٠٠,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	جاري	١٥٩٣١٥٠,٠٠		١٥٩٣١٥٠,٠٠	
الإجمالي											٢٤٦١٩٥٠,٠٠
فقط اثنان مليون وريعمائة وواحد وستون الف وتسعمائة وخمسون جنيها لا غير											
شركة المنفذ م / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري العام (Systra) م / التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / التوقيع	مدير المشروع م / التوقيع	مدير عام مشروعات م / التوقيع	يعتمد ،،،	رئيس الإدارة المركزية م / التوقيع



اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة ٢٠٦٠٠ كم الي المحطة ٤٠٠ كم وصلة الجسائر بطول ٠.٨ كم.

بيان باجملال الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتى تاريخه

الاجملي	عقد ١٩٥٥				عقد ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٣٥١				عقد ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢١				عقد ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢١				عقد ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١١٧٢				بيان الاصول	رقم قيد بالميزانية	ملاحظات
	الاجملي للتعديلات				الاجملي للتعديلات	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣						
	جاري ١																						
	٤٠٧٢٠ - ٤٠٧٢٠	٤٠٧٢٠ - ٤٠٧٢٠	٤٠٧٢٠ - ٤٠٧٢٠	٤٠٧٢٠ - ٤٠٧٢٠																			
14,960.85																							
98,674.66																							
82,723.86																							
5,958.97																							
9,054.03	2,618.61	2,618.61	0.00	6,435.42		6,435.42																	
6,262.48	4,570.48	1,670.94	2,899.54	1,692	1,692																		

تم صرف كميات الاسمنت المساعد PREPARED SUB GRADE الخاصة بالقطاع من ٥٠٠٠٠٠٠ الى ٥٠٠٠٠٠٠٠ على الخط رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢١ الخاص القطاع ٥٠٠٠٠٠٠٠ وصلة الجسائر وذلك بعد موافقة السيد اللواء مهدي رئيس مجلس الوزراء على مذكرة العرض رقم ١

تم صرف كميات الاسمنت sub ballast الخاصة بالقطاع من ٥٠٠٠٠٠٠ الى ٥٠٠٠٠٠٠٠ على الخط رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢١ الخاص القطاع ٥٠٠٠٠٠٠٠ وصلة الجسائر وذلك بعد موافقة السيد اللواء مهدي رئيس مجلس الوزراء على مذكرة العرض رقم ١

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مجلس الوزراء