

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GRAB)



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

بقيمة : ٨٩٤٠٠٠٠ جنيها (فقط ثمانية ملايين وتسعمائة وأربعون ألف جنيه مصري لا غير)

باجمالي مبلغ : ٨٩٤٠٠٠٠ جنيها (فقط ثمانية ملايين وتسعمائة وأربعون ألف جنيه مصري لا غير)

وذلك حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٤ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٢ / ٦ .

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع

رئيس الإدارة المركزية



استثمار الاعتماد المصرفي

ملاحظة : الهيئة العامة للصحة والبيئة
 قسم : المنطقة الحرة - شرق جنوب صنعاء
 المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
 المطلوب : الطلبات طبع ، أو مستثنى من جات رقم (١) عليا تأمين طريق ذهاب - عود المشايخ من أظفار - ليعود (سجلات تاريخ)
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : _____
 شيك على البنك المركزي في : _____
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بال عنوان الآتي :

[illegible]

رقم : _____
الحقنم ذو التاريخ

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525</

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب الموقوف

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		بيانات		المرافقات	
قرش	جنيته	قسم	فرع	نصل	بند	مستند حساب رقم (١١) جلسة تأمين طريق حلب / رسم البيع رسم الخط / رسوم (مصلحة تأمين) مستند شركة النيل العامة للإنتاج الزراعي	
قرش	جنيته	إجمالي الأصل				بيانات الاستقطاعات	
قرش	جنيته						
		عادي إضافي				دمغة توقيع	
		قرش جنيته				قرش جنيته	
		رسم الدفعة					
		صافي القيمة المطلوب صرفها					

المختتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنة ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإبراءات _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢٠. _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

باعتدال سحب

شيك

إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ من ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنيوط _____

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

رقم _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

المختتم ذو التاريخ

(٤) قيد رقم سجل الشيكات تحت رقم امضاء الكاتب المنيط :

(5) أدرج في كشف

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم امضاء الكاتب الموقوف :

إختره: _____
 أعضاء طلبة أو كاتب التصدير: _____
 في _____ سنة ٧٠

اشیاء
ایضاً صرف

محضر إستلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (١٠٣٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م

لعملية : تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤ / ٠٢ / ١٥ وبحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------------|---|
| ١- المهندس / احمد عراقي | مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٢- المهندس / اسامة عادل عز الدين | مهندس الاشراف - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٣- المهندس / محمد عبدالله حليقه | مهندس - شركة النيل العامة للانشاء والطرق . |
- بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأقبل المحضر علي ذلك ...

التوقيعات :

- | | |
|----------------------------|--|
| ١- م / محمد عبدالله حليقه |  |
| ٢- م / اسامة عادل عز الدين |  |
| ٣- م / احمد عراقي |  |

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
احمد الطحان



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٣ / ١٠٣٢ / ٢٠٢٤) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة .

بأمل التفهمل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالآدم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٦ / ٧ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣ / ١٠٣٢) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤ .

نتشرف بالاحاطه بانه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعاليه طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢ / ٢ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣ /١٠٣٢) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات بالمشروع يتم
توريدها للهيئة .

بأمل التفضل بالعلم و الاماطة و التوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري في ٦ / ٢ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الي ٥ / ٣ / ٢٠٢٤
مستخلص رقم (١) جاري
عملية اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثانية)
العقد رقم (١٠٣٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	المتن المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٣٩	م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠ م.ج	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اناوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ . (١٠) يتم حجز مبلغ (١٥٠٠٠٠) فقط (مائة وخمسون الف جنيهها) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهيو الملاحظات
٢	المتن المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعداد مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	١٨٠٠	م	٠,٠٠٠	٥٠٥٠,٠٠٠	٥٠٥٠,٠٠٠	جاري	٩٠٩٠٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠٠	٨,٩٤٠,٠٠٠ م.ج	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٦٣٣	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠ م.ج	
٤	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات و الحشائش و التخلص منها بمقابل عمومية خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٧	م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠ م.ج	
فقط ثمانية ملايين وتسعمائة وأربعون ألف جنيه مصري لا غير											٨,٩٤٠,٠٠٠ م.ج



مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي
التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

اقر بوحدة ذلك/المقاول
م / محمد عبدالله خليفة
التوقيع /

رؤف فوجد علي صحة
تحرير في ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤