

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ حتى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بربخ)).

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلصات أرقام (٧،٥،٤،٣،٢،١) جاري لبند علاوة معدل الرش بالعملية بعاليه.

بمبلغ: ٢٨٣٩٢٥,٠٨ جنيهاً (فقط مائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وثمانية قروش لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ١ / ٤ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان

المشيه العامه للحرفه والكبارى

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جسيده	قرش
		٥٥٠٠٠	٧٠
	الجملة		

رقم :
المجلس ذو التاريخ

كتب المراجعة
الطبعة الأولى
في شهر ربيع الأول

أحمد الحجاب

[illegible]

(ب) الكاتب المذوق تقييد في السجل برقم

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرتبات		بيانات		نوع الخصم		
		بند	نصل	فرع	قسم	جنيته
						٢٨٣٥٩
		إجمالي الأصل				
		بيانات الاستقطاعات		جنيته	قرش	
		شادي	إضافي	دمغة توقيع		
		قرشي بجنسه	قرش جنبيه	قرش		
		رسم الدمغة				
		صافي القيمة المطلوب صرفها				

الحتم ذو التاريخ

١٠٠

رئيس الجامعة

علامة

ففي ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 جاری _____
 الإيرادات _____
 بتاريخ _____
 الإمضاء _____

المشم ذو التاريخ (١) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » بوقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

2

روجم فی ————— سنة

کے

يعتدله صاحب

مدير ورئيس الحسابات

وتحليل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٣ - ٥١٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط —————

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضات موظفي الشطب

(٧) تاريخه رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

المختتم ذو التاريخ

(٤) قديمه في سجل الشيخات تحت رقم ————— إمضاء الكاتب الموقوف : —————

(5) أدرج في كشفك الشيكات رقم إحصاء الكتاب الموقوف :

$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2} \right) = -\frac{2}{x^3}$

ففي

فروق اسعار اعمال علاوة علي معدل الرش طبقة التشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠,٥ كجم / م


الاجمالي	رقم المستخلص
٩٠٩١٤,٦٢	اجمالي فروق الاسعار لمستخلص جاري ١
٢٠٧٤٨,٥٢	اجمالي فروق الاسعار لمستخلص جاري ٢
٨٩١١٦,٥٩	اجمالي فروق الاسعار لمستخلص جاري ٣
٤٧١٧٢,٠٣	اجمالي فروق الاسعار لمستخلص جاري ٤
٣٥٩٧٣,٣٢	اجمالي فروق الاسعار لمستخلص جاري ٥
٢٨٣٩٢٥,٠٨	الاجمالي

مدير مشروع هيئة الطرق والكباري
/ شريف صليبي

مهندس المشروع هيئة الطرق والكباري
/ محمد سليمان

مدير المشروع للشركة المنفذة
/ محمد حلمي زيدان

مدير المكتب الفني للشركة المنفذة
/ مصطفى التلي



" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع " تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المنطقة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨ (المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء) تنفيذ / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء رقم القياس عند التسليم - رقم القياس عند امر الاستاذ رقم القياس عند امر الاستاذ

معدلة المستعملة لحساب فروق الأسعار المستعملة طبقا لاسر الاستاذ تاريخ امر الاستاذ ١٣-١٠-٢٠٢١ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٢٠٢٣

(فبراير ٢٠٢٢)
(مارس ٢٠٢٢)
(أبريل ٢٠٢٢)
(مايو ٢٠٢٢)
(يونيو ٢٠٢٢)
(يوليو ٢٠٢٢)
(أغسطس ٢٠٢٢)

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٣٤٣,٢	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٣٤٣,٢
٤٤٣,٢	٢٢٢,٣	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٤٤٣,٢
٤٦٥,٩	٢٢٢,٣	٤٩٠,٥	٣٣٢,٠	٤٦٥,٩
٤٥٤,٥	٢٠٨,١	٥٦٦,٠	٣٣٢,٠	٤٥٤,٥
٤٥٤,٥	٢٠٧,٢	٥٦٦,٠	٣٣٢,٠	٤٥٤,٥
٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٠٩,١
٤٢٠,٤	٢٢١,٨	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٢٠,٤

الأرقام القياسية عند تاريخ موافقة امر الاستاذ (اكتوبر ٢٠٢١)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٣٢١,٨	١٦١,٦	٤٣٦,٣	٣٢١,٨	٣٢١,٨

فروق أسعار مستخلص (١) جاري من تاريخ ٢٠٢٢/٢/٣ وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠														
رقم البند بالعمد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من إلى		نسبة الأيام	الكمية المنقذة بالتسليم	سعر البند طبقا للمقوضه	المواد الموزنة في البند	معاملة التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٤	بالمتر المسطح اعمال علاوة علي معدل الرش طبقة التشريب من البيتومين السائل متوسط التناثر (MC30) بمقدار ٠,٥ كجم / م ^٢ ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٣,٧٦%	١٠٣٧٢,٤٩	٨,٤٠	سولار	١٠٠,٠٠%	٢٢٣,٧٠	٢٢٧,٨٠	١٣,٠٠%	١١٠,٣٦
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	١٦,٤٠%	١٢٣٦٧,٢٠	٨,٤٠	١٠٠,٠٠%		٢٢٣,٧٠	٢٢٧,٨٠	١٣,٠٠%	١٣١,٥٨	
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	١٥,٨٧%	١١٩٦٨,٢٥	٨,٤٠	١٠٠,٠٠%		٢٢٣,٧٠	٢٢٢,٠٠	٢٦,٠٠%	٢٥٧,٧٨	
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	١٦,٤٠%	١٢٣٦٧,٢٠	٨,٤٠	١٠٠,٠٠%		٢٢٣,٧٠	٢٢٢,٠٠	٢٦,٠٠%	٢٦٦,٣٧	
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	١٥,٨٧%	١١٩٦٨,٢٥	٨,٤٠	١٠٠,٠٠%		٢٢٣,٧٠	٢٢٢,٠٠	٢٦,٠٠%	٢٥٧,٧٨	
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	١٦,٤٠%	١٢٣٦٧,٢٠	٨,٤٠	١٠٠,٠٠%		٢٢٣,٧٠	٢٢٣,٦٠	٠,١٢%	١٥٩,٥٨	
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٥,٢٩%	٣٩٨٩,٤٢	٨,٤٠	١٠٠,٠٠%		٢٢٣,٧٠	٢٢٣,٦٠	٠,١٢%	٣٠٩,٥٤	
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	١٣,٧٦%	١٠٣٧٢,٤٩	٨,٤٠	٦٥,٠٠%	٤٣٦,٣	٤٨٧,١٠	٥٧,٠٠%	٦٥٩٤,٠٨		
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	١٦,٤٠%	١٢٣٦٧,٢٠	٨,٤٠	٦٥,٠٠%	٤٣٦,٣	٤٨٧,١٠	٥٧,٠٠%	٧٨٦٢,١٧		
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	١٥,٨٧%	١١٩٦٨,٢٥	٨,٤٠	٦٥,٠٠%	٤٣٦,٣	٤٩٠,٥٠	٨,٠٧%	٨١١٧,٧٨		
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	١٦,٤٠%	١٢٣٦٧,٢٠	٨,٤٠	٦٥,٠٠%	٤٣٦,٣	٥٦٦,٠٠	١٩,٣٢%	٢٠٠٧٣,٢٩		
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	١٥,٨٧%	١١٩٦٨,٢٥	٨,٤٠	٦٥,٠٠%	٤٣٦,٣	٥٦٦,٠٠	١٩,٣٢%	١٩٤٢٥,٧٧		
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	١٦,٤٠%	١٢٣٦٧,٢٠	٨,٤٠	٦٥,٠٠%	٤٣٦,٣	٥٦٦,٠٠	١٩,٣٢%	٢٠٠٧٣,٢٩		
			٧٥٤٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٥,٢٩%	٣٩٨٩,٤٢	٨,٤٠	٦٥,٠٠%	٤٣٦,٣	٥٦٦,٠٠	١٩,٣٢%	٦٤٧٥,٢٦		
٩٠٩١٤,٦٢														
الإجمالي :														



مهندس الهيئة ،،،

م / محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنقذة ،،،،
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / محمد حلمي

م / محمد حلمي

مهندس المكتب الفني للشركة المنقذة ،،،،
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / مصطفى التني

م / مصطفى التني

شركة السعداء جروب
للتشييد والبناء ش.م.م
ت.ن. ٤٠١ - ٤٧١ - ٤٠١
٥٥٥ - ٥ - ٥٥٥

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع " تطوير ورفع كفاءة طريق (السويش / العين المسخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨ (المنطقة الحدية عشر - جنوب سيناء) تنفيذ / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند المستخلص * سعر البند * (معدل) = الفرق القياسي عند المحاسبة - الفرق القياسي عند امر الاسناد
الرقم القياسي عند امر الاسناد

المعلقة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا لامر الاسناد
تاريخ امر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٢٠/٢٣

(أغسطس ٢٠٢٢)
(سبتمبر ٢٠٢٢)
(أكتوبر ٢٠٢٢)

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				
سولار	بيتومين	أسفلت	حديد	
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٢١,٨	٤٢٠,٤	
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٢٢,٦	٤٣١,٨	
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٣٤,٦	٤٣١,٨	

الأرقام القياسية عند تاريخ موافقة امر الاسناد (أكتوبر ٢٠٢١)				
سولار	بيتومين	أسفلت	حديد	
٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦١,٦	٣٣١,٨	

فروق أسعار مستخلص (٢) جاري من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١١ وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤													
رقم البند بالخط	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من — إلى	نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالتحسب	سعر البند طبقا للموافقة	المواد الموثرة في البند	معدل التكلفة الفعلي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص	
٢٤	بالمتر المسطح اعمال علاوة علي محل الرش طبقة التشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠,٥ كجم / م ^٢ ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية للمونجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٢٢٠٠	٢٠٢٢/٠٨/١١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	%٢٨,٠٠	٣٤١٦,٠٠	٨,٤٠	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	٢٦٥,٠٥
			١٢٢٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	%٤٠,٠٠	٤٨٨٠,٠٠	٨,٤٠	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	٣٧٨,٦٤
			١٢٢٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٢٤	%٣٢,٠٠	٣٩٠٤,٠٠	٨,٤٠	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	٣٠٢,٩١
			١٢٢٠٠	٢٠٢٢/٠٨/١١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	%٢٨,٠٠	٣٤١٦,٠٠	٨,٤٠	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٥٥٤٤,٥٤
			١٢٢٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	%٤٠,٠٠	٤٨٨٠,٠٠	٨,٤٠	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٧٩٢٠,٧٧
			١٢٢٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٢٤	%٣٢,٠٠	٣٩٠٤,٠٠	٨,٤٠	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٦٣٣٦,٦١
الإجمالي :													٢٠٧٤٨,٥٢

مدير المشروع الهيئة للطرق
م / شريف صديقي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنفذة
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / محمد حلمي

مهندس المكتب الفني للشركة المنفذة
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / مصطفى النني

شركة السعداء جروب
لتشييد والبناء ش.م.م.
ت.ش ٦٤٠ - ٤٧١ - ٤٠١
م.ض ٥٥٥ - ٥٠٠ - ٢٢٤٢ - ٤١٠ - ٥٠٠

"مذكرة بخصوص فروع الأسعار لمشروع"
تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨
(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

أما بخصوص ان المصمم = كمية البند بالسنتيمتر = سعر البند * معامل ١ = الرقم القياسي عند العملية - الرقم القياسي عند امر الاسناد
الرقم القياسي عند امر الاسناد

المعتمدة المستخدمة لحساب فروع الأسعار المستندة طبقا لاسر الاسناد
تاريخ امر الاسناد ٢٠٢١-١٠-١٣ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٠٣-٢٠

الارقام القياسية عند تاريخ المستخلص	الارقام القياسية عند تاريخ موافقة امر الاسناد (اكتوبر ٢٠٢١)
سولار	بيتومين
سولار	أسمنت
حديد	حديد
٤٣١,٨	٢٣٤,٦
٤٥٤,٥	٢٥٣,٤
٦١٣,٦	٢٧٠,٣
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠

(اكتوبر ٢٠٢٢)
(نوفمبر ٢٠٢٢)
(ديسمبر ٢٠٢٢)

فروع اسعار مستخلص (٣) جرى من تاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ وحتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢													
رقم البند بالنقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الأيام	الكمية المنقذة بالتنسب	سعر البند طبقا للمفاوضه	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل	الرقم القياسي عند الفتح القياسي	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٤	بالمتر المسطح اصال علوة علي معدل الرش طبقة التشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠.٥ كجم / م ^٢ ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التموجية والرسومات التفصيلية المعدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٢٤٠٠	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٣١	%١٠.٢٩	٨.٤٠	٥٣٩٤,١٢	%١٠.٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠.٩٢	٤١٨,٥٣
			٥٢٤٠٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٤٤,١٢	٨.٤٠	٢٣١١٧,٦٥	%١٠.٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠.٩٢	١٧٩٣,٧١
			٥٢٤٠٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٤٥,٥٩	٨.٤٠	٢٣٨٨٨,٢٤	%١٠.٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠.٩٢	١٨٥٣,٥٠
			٥٢٤٠٠	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٣١	%١٠.٢٩	٨.٤٠	٥٣٩٤,١٢	%١٥.٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٨٧٥٥,٢٤
			٥٢٤٠٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٤٤,١٢	٨.٤٠	٢٣١١٧,٦٥	%٦٥.٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٣٧٥٢٢,٤٤
			٥٢٤٠٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٤٥,٥٩	٨.٤٠	٢٣٨٨٨,٢٤	%٦٥.٠٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%١٩,٣٢	٣٨٧٧٣,١٨
الإجمالي :													
٨٩١١٦,٥٩													




مدير المشروع الهيئة للطرق
م / شريف صديقي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنقذة
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / محمد حلمي

مهندس المكتب الفني للشركة المنقذة
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / مصطفى النني



" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨
(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
(مملو ١ - رقم القياس عند التسليم - رقم القياس عند امر الاسف)
قيمة التعويض أو المسم = كمية البند بالمستطس * سعر البند

المعتمدة المستفيدة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً لمر الاسف
تاريخ امر الاسف ١٣-١٠-٢٠٢١ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٢٠٢٣

الارقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥
٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥
٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	٧٧٢,٧

الارقام القياسية عند تاريخ موافقة امر الاسف (٢٠٢١)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٣٣١,٨	١٦١,٦	٤٣٦,٣	٣٣١,٨	٣٣١,٨

(يناير ٢٠٢٣)
(نوفمبر ٢٠٢٣)
(مارس ٢٠٢٣)

فروق اسعار مستخلص (٤) جاري من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

فروق اسعار مستخلص (٤) جرى من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ وحتى تاريخ ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٣														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالتسب	سعر البند طبقا للمقوضه	المواد المؤثرة في البند	معامل التكثف الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح القياسي	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص	
٣٤	بالمتر المسطح اصمال علاوة على معدل الرش طبقة التشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠,٥ كجم / ٢م ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التموجية والرسومات التفصيلية المعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٢٤٢٠٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٩٣,٨٣%	٨٤٢٩,٢١	٨,٤٠	سولار	١٠٠,٠٠%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٩,٩٢%	٦٥٤,٠٣	
			٢٤٢٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٣١,٤٦%	٧٦١٣,٤٨	٨,٤٠		١٠٠,٠٠%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٩,٩٢%	٥٩٠,٧٣	
			٢٤٢٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٣,٧١%	٨١٥٧,٣٠	٨,٤٠		١٠٠,٠٠%	٣٢٣,٧٠	٣٦٧,٧٠	١,٣٦%	٩٣١,٤٠	
			٢٤٢٠٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٩٣,٨٣%	٨٤٢٩,٢١	٨,٤٠	بيتومين	١٠٠,٠٠%	٣٢٣,٣٠	٣٦٥,٠٠	١٩,٣٢%	١٣٦٨١,٥٢	
			٢٤٢٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٣١,٤٦%	٧٦١٣,٤٨	٨,٤٠		١٠٠,٠٠%	٣٢٣,٣٠	٣٦٥,٠٠	١٩,٣٢%	١٢٣٥٧,٥١	
			٢٤٢٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٣,٧١%	٨١٥٧,٣٠	٨,٤٠		١٠٠,٠٠%	٣٢٣,٣٠	٣٦٥,٠٠	٢٧,١٧%	١٨٩٥٦,٨٤	
												٤٧١٧٢,٠٣		
الإجمالي :														



مدير المشروع الهيئة للطرق

م / شريف صديقي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنفذة


شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

م / محمد حلمي

مهندس المكتب الفني للشركة المنفذة

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

م / مصطفى النني



شركة السعداء جروب
للتشييد والبناء ش.م.م
ت.ش ٦٤٠ - ٤٧١ - ٤٠١
ش.ش ٥٥٥ - ٥٠٠ - ٥٠٠

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع " تطوير ورفع كفاءة طريق (العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨ (المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء) تنفيذ / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

أية تغييرات أو خصم = كمية البند بالسنت - سعر البند (مملوك) الرقم القياسي عند التسليم - الرقم القياسي عند إبرام العقد
الرقم القياسي عند إبرام العقد

المعتمدة المستعملة لتسليم فروق الأسعار المستحقة طبقاً لمراسم الإسكندرية
تاريخ إبرام العقد ٢٠٢١-١٠-١٣ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٠٣-٢٣

(مارس ٢٠٢٣)
(أبريل ٢٠٢٣)
(مايو ٢٠٢٣)
(يونيو ٢٠٢٣)
(يوليو ٢٠٢٣)
(أغسطس ٢٠٢٣)

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيثومين	أسمنت	حديد
٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	
٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	
٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢,٠	٣٧١,٣	
٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	
٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	
٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	

الأرقام القياسية عند تاريخ موافقة أمر الإسكندرية (أكتوبر ٢٠٢١)	سولار	بيثومين	أسمنت	حديد
٣٣١,٨	١٦١,٦	٤٣٦,٣	٣٢٣,٧	

فروق أسعار مستخلص (٥) جارى من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥													
رقم البند بالعمد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الألبام	الكمية المنقذة بالتسب	سعر البند طبقاً للمفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٤	يتمثل المسطح اعمال علوة علي محل الرش طبقة التشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠,٥ كجم / م ^٢ ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م	١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	%٠,٧٢	١٠٥٠,٧	٨,٤٠	سولار	%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٦٧,٧٠	%١,٣٦	١٢,٠٠
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	%٢١,٧٤	٣١٥٢,١٧	٨,٤٠		%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٦٧,٧٠	%١,٣٦	٣٥٩,٩١
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	%٢٢,٤٦	٣٢٥٧,٢٥	٨,٤٠		%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٧١,٣٠	%١,٤٧	٤٠٢,٣٤
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	%٢١,٧٤	٣١٥٢,١٧	٨,٤٠		%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	٥٩٣,٠٤
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	%٢٢,٤٦	٣٢٥٧,٢٥	٨,٤٠		%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	٦١٢,٨١
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٨/١٥	%١٠,٨٧	١٥٧٦,٠٩	٨,٤٠		%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	٢٩٦,٥٢
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	%٠,٧٢	١٠٥٠,٧	٨,٤٠	بيتومين	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	٢٤٤,١٨
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	%٢١,٧٤	٣١٥٢,١٧	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	٧٣٢٥,٣٧
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	%٢٢,٤٦	٣٢٥٧,٢٥	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	٧٥٦٩,٥٥
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	%٢١,٧٤	٣١٥٢,١٧	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	٧٣٢٥,٣٧
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	%٢٢,٤٦	٣٢٥٧,٢٥	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	٧٥٦٩,٥٥
			١٤٥٠٠	٢٠٢٢/٠٨/١٥	%١٠,٨٧	١٥٧٦,٠٩	٨,٤٠		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٧,٦٧	٣٦٦٢,٦٨
الإجمالي :												٣٥٩٧٣,٣٢	



مهندس الهيئة ،،،
م / محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنقذة ،،،
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / محمد حلمي

مهندس المكتب الفني للشركة المنقذة ،،،
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / مصطفى النسي

