

٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦
١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤
١٧٥
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩
١٨٠
١٨١
١٨٢
١٨٣
١٨٤
١٨٥
١٨٦
١٨٧
١٨٨
١٨٩
١٩٠
١٩١
١٩٢
١٩٣
١٩٤
١٩٥
١٩٦
١٩٧
١٩٨
١٩٩
٢٠٠

٤٧,٠٠٠ - ٤٦٨٤٢٠

سابق ٢,١٠٠ - ٢٩٨٥٢

٤٤,٢٠٠ - ١٦٩٩١٥

ضمانات ٤,٢٠٠ - ١٤٩٥٧٥

دفعات ٢٠ - ٢٨٨٤١٦٩

تكاليف ١ - ٤٥٠٠٠٠٠

٤٥,٠٠٠ - ١٦٨٧٩٩٥

٦,٠٠٠ - ٨٠٩١١٩

١٠ - ١٤٤٩٤٢٩٢

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف نيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إنش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣
أستلام الموقع ٢٠٢٢/٧/١٦

مستخلص (٨)
شاملة المدة من بداية الاعمال حتى ٢٠٢٤/١٠/٥

بنود مستجدة

رقم البند	نوع العمل	الوقت (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق اجزاؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		
		جنيه	جنيه							جنيه	جنيه	جنيه
٥٥	بالمتر الطولي توريد مواسير PVC قطر ٦ بوصة وضغط ٦ بار	٣٥٠		م/ط	٤٠٠	٠	٢١٦	٢١٦	جارى	٧٥,٦٠٠,٠٠٠	٠	٧٥,٦٠٠,٠٠٠
٥٦	بالمتر الطولي أعمال جسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	٤٥٠		م/ط	١٥٠	٠	٩٠,٥	٩٠,٥	جارى	٤٠,٧٢٥,٠٠٠	٠	٤٠,٧٢٥,٠٠٠
٥٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للحوائط الساتدة مع استخدام أسمنت بروتلاندى عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات	٣٤٧٠		م ^٣	٧٥٠	٠	٤٦٦,٣٠	٤٦٦,٣٠	جارى	١,٦١٨,٠٦١,٠٠٠	٠	١,٦١٨,٠٦١,٠٠٠
٥٨	بالمتر المربع أعمال توريد وتنفيذ دهانات ايبوكسية ذات مرونة ومقاومة عالية للتآكل والعوامل الجوية بسمك نهائى جانف لا يقل عن ٢٥٠ ميكرون لزوم القطاعات المعدنية القائمة فوق أنفاق الدائري والبند يشمل الاتى :- ١- تنظيف السطح مع آلة جزئية الدهان القائم وتجهيز السطح قبل الدهان لزوم القطاعات المعدنية للكوبري القائم باستخدام water jet ٢- توفير المواد اللازمة للتنظيف ودهان القطاعات المعدنية ٣- دهان الطبقة الاولى بسمك نهائى جانف ٢٠٠ ميكرون ودهان الطبقة الثانية بسمك نهائى جانف ٥٠ ميكرون والفئة تشمل توفير العدد والادوات اللازمة لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٢٨٠		م ^٢	١٧١٠٠	٠	١٧٠,٤٠	١٧٠,٤٠	جارى	٤,٧٧١,٢٠٠,٠٠٠	٠	٤,٧٧١,٢٠٠,٠٠٠
الإجمالي - الصفحة ٧												
الإجمالي قيمة الاعمال (صفحة ١ & ٢ & ٣ & ٤ & ٥ & ٦ & ٧)												
اجمالي ما تم صرفه في مستخلص ٧												
اجمالي قيمة مستخلص ٨												
								٦,٥٠٥,٥٨٦,٠٠٠			٦٥,٥٥٨٦,٠٠٠	
								٤٦٨,٤٣٥,٠٤٧,٣٠			٤٦٨,٤٣٥,٠٤٧,٣٠	
											٢٩٨,٤٧٨,٢٨٥,١٢	
											١٦٩,٩٥٦,٧٢٢,١٨	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام الشؤون الادارية والمالية
مهندس / احمد عبد الجواد
التوقيع /

مهندس الاشراف
مهندس / هاني شعبان
التوقيع /

مهندس / محمد عبد الله
مهندس / عياد بشري
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
المكتب الفني
مهندس / محمد عبد الله
مهندس / عياد بشري
التوقيع /



٤٩٦٣٥