



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٣) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ أعمال في المسافة من الكم ٨٠,٥٠٥ لي الكم ٨٢,٥٠٥ بطول ٢ كم اتجاه العاصمة الإدارية

تنفيذ : شركة انترنوشينال جروب للمقاولات

عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٦٦) في ٢٣/٦/٢٠٢١ ..

بمبلغ : ٨٧٤,٢٣٦ جنيها (ثمانمائة وأربعة وسبعون ألف ومائتان وستة وثلاثون جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٢٩/٤/٢٠٢٤ .

مرققات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ اعمال مستخلص ختامي (٣)
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد حصر الكميات
- ١ محضر تصنيف الاجهادات
- ١ نتائج اجهادات الصخر للمعامل المركزية
- ١ مذكرة عرض
- ١ محضر حصر كميات النسف
- ٢١ محضر نسف لشركة ابوزعبل للكيماويات
- ١ بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم



مهندس /

(٣) سحب شيك رقم إمضاء الكاتب المنوط :
إذن صرف
 (٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :
المعاملات
 (٥) أدرج في كشف الشيكات رقم إمضاء الكاتب المنوط :
المعاملات
 (٦) استلمت شيك إمضاء طالب أو كاتب التصدير
إذن صرف

في سنة ٢٠

انترناشيونال جروب للثقافات
س. ت. ٧٩٩: ب. ض. ٦٥: ٦٤-٢٩١
م. ض. ١٠-١١-٤١٠-٥٠٠-٥٠٠

تنفيذ: شركة انترناشيونال جروب للمقاولات.

عقد رقم (566 / 2020 / 2021)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 80.505 الى الكم 82.505 بطول 2 كم إتجاه
العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة انترناشيونال جروب للمقاولات.

عقد رقم (566 / 2020 / 2021)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق 30 / 3 / 2022 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب
سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / حسن محمود احمد | مدير المشروع إستشاري الهيئة (سيكترم) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / احمد جمال عبدالحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة (د. حسن مهدي) - عضوا |
| 6. السيد المهندس / رودي يحيى إبراهيم | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 7. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 8. السيد المهندس / إسلام جمال محمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية
تلاحظ الاتي:

اولا القطع الصخري.

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي ببعض المسافات المتفرقة بما لا يؤثر علي اتزان الميل.
2. وجود تفاوت في العروض المنفذه للمساطيح وعدم تحقيق الميل العرضي للمساطيح (6%) ببعض المسافات المتفرقة.
3. وجود صخر مفكك ناتج من أعمال القطع علي المساطيح ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال مرفق طلب تسليم الأعمال (Request)

فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 15 %.

مشروع استشاري السريع
م. ت. ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
م. ت. ٢٤٧ ٢٤٢ ٥١١ م. ت. ١٩- ٢٥٢

Page 1 of 2

19-3

انترناشيونال جروب للمقاولات
س. ت. ٢٤٧ ٢٤٢ ٥١١ م. ت. ١٩- ٢٥٢
م. ت. ١٩- ٢٥٢

4- محمود احمد
5- الك. ج. ح.

تنفيذ: شركة انترناشيونال جروب للمقاولات.

عقد رقم (566 / 2020 / 2021)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 10 % من البند اولا.
- (2) علي استشاري المشروع ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تری اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره

في المتخصصين جروب للمقاولات
وعلى ذلك جرى التوقيع في: ٢٩١-٠٢٤-٠٦٥
م 8 من: ٢٩١-٠٢٤-٠٦٥



7. ك. هـ
6. ك. هـ
5. ك. هـ
4. ك. هـ
3. ك. هـ
2. ك. هـ
1. ك. هـ



Handwritten signature in blue ink.

تنفيذ: شركة انترناشيونال جروب للمقاولات.

عقد رقم (566 / 2020 / 2021)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
 للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 80.505 الى الكم 82.505 بطول 2 كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة انترناشيونال جروب للمقاولات.

عقد رقم (566 / 2020 / 2021)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق 30 / 3 / 2022 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / حسن محمود احمد | مدير المشروع إستشاري الهيئة (سبكتروم) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / احمد جمال عبدالحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة (د. حسن مهدي) - عضوا |
| 6. السيد المهندس / رودي يحيى ابراهيم | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 7. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 8. السيد المهندس / إسلام جمال محمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 627000 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (100 - 200) كجم / سم² = 0.15 * 0.1 * 80000 * 54 = 64800 جنيه.
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (300 - 400) كجم / سم² = 0.15 * 0.1 * 268000 * 76 = 305520 جنيه.
- خصم أعمال الحفر باستخدام النسف والتفجير = 0.15 * 0.1 * 372000 * 46 = 256680 جنيه.



القيمة الاجمالية للخصم = 627000 جنيه

فقط ستمائة وسبعة وعشرون الف جنيها.



Page 1 of 1

3-19



5-19

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين
السخنه - العلمين الجديدة) في المسافه 80+505 حتى الكم
82+ 505 بطول 2 كم

بيان أعمال مستخلص ختامي رقم (4) عقد رقم 566/2020/2021

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الكمية (م 3) 100%
80+505 - 82+505	3_1	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	
		ذات اجهاد (100-200) كجم / سم2	50,634
		ذات اجهاد (200-300) كجم / سم2	
		ذات اجهاد (300-400) كجم / سم2	
		ومحمل علي البند الاتي	
		1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر	
		2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية	
		3- توريد اترية مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبه الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافه جافه (95% من الكثافه الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	
	4_1	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم / سم2) والحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق و توريد طبقه من الزلط او السن المتدرج مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 25%) و رشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بكراسة المواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع .	-30,000
		ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصنائة و مواصفات الهيئه العامه للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

استشاري جروب للمقاولات
س. ج. ك. ب. ض. ٢٤-٠٩٥
م. ض. ١٠٠-٠١٠-٠١٠-٠٠١

القيد : ٢٠٢٣/٤/٢ / قطاع التنفيذ والمناطق
التاريخ : ٢٠٢٣/٤/١٣

مذكرة للعرض على
السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن : احتساب بعض الكميات المنفذه لطبقات السن
بمشروع إنشاء القطار الكهربائي

أولاً : الموضوع :

- **إيهاء** إلى عمليه تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - لعلمين- مطروح) في المسافة من الكم ٨٠+٥٠٥ إلى الكم ٨٢+٥٠٥ بطول ٢ كم في الإتجاهين عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٦٦) وعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٥٥) تنفيذ شركة انترناشيونال جروب للمقاولات إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

ثانياً : الإجراءات التي تمت :

- قامت المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) بتكليف شركة انترناشيونال جروب للمقاولات لتنفيذ المسافة من الكم ٨٠+٥٠٥ إلى الكم ٨٢+٥٠٥ بطول ٢ كم في الإتجاهين .
- ورد كتاب المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) والتي تطلب فيه الموافقة على احتساب بعض الكميات المنفذه ببند الحفر بالتفجير في تربة صخرية وبند السن (prepare subgrade) على العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٨٩) الخاص بالمسافة من الكم ١٠,٥ إلى الكم ١١ بطول ٠,٦ كم في الاتجاهين وتقدر بكمية تقريبية قدرها كالاتي
- ١- (١٦٠٧٨ prepared subgrade) م^٣
- ٢- (أعمال الحفر بالتفجير ٢٧٧٨٨٢,٥١) م^٣

ثالثاً : المطالب :

- **برجاء التكرم** نحو الموافقة على رأي المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) باحتساب بعض الكميات المنفذه ببند الحفر بالتفجير في تربة صخرية وبند السن (prepare subgrade) على العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٨٩) الخاص بالمسافة من الكم ١٠,٥ إلى الكم ١١ بطول ٠,٦ كم في الاتجاهين.

رأى السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية:

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس / محسن محمد زهران

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس الهيئة:

نائب رئيس الهيئة
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

رابعاً : قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / محسن محمد زهران
رئيس / الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العلمين- العين
السخنة) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٨٠,٥٠٥ لي الكم ٨٢,٥٠٥ بطول ٢ كم اتجاه العاصمة الادارية

تنفيذ: شركة انترنوشينال جروب للمقاولات

عقد: (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٦٦) في ٢٣/٦/٢٠٢١

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة ببيانها
كالآتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	م٣	لايوجد	كسارة
٢	اتربة	م٣	لايوجد	بدون
٣	رمل	م٣	لايوجد	لايوجد

هذا وقد تمت مراجعة الكميات وتبين انه لا يوجد اي كميات ردم او سن محملة على العقد المذكور بعاليه.

مرفق لسيادتكم صورة من المقايضة الختامية بالكميات بعاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٣/٦/٢٠٢٤ .



م /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٨٠,٥٠٥ لي الكم ٨٢,٥٠٥ بطول ٢ كم اتجاه العاصمة الادارية

تنفيذ : شركة انترنوشينال جروب للمقاولات

عقد رقم : (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٦٦) في ٢٣/٦/٢٠٢١

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوفير المجموعات التالية طبقا للجدول (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٤/١٢/٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()



مهندس/

أحمد الطم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٨٠,٥٠٥ لي الكم ٨٢,٥٠٥ بطول ٢ كم اتجاه العاصمة الادارية

تنفيذ: شركة انترنوشينال جروب للمقاولات

عقد: (٥٦٦ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٣ / ٦ / ٢٠٢١

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايصة ختامية وقائمة بالكميات للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٤ .



م /



مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع – العين السخنة – قطاع العلمين) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٨٠,٥٠٥ لي الكم ٨٢,٥٠٥ بطول ٢ كم اتجاه العاصمة الادارية

تنفيذ: شركة انترنوشينال جروب للمقاولات

تم اسناد العملية عاليه علي شركة انترنوشينال جروب للمقاولات

بموجب العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٦٦) في ٢٠٢١/٦/٢٣ بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط خمسون مليون جنيها لا غير (مرفق (١) .

- مدة العملية ١٢ شهر من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/٦/٢٤ مرفق (٢) و تنتهي العملية في ٢٠٢٢/٦/٢٣ .
 - تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ٤٩,٩٩٩,٩٩٥ جنيه (فقط تسعة واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضات مرفق (٣) .
 - تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
 - تم إعداد مقايسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ٤٧,٧٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط سبعة واربعون مليون وسبعمائة واثنان وخمسون الف جنيها لا غير) و تنقص عن المقايسة المعدله ٢,٢٤٧,٩٩٥ جنيه.
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللائم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية عاليه بمبلغ ٤٧,٧٥٢,٠٠٠ جنيها (فقط سبعة واربعون مليون وسبعمائة واثنان وخمسون الف جنيها لا غير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣/٤/٢٠



مشروع القطر الكهربائي السريع من العلمين إلى السخنة شركة انترناشونال جروب من كم 80+505.42 حتى كم 82+505.42 بطول 2 كم اتجاه العاصمة الإدارية

عقد 2021-2020-566

مقايضة ختامية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
1	أعمال الحفر				
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية				
	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم ²	م ³	80,000.00	54	4,320,000.00
	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم ²	م ³	268,000.00	76	20,368,000.00
3-1	و محمل على البند الآتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.				
	أعمال تخريم و نسف				
4-1	بالمتر المكعب اعمال تخريم و نسف طبقاً للمناسيب التصميمية فى تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100 كجم/سم ²) والحساب طبقاً لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط أو السن المترج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 25 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بمراسة المواصفات المعدة من قبل استشارى المشروع. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	372,000.00	62	23,064,000
	الإجمالي				47,752,000.000


مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

الشركة المنفذة

مدير المشروع
م. رامي سمير هادي

مدير عام المشروعات
م. احمد عراقي



قوائم ختامية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية الختامية المنفذة علي الطبيعة	ملاحظات
1	اعمال الحفر			
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³		
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	م ³		
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم ²	م ³	80,000.0	
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم ²	م ³		
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم ²	م ³	268,000.0	
3-1	و محمل على البند الاتي: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			
	أعمال تخريم و نسف			
4-1	بالمتر المكعب اعمال تخريم و نسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100كجم/سم ²) والحساب طبقاً لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط أو السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 25 %) و رشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بكرة الموصفات المعدة من قبل استشارى المشروع. ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	372,000	


مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

الشركة المنفذة

مدير المشروع
م. راضى سمير بهيج

مدير عام المشروعات
م. أحمد عراقي



الهيئة العامة
للطرق والكبارى

محضر استلام موقع
تنفيذ الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة
الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من كم 15.230 حتى كم 17.230 بطول 2 كم (اتجاه العاصمة الادارية)
بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة انترناشونال جروب للمقاولات رقم

(2021/2020/556) بتاريخ 2021/6/23 .

لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 2021/6/24 بحضور كلا من :

- 1- م/ محمد طه المهندس المشرف للمشروع - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- 2- م/ محمود الشيوخ مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- 3- م/ ايمن عليوه مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- 4- م / احمد مجدى الدهان مدير مشروع مكتب اسبكتروم - الاستشارى
- 5- م / محمد سمير - xyz استشارى المساحة
- 6- م / اسلام سعد المدير الفنى للمشروعات - شركة انترناشونال جروب - الشركة المنفذة (المقاول)

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ
(الموقع خالى من العوائق)

وعليه يكون تاريخ 2021/6/24 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :

م	الاسم	المنصب	الجهة	التوقيع
1	م/ ايمن عليوه	مدير عام المشروعات	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
2	م/ محمود الشيوخ	مدير المشروع	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
3	م/ محمد طه	مهندس الاشراف	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
4	م/ احمد الدهان	مدير المشروع	استشارى الهيئة مكتب اسبكتروم	
5	م / محمد سمير	استشارى المساحة XYZ	استشارى المساحة XYZ	
6	م / اسلام سعد	المدير الفنى للمشروعات	انترناشونال جروب للمقاولات	

يعتمد ،،،،،

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

م/ ضياء الدين مصطفى

محضر تنسيق

بالإشارة للعقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة إنترناشيونال جروب للمقاولات رقم
(٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٦٦) بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٣ لتنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع
العاصمة الادارية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين
الجديدة)

المسافة من كم ١٥,٢٣٠ حتى كم ١٧,٢٣٠ بطول ٢ كم (اتجاه العاصمة الادارية).

نحيط علم سيادتكم انه تم استلام للتخطيط الافقي والراسي لمسار القطار الكهربائي السريع طبقا لترقيم

معدل للربط مع قطاع العين السفنة ليصبح المسافة من كم ٨٠+٥٠٥,٤٢ حتى كم ٨٢+٥٠٥,٤٢

بنفس طول المسار المتعاقد عليه.

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : أحمد مرسى الرهات

التوقيع : أحمد الرهات

استشاري الهيئة مكتب سبكرتم

الاسم : محمد

التوقيع : محمد

استشاري المساحة XYZ

الاسم : محمد جمال

التوقيع : محمد جمال

الشركة المنفذة

