

بخصوص

عملية تنفيذ اعمال رفع كفائه واعادة رصف طريق يربط بين مركز اشمون ومركز الباجور طريق ٨٥٠ جريس/اسمادون/شنشور/الخضراء (القطاع الاول) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٠٨)

تنفيذ: شركة زهرة الخليج العربي للمقاولات المتكاملة

ب سيادكم بخصوص حساب فروق الاسعار للمعاملات القابلة للتغير للمعلية عاليه

نرفق طيه كشف فروق اسعار البتومين والسولار وذلك للاعمال المدرجه بمستخلص رقم (٤) ختامي للمعلية عاليه.

تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/٢/١٨

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤) ع/ع	(ع-١٤)	١٤	ع	١	المواد المؤثرة في البند	صافي قيمة الاعمال بعد الخصم	اجمالي الثمن	كمية الاعمال	السعر	الوحدة	بيان الاعمال	تاريخ المستخلص
٢٣٨١,٣٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٩٨٨٣١,٨٨	٩٨٨٣١,٨٨	٧٨٤,٣٨	١٢٦	م	اعمال التكسير الاسفلت	
١٣٩٨,٩١	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٥٨٠٥٧,٩٦٥	٥٨٠٥٧,٩٦٥	٦١٤,٣٧	٩٤,٥	م	اعمال الحفر	
٦٦٧١,١٧	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٥	سولار	٣٦٩١٥٩,١٢	٣٦٩١٥٩,١٢	٩٣٢,٢٢	٣٩٦	م	طبقة اساس	
٩٨٤,٦٨	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	٨١٧٣٢,٧٥	٨١٧٣٢,٧٥	٢٩٧٢,١	٢٧,٥	م	طبقة تدريب	
١١٠٣٨,٢٥	٠,٢٠٧٧٧٣٨٥٢	١١٧,٦	٦٨٣,٦	٥٦٦,٠	%١٥	بتومين	٨١٧٣٢,٧٥	٨١٧٣٢,٧٥	٢٩٧٢,١	٢٧,٥	م	طبقة تدريب	
٣١٦٦,٦١	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	٢٦٢٨٤٣,٨	٢٦٢٨٤٣,٨	١٨٠٠,٣	١٤٦	م	رابطه	
٣٠٠٣٦,٦٤	٠,٢٠٧٧٧٣٨٥٢	١١٧,٦	٦٨٣,٦	٥٦٦,٠	%٥٥	بتومين	٢٦٢٨٤٣,٨	٢٦٢٨٤٣,٨	١٨٠٠,٣	١٤٦	م	رابطه	
١٣٣١,٤٩	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٥٦٩٢٠,١٦	٥٦٩٢٠,١٦	٦٤٦,٨٢	٨٨٦	م	اعمال نقل المخلفات	
٨٧٣٨,٢٨	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٤٢,٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٧٢١٤٢,٥٦	٧٢١٤٢,٥٦	٥٣٠,٤٦	١٣٦	م	اعمال التسمير المبقي	
٥٨٧٧٧,٦٩													

٥٥٧٧٧,٦٩

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال * المعامل * نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤) ع/ع

الاعمال تمت خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣



ادع حيا
غدا - دساي

مركز الجوهري

٥٨١٦٦٤٩. اءاع فررم اءا مءمءى ءء

ءءا ١٢٥٤٩١-

ءءء ٥-٦٣١٥-

١٧٦١٥١٥.

ءءء ٤٥٢١٧١-

ءءء ٤٧٩٤٩٤١٥٥

ءءءا اءءءا ٩٢٤٠١٨٥

