

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,,

بخصوص عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) للأعمال الصناعية لتنفيذ كوبرى التقاطع مع طريق القطامية / العين السخنة (كوبرى سيارات) فى الموقع ٤,٥٠٠ قطاع العين السخنة .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه فروق أسعار مستخلصات جارية (٢٠) , (٢١) ختامى للعملية بعالیه .

- تنفيذ : شركة رواد الهندسة الحديثة .

- العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٩٧)

- واجمالى قيمة المستخلصات : ٤,٨٨٨,٠٩٣.٧٦ جنيهاً (فقط أربعة مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثة

وتسعون و٧٦/١٠٠ جنيهاً مصرياً لا غير)

- وذلك للأعمال من ٢٠٢٣/ ١٢/ ١ حتى تاريخ ٢٠٢٣/ ١٢/ ١٤ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٩

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل

استماره ٥٠ ع.ح



مهندس /

استجابة الى استفسار

713

ملاحظة : الرئية العامة للطرف والكبار
 المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
 المبلغ المستحق إلى : شركة رواد الهندسة والمحيشة
 الطلاب طيه ، أو : مرسوم أسعاستر لـ (٢٠) ٩ (٢١) ختلا
 بوجيب } تعليم كزيموالتعاليم مع طريف المظالم والحق المستحق
 (كدرين سارة) الموقع ٥٠٠ مع قطاع العين السخنة
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
 بسحب باسم } شركة رواد الهندسة والمحيشة
 ويرسل إليه بالتعنوان الآتي : القاهرة

[illegible]

الحجتم ذو التاريخ

كتاب المراجعة

القسم

(ب) الكائنات المتحركة

المحتمة ذو التاريخ

رئيس المصلحة

عقد		الاعتماد الإداري وتوع الخصم					
المرافعات		بيانات		توع الخصم			
٧٦	٤٨٨٨٠٩٩	قرش	دجنيه	قسم	فروع	نصل	بنده
		فروعاً سحراً مستلهماً ٢ (٢٠) - (٢١) ختاماً لعملية كوبرس التقاطع مع طريق إقطاعية العبد السنية (كوبرس سياراً) الموضع ١٠٠ صرع قطاع العين السنية					
		قرش	دجنيه	إجمالي الأصل			
		قرش	دجنيه	بيانات الاسـ قـطاعات			
		قرش	دجنيه	عادي إضافي دافعة توقيع قرش دجنيه قرش دجنيه			
		رسم الدافعة					
		صافي القيمة المطلوب صرفها					

۲۲ جمع

علامة

في سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإضاء _____

(٢) أفراد بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإضاء

_____ (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 _____ الجاري _____ بتاريخ _____
 _____ الإمضاء _____
 _____ الأورادات _____

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ « ح » برقم ————— توقيع الكاتب المئوط بالسجل —————

٢٠ روجم في _____ سنة

شیک
اعز صوف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۱۱ بمیلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٩٤ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إعضاء الكاتب المنوط —————

(٢) فيد في دفاتر الحسابات المختصة


(٣١) مرجع شيك رقم _____ إمضاء الكاتب المخطوط: _____

الشيكات تحت رقم امضاء الكاتب المبوط : _____

الشيء الذي

رسم الحيوات

١٨١ استقلت



تاريخ أمر التعاقد	٢٠٢٢ / ٠٢ / ١٦	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٣
حديد التسليح	٣٤٠,٩٠	١٠٦٧,٨٠
أنابيب و مواسير و ألواح حديدية	٤٦١,٨٠	١٥٣٧,٣٠
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٧٥,٦٠	٩٤٤,٥٠
الأسمنت	١٧٧,٥٠	٣٣٦,١٠
البيتومين	٤٨٧,١٠	٧٦٢,٠٠
السولار	٣٢٧,٨٠	٤١٧,٠٠

الشركة المنفذة
 استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
 مهندس المشروع / م. صلاح الدين محمد
 التوقيع /
 مدير المشروع / م. مصطفى مصطفى
 التوقيع /
 الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الحادية عشر
 (تم مراجعة الكميات فقط ويتم المراجعة مالياً وحسابياً من قبل المختصين في الهيئة)
 م / م / م
 جشني المشروع / م. محمد سامي
 مدير المشروع / م. امسي بهيج
 مدير عام المشروعات / م. أحمد عاقل
 التوقيع / التوقيع / التوقيع /
 روجع فوجد على صحة
 تحرير في ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٩



عملية تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) للأعمال الصناعية لتنفيذ كوبري التقاطع مع طريق القطامية / العين السخنة (كوبري السيارات) فى الموقع ٤,٥٠٠ قطاع العين السخنة .
تنفيذ شركة رواد الهندسة الحديثة - العقد رقم (٦٩٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) .
فروق الأسعار لمستخلص الختامي رقم (٢١) خلال الفترة من بداية الأعمال ٠٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ حتى ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

تاريخ أمر التعاقد		٢٠٢٢ / ٠٢ / ١٦		
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٣	رقم المستخلص	
			ج ٢١ - ختامي	
			تاريخ المستخلص	
			٢٠٢٣ / ١٢ / ١٤	
حديد التسليح	٣٤٠,٩٠	١٠٦٧,٨٠		
أنابيب و مواسير و ألواح حديدية	٤٦١,٨٠	١٥٣٧,٣٠		
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٧٥,٦٠	٩٤٤,٥٠		
الأسمنت	١٧٧,٥٠	٣٣٦,١٠		
البيتومين	٤٨٧,١٠	٧٦٢,٠٠		
السولار	٣٢٧,٨٠	٤١٧,٠٠		

الاسم رقم البند	بيانات التعاقد	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		الوحدة	مقدار										الكمية	قيمة الأعمال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
أعمال الكباري																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
بالتراكم تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل بها كاملاً والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٣٥,٠٠	١٩٩,٣٩	١٤,٩٥٤,٢٥	ديسمبر	٧	١٠٠	سولار	١٠%	٤١٧,٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	٤٠٦,٩٣																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
بالتراكم تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل بها كاملاً والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح لمخازن الهيئة.	م³	١٥٠,٠٠	٣٢٧,٩٦	٤٩,١٩٤,٠٠	ديسمبر	٧	١٠٠	سولار	١٠%	٤١٧,٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	١٣٣٨,٦٥																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازن غير عمال وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازن تحت حمل يساوي ٢٠٠% من حمل التشغيل والالواح المعدنية والمؤقتة وأجهزة القياس والسحرة لا يشمل خازن التجزئة قطر ٢٠٠ سم حتى طول ٤٥ م بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونحو العمل بها كاملاً والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد	٦١٥,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٦١٥,٠٠٠,٠٠	ديسمبر	٧	١٠٠	سولار	٣%	٤١٧,٠	٠,٠٠٨١٦٣٥١٤	٥٠٢٠,٥٦																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
بالتراكم أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢- أرصفة المبول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦١٠) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالبراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر
(تم مراجعة الكميات فقط ويتم المراجعة متبياً وحسابياً من قبل المختصين في الهيئة)
م/ محمد سامي / التوقيع
م/ رامي بهيج / التوقيع
م/ أحمد عراقي / التوقيع
م/ روج فوجد عنى صحة
تحرير في ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٩

الهيئة العامة للطرق والكباري
م /
التوقيع /

استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع / م/ صلاح الدين صالح / التوقيع
مدير المشروع / م/ مصطفى محمود / التوقيع



