

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٢) .

لعملية : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٠,٩٠٠ لي الكم - ٠,٥٠٠ بطول ٠,٤ كم

تنفيذ : شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٥٣) في ٢٦/١١/٢٠٢٣ ..

بمبلغ : ٢,٦٢٢,٠٠٠ جنيها (اثنان مليون وستمئة واثنان وعشرون الف جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٢٠٢٤/٥/٧

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ تقرير نتائج تكسير المكعبات الخرسانية
- ١ استثمار ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد حصر الكميات
- ١ بيان اعمال مستخلص جاري (٢)
- ٢ استلام وحصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع الردم (الجانبين)
- ١ بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه



مهندس /



اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 0+900 الي الكم 0+500-

شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"

بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتي تاريخه

عقد 2024/2023/753

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	القطاع من الكم 0+900 الي الكم 0+500-
القطاع من الكم 0+900 الي الكم 0+500-	عقد رقم 753		
القطاع	البيانات الخرسانية	الوحدة	القطاع من الكم 0+900 الي الكم 0+500-
القطاع	البيانات الخرسانية	الوحدة	القطاع من الكم 0+900 الي الكم 0+500-
1_7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م2	القطاع من الكم 0+900 الي الكم 0+500-
1_1_7	ارتفاع حتى 10 متر راسي	29220.60	القطاع من الكم 0+900 الي الكم 0+500-
2_1_7	ارتفاع من 10 متر الي 15 متر راسي	6347.438	القطاع من الكم 0+900 الي الكم 0+500-
3_1_7	ارتفاع من 15 متر الي 20 متر راسي	0	القطاع من الكم 0+900 الي الكم 0+500-
2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و مع وضع فوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لنهـو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م3	القطاع من الكم 0+900 الي الكم 0+500-
51	0	51	القطاع من الكم 0+900 الي الكم 0+500-

مهندس الهيئة:

التوقيع: ٢٤





اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 0+900 الي الكم 0+500-


شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"

بيان اعمال مستخلص جاري (2) عقد 2024/2023/753

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الوحدة	جاري 2	الاجمالي
3. التربة 0+900-0+500	7	البلاطات الخرسانية			
	1_7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون السن نظيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم 2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م 2		
	1_1_7	ارتفاع حتى 10 متر راسي		0	0
	2_1_7	ارتفاع من 10 متر الي 15 متر راسي		6347.438	6347.438
	3_1_7	ارتفاع من 15 متر الي 20 متر راسي		0	0

مهندس الهيئة:

التوقيع: ٢٩



Code	EL-RAED			بيان اجهاد تكسير المكعبات								
	القطاع		الاتجاه	الوصف	Date OF Casting	Date Of Crashing	Average KG/Cm2	Percentage%	Date Of Crashing	Average KG/Cm2	Percentage%	
	من	الى										
1-A3	-0+900	-0+660	RIGHT	SLOPE 1 & FT-U	10/1/2023	10/8/2023	249	99.00%	10/29/2023	299	120.00%	
					10/2/2023	10/9/2023	247	99.00%	10/30/2023	299	119.00%	
					10/3/2023	10/10/2023	251	100.00%	10/31/2023	300	120.00%	
					10/23/2023	10/30/2023	260	104.00%	11/20/2023	308	123.00%	
					10/24/2023	10/31/2023	260	104.00%	11/21/2023	288	115.00%	
2-A3	-0+660	-0+500	RIGHT	SLOPE 1 & FT-U	10/23/2023	10/30/2023	260	104.00%	11/20/2023	308	123.00%	
					10/25/2023	11/1/2023	267	107.00%	11/22/2023	303	121.00%	
3-A3	-0+900	-0+660	RIGHT	SLOPE 2 & B1	10/24/2023	10/31/2023	260	104.00%	11/21/2023	288	115.00%	
					10/29/2023	11/5/2023	227	91.00%	11/26/2023	303	121.00%	
					10/31/2023	11/7/2023	266	106.00%	11/28/2023	294	118.00%	
					11/1/2023	11/8/2023	254	102.00%	11/29/2023	295	118.00%	
4-A3	-0+660	-0+500	RIGHT	SLOPE 3 & B2	10/5/2023	10/12/2023	261	104.4	11/2/2023	278	111.20%	
					11/4/2023	11/11/2023	249	100.00%	12/2/2023	297	119.00%	
					11/5/2023	11/12/2023	241	96.00%	12/3/2023	296	118.00%	
5-A3	-0+900	-0+660	RIGHT	SLOPE 2 & B1	10/8/2023	10/15/2023	269	107.00%	11/5/2023	307	123.00%	
					11/5/2023	11/12/2023	241	96.00%	12/3/2023	296	118.00%	
					11/13/2023	11/20/2023	250	100.00%	12/11/2023	292	117.00%	
					11/14/2023	11/21/2023	246	98.00%	12/12/2023	297	119.00%	
6-A3	-0+660	-0+500	RIGHT	SLOPE 3 & B2	11/15/2023	11/22/2023	249	100.00%	12/13/2023	283	113.00%	
					11/16/2023	11/23/2023	247	99.00%	12/14/2023	302	121.00%	
					11/18/2023	11/25/2023	250	100.00%	12/16/2023	301	120.00%	
7-A3	-0+840	-0+700	RIGHT	SLOPE 4 & B3	10/4/2023	10/11/2023	243	97.00%	11/1/2023	302	121.00%	
					10/10/2023	10/17/2023	271	108.00%	11/7/2023	295	118.00%	
8-A3	-0+700	-0+500	RIGHT	SLOPE 4 & B3	10/11/2023	10/18/2023	266	106.00%	11/8/2023	301	120.00%	
					10/22/2023	10/29/2023	265	106.00%	11/19/2023	317	127.00%	
					11/28/2023	12/5/2023	249	100.00%	12/26/2023	298	119.00%	
9-A3	-0+700	-0+500	LEFT	SLOPE 1 & FT-U	11/22/2023	11/29/2023	241	96.00%	12/20/2023	302	121.00%	
					11/23/2023	11/30/2023	245	98.00%	12/21/2023	295	118.00%	
					11/27/2023	12/4/2023	246	98.00%	12/25/2023	291	116.00%	
10-A3	-0+900	-0+700	LEFT	SLOPE 1 & FT-U	11/18/2023	11/25/2023	250	100.00%	12/16/2023	301	120.00%	
					11/20/2023	11/27/2023	252	101.00%	12/18/2023	300	120.00%	
					11/21/2023	11/28/2023	245	98.00%	12/19/2023	294	118.00%	
11-A3	-0+900	-0+700	LEFT	SLOPE 2 & B1	12/3/2023	12/10/2023	237	95.00%	12/31/2023	284	114.00%	
					12/7/2023	12/14/2023	265	106.00%	1/4/2024	298	119.00%	
					12/9/2023	12/16/2023	251	101.00%	1/6/2024	296	119.00%	
					12/10/2023	12/17/2023	249	100.00%	1/7/2024	307	123.00%	
12-A3	-0+700	-0+500	LEFT	SLOPE 2 & B1	11/30/2023	12/7/2023	257	103.00%	12/28/2023	296	118.00%	
					12/11/2023	12/18/2023	247	99.00%	1/8/2024	297	119.00%	
					1/10/2024	1/17/2024	251	101.00%	2/7/2024			
13-A3	-0+900	-0+700	LEFT	SLOPE 3 & B2	12/12/2023	12/19/2023	249	99.00%	1/9/2024	296	118.00%	
					12/13/2023	12/20/2023	246	98.00%	1/10/2024	298	119.00%	
					12/31/2023	1/7/2024	245	98.00%	1/28/2024	291	117.00%	
14-A3	-0+700	-0+500	LEFT	SLOPE 3 & B2	1/1/2024	1/8/2024	240	96.00%	1/29/2024	292	117.00%	
					1/8/2024	1/15/2024	246	98.00%	2/5/2024	291	116.00%	
					1/9/2024	1/16/2024	242	97.00%	2/6/2024			

استشاري المشروع :-



مهندس الشركة المنفذة :-





الهيئة العامة
للطرق والكباري
بمحافظة القاهرة



محضر اعتماد حصر كميات
ميول خرسانية من كم 0+900 - 0+500

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)
تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

ملاحظات	ارتفاع من 15 م إلى 20 م راسي	ارتفاع من 10 م إلى 15 م راسي	ارتفاع حتى 10 م راسي	اجمالي بالمتر المكعب	الاجمالي بالمتر المسطح	الكمية م3	الكمية م2	الاتجاه	مسطح / ميل
		7718.20	9200.00	2537.73	16918.2		400	يمين	قدمة علوية
							3600		ميل اول
							800		مسطح اول
							3600		ميل ثاني
							800		مسطح ثاني
							3600		ميل ثالث
							680		مسطح ثالث
							3438.20		ميل رابع
									مسطح رابع
									ميل خامس
						51			قدمه سفليه
		9449.84	9200.00	2797.476	18649.838		400	يسار	قدمة علوية
							3600		ميل اول
							800		مسطح اول
							3600		ميل ثاني
							800		مسطح ثاني
							3600		ميل ثالث
							800		مسطح ثالث
							3596.2		ميل رابع
							1436.2		مسطح رابع
							17.438		ميل خامس
									قدمه سفليه
	0	17168.0	18400.0	5335.21	35568.04				الاجمالي

ت : -
حصر رقم (1) ميول خرسانية
حصر جاري (1) - عقد 1374
تم تنفيذ هذه الكميات ابتداء من شهر 11 - 2023

مهندس الهيئة
11



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح) وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٠,٩٠٠ لي الكم - ٠,٥٠٠ بطول ٠,٤ كم

تنفيذ : شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٥٣) في ٢٦/١١/٢٠٢٣ ..

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية طبقا للجدول (المرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى ٧ / ٥ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()



أمر إسناد

رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الكاشف " إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٥٣) المـؤرخ في ٢٦/١١/٢٠٢٣ بمبلغ
١٧,٦٥٧,٠٥٠ جنية (فقط وقدره سبعة عشر مليون وستمائة سبعة
وخمسون الف وخمسون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة
بشأن قيام الشركة بعملية " أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي
السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بقطاع
العين السخنة في المسافة من الكم - ٩٠٠ + ٠٠ الى الكم - ٥٠٠ + ٠٠ بطول
٠,٤٠٠ كم بالأمر المباشر " على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات
الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " الإدارة المركزية للمنطقة
الحادية عشر - جنوب سيناء " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم
الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية



اعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كتقديمه متوسطه في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات الماثول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الأدوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وتطبق تقائمه المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع شراسة شديدا ١٠٠٠٠ جنيه (اربعون ألف جنيه) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

البيان	العدد
كرتونة اوراق - A٤	٣٠



استدعي
الكاشف
مض: ٢٢٧٧٩٢
بض: ٢٢٧٧٩٢
٥١-٥١٣٩ / ١٩١ / ٢ / ٢٤





SYSTRA




استلام وحصر اجمالي الميول الخرسانية الجانبية المنفذة لقطاع ردم (الجانب اليسر) القطاع من محطة 0+900 - الي المحطة 0+500 -

تنفيذ شركة الكاشف (إسماعيل عبدالشافي حمدي الكاشف)

10m	5m	اجمالي الكمية (م ²)	اجمالي الكمية (م ²)	ميل خامس			مسطاح رابع			ميل رابع			مسطاح ثالث			ميل ثالث			مسطاح ثاني			ميل ثاني			مسطاح اول			ميل اول			قدمة علوية			إلى محطة	من محطة
				الكمية (م ²)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م ²)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م ²)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م ²)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م ²)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م ²)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م ²)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م ²)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م ²)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م ²)	عرض (م)	الطول (م)		
200	220	1052.6	3	12.6	0.63	20	180	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+520	-0+500
200	220	1044.838	3	4.838	0.2419	20	180	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+540	-0+520
200	220	1039.2	3	0	0	20	179.6	0	20	179.6	8.98	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+560	-0+540
200	220	1035.2	3	0	0	20	177.6	0	20	177.6	8.88	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+580	-0+560
200	220	1038	3	0	0	20	179	0	20	179	8.95	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+600	-0+580
200	220	1040	3	0	0	20	180	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+620	-0+600
200	220	1040	3	0	0	20	180	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+640	-0+620
200	220	1040	3	0	0	20	180	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+660	-0+640
200	220	860	3	0	0	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+680	-0+660
200	220	860	3	0	0	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+700	-0+680
200	220	860	3	0	0	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+720	-0+700
200	220	860	3	0	0	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+740	-0+720
200	220	860	3	0	0	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+760	-0+740
200	220	860	3	0	0	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+780	-0+760
200	220	860	3	0	0	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+800	-0+780
200	220	860	3	0	0	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+820	-0+800
200	220	860	3	0	0	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+840	-0+820
200	220	860	3	0	0	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+860	-0+840
200	220	860	3	0	0	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+880	-0+860
200	220	860	3	0	0	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+900	-0+880
4000	4400	18649.838	60	17.438			1436.2			3596.2			800			3600			800			3600			800			3600			400			اجمال الكمية	

٢٤





SYSTRA



استلام وحصر اجمالي الميول الخرسانية الجانبية المنفذة لقطاع ردم (الجانب الايمن) القطاع من محطة 0+900 - الي المحطة 0+500 -

تنفيذ شركة الكاشف (إسماعيل عبدالشافي حمدي الكاشف)

10m	5m	اجمالي الكمية (2م)	اجمالي الكمية (3م)	قدمة				ميل رابع			مسطاح ثالث			ميل ثالث			مسطاح ثاني			ميل ثاني			مسطاح اول			ميل أول			قدمة علوية			إلى محطة	من محطة
				الكمية (3م)	سمك (م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)		
200	220	815.6	3	3	0.5	0.3	20	135.6	6.78	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+520	-0+500
200	220	818.3	3	3	0.5	0.3	20	138.3	6.915	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+540	-0+520
200	220	832.2	3	3	0.5	0.3	20	152.2	7.61	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+560	-0+540
200	220	839.2	3	3	0.5	0.3	20	159.2	7.96	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+580	-0+560
200	220	848.6	3	3	0.5	0.3	20	168.6	8.43	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+600	-0+580
200	220	855.8	3	3	0.5	0.3	20	175.8	8.79	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+620	-0+600
200	220	858.4	3	3	0.5	0.3	20	178.4	8.92	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+640	-0+620
200	220	860	3	3	0.5	0.3	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+660	-0+640
200	220	860	3	3	0.5	0.3	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+680	-0+660
200	220	860	3	3	0.5	0.3	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+700	-0+680
200	220	860	3	3	0.5	0.3	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+720	-0+700
200	220	860	3	3	0.5	0.3	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+740	-0+720
200	220	860	3	3	0.5	0.3	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+760	-0+740
200	220	860	3	3	0.5	0.3	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+780	-0+760
200	220	860	3	3	0.5	0.3	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+800	-0+780
200	220	857.6	3	3	0.5	0.3	20	177.6	8.88	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+820	-0+800
200	220	854.9	3	3	0.5	0.3	20	174.9	8.745	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+840	-0+820
200	220	817.6	0	0	0.5	0	20	177.6	8.88	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+860	-0+840
200	220	820	0	0	0.5	0	20	180	9	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+880	-0+860
200	220	820	0	0	0.5	0	20	180	9	20	0	0	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	40	2	20	180	9	20	20	1	20	-0+900	-0+880
4000	4400	16918.2	51	51				3438.2			680			3600			800			3600			800			3600			400			اجمالي الكمية	


مهندس الهيئة


١٢

استشاري مكتب الرائد



الشركة المنفذة ل. ح. ح. ح.





العقد رقم (٧٥٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٢٧٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠,٠٠	جاري	١١٦٦٤٠,٠٠,٠٠	جنية	٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ . ارتفاع (١٥ - ١٠) متر	٤٣٧,٠٠	م ^٢	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جاري	٢٦٢٢٠,٠٠,٠٠	جنية	٢٦٢٢٠,٠٠,٠٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ١١/٤/٢٠٢٣ و تنتهي في ١١/٤/٢٠٢٤ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١١) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصه بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقضبان الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	١١٩٩٣٤,٠٠	جنية	١١٩٩٣٤,٠٠	
								الإجمالي			
								١٤٤٠٥٩٣٤,٠٠			
فقط اربعة عشر مليون وربعمائة وخمسة الف وتسعمائة واربعة وثلاثون جنيتها لاغير											

مكة المنفذ

٢٠٢٢/٢٢/٢٢

ب.خ: ٠٦٩-٠٧٩-١١

٠٢٤-٠٢-١٩١-٠٥٣٢٩-٥

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /

م / م / خالد طه

التوقيع /