

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٣).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ: الشركة القابضة لشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٤٠٣٨٤٨٠,٠٠ جنيها

(فقط أربعة ملايين وثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٩٤٩١٩٦٠,٧٦ جنيها

(فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة واحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وستون جنيهاً مصرياً وستة وسبعون قرشاً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٣٠.

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٥ / ٥ / ٦.

مرفات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٣ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال.
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.



مهندس /

استثمار الاعتماد المصرفي

مادة الاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء

قسم : التفتيش الادوية

المبلغ المستحق إلى : مصرف لبنان

الطلبات طيه ، أو : مصرف لبنان رقم (٣)

موجب

على : مصرف لبنان ارفق انزع المرحلة الرابع

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج

يسحب باسم

صاحب الحق أو : مصرف لبنان

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٤٨٠	

رقم : _____
المحتم ذو التاريخ



قَب المراجعة

قسم القسم

~~2.1~~

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب الموقوف

المكتب العام

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
سند الكسح رقم (٣١) تأميم دهب / حرم / تبريع طرح في المزاولة	قرش	جنيته	قسم	فرع	فصل
	١٠٣٢٤١				
	إجمالي الأصل				
	قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات		
			عادي	إضافي	دمغة توقيع
			قرش جنيته	قرش جنيته	قرش
			رسم الدمغة		
			صافي القيمة المطلوب صرفها		



 (رجوع)

 رفيع المصلحة

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ الإمضاء _____

جاري
الادارات

بتاريخ _____

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ « ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روبع فی ————— سعنة

یافتہ مال بحساب
آذین شکستہ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي سنة ٢٠١٠ يبلغ

العدد 25 لسنة 1432 هـ الموافق 26/09/2011 م - 2011 - 2012

(4)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب الممط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الحکم ذو التاريخ (۳) مسحب رقم _____ إمضاء الكاتب الموقوف: _____

(٤) قيد في سجل

الشركات
رقم

امضاء الكاتب المخطط :

(5) أدرج في كشف _____ الشيكات
رقم _____ امضاء الكاتب الموقوف : _____

١١) التوقيع

إمضاء طالب أو كاتب التصديق

فهرس سنة ٧٠

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ: الشركة القابضة لشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: العقد رقم (٢٠٢٤/ ٧٢) في ٢٠٢٤ / ٧ / ١٥

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع ولا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٥ / ٦

مرفقات عدد ()



مهندس /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

عقد رقم : العقد رقم (٧٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بأنه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري في : ٦ / ٥ / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /



تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري عن المدة من بدء العمل الي ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (٣) جاري
عملية : اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)
العقد رقم (٢٠٢٤ / ٧٢ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	المتري المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٠,٥	م٣	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	المتري المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	٢٥٥٦	م٣	٦١٢٤,٢١	١٥٨٠,٠٠	٧٧٠٤,٢١	جاري	١٩٦٩١٩٦٠,٧٦	٢٠٠٠٠٠,٠٠	١٩٤٩١٩٦٠,٧٦	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٥ . (١٠) يتم استمرار حجز مبلغ (٢٠٠٠٠٠) فقط (فقط مائتا ألف جنيه مصري لا غير) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد و صب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهت الملاحظات.
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	١٢٢٨	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٨٦٩,٨	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وستون جنيهاً مصرياً وستة وسبعون قرشاً لا غير											١٩٤٩١٩٦٠,٧٦

مدير عام المشروعات

م/ محمد شحات

التوقيع

مدير المشروع


م/ اسامة عادل عز الدين

التوقيع

أقر بصحة ذلك/ المفاضل

م/ محمد عبدالله حليقة

التوقيع



م/

روجع فوجد علي صحة

تحرير في ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥