

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١١).

لعملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بقيمة : ٦٦٧١٣٦٢,٥٠ جنيها

(فقط ستة ملايين وستمئة وواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وستون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً لا غير).

بإجمالي مبلغ : ٤٩٩٩٤٥١٩,٥٣ جنيها

(فقط تسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر جنيهاً مصرياً وثلاثة وخمسون قرشاً لا غير).

وذلك حتي تاريخ ٢٦ / ٠٣ / ٢٠٢٥ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٦ / ٥ / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١١ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- بيان كميات البيتومين.
- ١ دفتر حصر أعمال.
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.



مهندس /

احمد الطحان

استمارة الاعتماد الصرف

مادة الاعتماد الصرف
مصلحة : الجيد العامة للطرف والباقي
قسم : المخطط كادى عشر جيل (مستشار)
المبلغ المستحق إلى : شركة النقل العامة للإستشارات
موجوب { الطلبات طيه ، أو : تمسك خلاصه جايه رقم (١١)
مجلس فرع كفاءه باعصرم رقم FDR
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى :
شيك على الخارج { صاحب المحو : شركة النقل العامة للإستشارات
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٠٠,٠٠٠	١
المجملة		٥٠٠,٠٠٠	١

رقم : _____
المحترم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المخط

المقيم ذو التاريخ

وجع

رئيس المصلحة

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرافقات	بيانات		نوع الخصم		
	بند	نصل	قسم	جنيه	قرش
				٣٧٧٨٨٩/٥	
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات		جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش	قرش	قرش		
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها			

علامة

في — سنة ٢٠١

(١١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الامضاء _____

(٧) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الأمضاء —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء الايرادات

المحتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ « ح » برقم _____ توقيع الکاتب المنوط بالسجل -

٢٠ روجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
أذن مسروق

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩٢ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب المخطوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سعة الحب

شعبك	رقم	إمضاء الكاتب المنوط :
الذين هم		

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقسم _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٧٠

شعبہ
لغات و صرفہ

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق .
عقد رقم : (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٢ / ١ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات
بالمشروع يتم توريدها للهيئة .

**بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .**

تحريرا في : ٢٠٢٥ / ٥ / ٦ .

مرفقات عدد ()



مهندس /

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR
تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق.

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٣٣٣) المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٢ / ١ .

نحيط سيادتكم علما بأنه تمت موافقة السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الادارة على
استبدال المحملات على العملية عالية بقيمة و قدرها ١٢٩ الف جنيها (فقط مائة و
تسعة و عشرون الف جنيها لاغير) لتوفير مسلتزمات و فرش لزوم استراحة الهيئة
بمدينة شرم الشيخ بالمنطقة الحادية عشر (مرفق الموافقه).

**بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .**

تحريرا في : ٢٠٢٥ / ٥ / ٦ .

مرفقات عدد ()



مهندس /

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع :

- بالاحالة الى عملية (رفع كفاءة طريق دهب/ شرم الشيخ في المسافة من الكم ٤٠ الى الكم ٦٠ بطول ٢٠ كم باستخدام تقنية FDR) - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٣٣) - تنفيذ شركة النيل العامة لانشاء الطرق المحمل على العملية :- توريد عدد (٣) عمال بغرامة ١٥ الف جنيه / عامل / شهر.
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣/٧/٤ .
- تاريخ النهو طبقا لآخر موافقة مد مدة ٢٠٢٥/٤/٣ (مرفق).
- الحاقا بالموافقة السابقة للسلطة المختصة على استبدال العمالة باستراحة بالمنطقة الحادية عشر على ان تنتهي في تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥ (مرفق).

المطالب :


- ورد كتاب الشركة بطلب الموافقة على استبدال المحملات من العمالة بمستلزمات وفرش لصالح الهيئة (مرفق).

الرأي :

- التكرم بالموافقة على استبدال قيمة العمالة طبقا للقرار رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ سيكون الاستبدال بقيمة وقدرها :- (٣عامل)X (٨ اشهر + ١٨ يوم) (من ٢٠٢٤/٧/١٥ تاريخ الموافقة السابقة حتى ٢٠٢٥/٤/٣ تاريخ النهو طبقا لآخر موافقة معتمدة) X ٥٠٠٠ جنيه (قيمة اجر العامل الواحد / شهريا) = ١٢٩ الف جنيه (فقط مائة وتسعة وعشرون الف جنيهها لاغير) لتوفير مستلزمات وفرش لزوم استراحة شرم الشيخ بالمنطقة الحادية عشر.


و الأمر مفوض لسيادتكم

() التوقيع
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

() التوقيع
مهندسة / جيهان السيد
عضو لجنة المحملات

() التوقيع
مهندس / محسن زهران
نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق



() التوقيع
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الى ٢٦ / ٠٣ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (١١) جاري

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١ / ٢ / ٢٠٢٣

المنطقة الحادية - عشر جنوب سيناء

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل	٣٥	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد
	مسافة النقل حتى ٢ كم	٤٥	م	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	جاري	٤٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٣٠٠	م	١٠٨٩١,١٨	٢٧٠٠,٠٠٠	١٣٥٩١,١٨	جاري	٤٠٧٧٣٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧٧٣٥٤,٠٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده .
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة باستخدام مكانية كشط الاسفلت	٣٠٠	م	١٠٨٩١,١٨	٢٧٠٠,٠٠٠	١٣٥٩١,١٨	جاري	٤٠٧٧٣٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧٧٣٥٤,٠٠٠	(٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين .
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات	٢٢٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٥) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
	مسافة النقل ٢٠ كم	٢٣٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد .
	مسافة النقل ٢٥ كم	٢٦٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٧) التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد
	مسافة النقل ٣٥ كم	٢٨٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٨) لافتات العملية متواجدة .
	مسافة النقل ٤٥ كم	٣٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٩) بوليصة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٢٩
	مسافة النقل ٥٥ كم	٣٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٠) يراعى خصم قيمة اتاوة المحاجر .
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت	٥٧,٥	م	١٣٨٣٠٢,١٥	٢١١٠٠,٠٠	١٥٩٤٠٢,١٥	جاري	٩١٦٥٦٢٣,٦٣	٠,٠٠٠	٩١٦٥٦٢٣,٦٣	(١١) يراعى خصم فروق اسعار البيتومين.
٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات	١٨٦٠	طن	٣٥٨٦,٧٨	٥٥٠,٠٠	٤١٣٦,٧٨	جاري	٧٦٩٤٤١٠,٨٠	٠,٠٠٠	٧٦٩٤٤١٠,٨٠	(١٢) يتم حجز مبلغ (٥٠٠٠٠) فقط خمسون ألف جنيه مصرى لا غير من البند رقم ٧ الخاص بالطبقة السطحية لحين ظهور نتائج المعمل و نهو الملاحظات .
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير	٢٧,٥	م	١٣٨٣٠٢,١٥	٢١١٠٠,٠٠	١٥٩٤٠٢,١٥	جاري	٤٣٨٣٥٥٩,١٣	٠,٠٠٠	٤٣٨٣٥٥٩,١٣	
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	١٤٧,٥	م	١٣٨٣٠٢,١٥	٢١١٠٠,٠٠	١٥٩٤٠٢,١٥	جاري	٢٣٥١١٨١٧,١٣	٥٠٠٠٠	٢٣٤٦١٨١٧,١٣	
٨	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانية عادية او مسلحة او ارصعة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع	١٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٢٥/٢٥ * ٣٠	١٦٥	م.ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢٢٥	م	٧٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٥٠,٠٠	جاري	١٦٧٦٢٥٠	٠	١٦٧٦٢٥٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوية المروية البيضاء الساخنة بنظام البثق بسمك لا يقل ٢,٥ مم	٢٣٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠,٠٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليريك بخابور	٥٤,٥	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠,٠٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب عواكس في المحاور الومنيوم ١٠ * ١٠ سم و ارتفاع لا يقل عن ٢ سم	١٤٠	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠,٠٠٠	
اجمالي قيمة بنود العملية الاصلية بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد											٤٩٩٩٤٥١٩,٥٣
فقط تسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر جنيهاً مصرياً وثلاثة وخمسون قرشاً لا غير											



م /

مدير عام المشروعات


م / محمد شحات

التوقيع /

مدير المشروع

م / اسامة عادل عز الدين

التوقيع /



أقر بصحة ذلك/ المقاول

م / محمد عبدالله حليقة

التوقيع /

رجع فوجد علي صحة

تحرير في ٦ / ٥ / ٢٠٢٥