

عن عملية / أعمال تنطيط الطريق بالبيوت المروية العاكسة على الساخن على بعض طرق محافظة قنا
طريق نجع حمادي / قنا الصحراوي الغربي
إشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

شاملة المدة من بدء العمل الي : ٢٠٢٤/١٠/٢٧

العقد رقم (٢٠٢٤/١٠/٢٧ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٧

تنفيذ : شريحة مصرفية لمستلزمات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الفترة		كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جولة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أعمال تنطيط الطريق بالبيوت المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ سم وذلك لتنطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٢% وبودرة الزجاج الداخلية ١٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشرط والمواصفات وصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.		٤٥٠	١١١٠٠	٢م	١٠٥٤٠	٤٦٠,٠٠	١١٠٠٠	(٢) نطا	٠	٤٩٥٠٠٠٠			٠	٤٩٥٠٠٠٠	العلامات الإرشادية متواجدة - البرادع الزمنية متواجدة - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - المهندسين والقياسيين متواجدين - بوليصة التأمين متواجدة - براغي الخصومات الواردة في محضر الاستلام والتقييم
	الإجمالي										٤٩٥٠٠٠٠			٠	٤٩٥٠٠٠٠	

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره سبق صرفها الي

المحاسب

٢٠٢ / / ٢٠٢

تحريرا في / / ٢٠٢
أقر بصحة ذلك

ممثل المالك الهيئة

٢٠٢ / / ٢٠٢

جشن الاعمال

م/ محمد رمضان

المعاول

م/ عبد الرحيم محمد

يدفع الي المعاول مبلغ

علي الحساب

ملاحظات الفئات

نهائيا


تحريرا في / / ٢٠٢

مدير عام المشروعات

منطقة قنا

مهندس / ٢

روماني ارميا مالك



[illegible]