

٢٠٢٤

عملية: باعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق المنطقة / كفر كلا الباب بطول ٣.٥ كم (المرحلة الثانية) العقد رقم ١٥١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤/٧/١١
تنفيذ / شركة الزهراء للمقاولات العامة

مستخلص (٣) جاري
شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ١١ / ٩

رقم البيان	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية المقاييس حسب	مقدار العمل السابق اجراوه	أقار الاعمال تمت في خلال هذه المدة	أقار الاعمال التي تمت حتى الان	اجله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		فرش	جنيه							فرش	جنيه	
١	بالمنز المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع	١١٧	٣م	٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠	٥٠٠	١٣٥٠٠	جاري	١٥٧٩٥٠٠	٠٠	١٥٧٩٥٠٠	١- تجهيزات الموقع متواجد .
٢	بالمنز المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من احجار	٤٥٨	٣م	٢٠٠٠٠٠	١٦١٨٠	٥٠٠	١٦٦٨٠	جاري	٧١٣٩٤٤٠	٠٠	٧١٣٩٤٤٠	٢- حمل الشركة متواجد .
٣	صلبة متكرجة وفردها على طبقتين	٤٢١	٣م	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٥٠	١٠١٥٠	جاري	٤٢٧٣١٥٠	٠٠	٤٢٧٣١٥٠	٣- لوحات المشروع متواجد .
٤	بالمنز المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من احجار	٨٠	٢م	٢٠٠٠٠٠	١٥٣٠٠٠	٤٠٠	١٥٣٤٠٠	جاري	١٢٢٧٢٠٠٠	٠٠	١٢٢٧٢٠٠٠	٤- البردنج الزمنى متواجد .
٥	بالمنز المكعب اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR)	٢٦٥٠	٢م	٩٠٠٠٠	٤٩٠٠	٦٠	٤٩٦٠	جاري	١٣١٤٤٠٠٠	٠٠	١٣١٤٤٠٠٠	٥- مهنتس تأمين سلامة المرور متواجد .
٦	بالمنز توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التكوين	٣٥٠٦	٢م	٢٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	جاري	٧١٢٠٠٠٠	٠٠	٧١٢٠٠٠٠	٦- التقرير المبدئي متواجد .
٧	بالمنز المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البنية من الاسفلت (IMC)	١٩٣٠٣	٢م	٢٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	جاري	٣٨٦٦٠٠٠٠	٠٠	٣٨٦٦٠٠٠٠	٧- تقارير ضبط الجودة متواجد .
٨	بالمنز المكعب اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية سمك ٦ سم	١٢	٢م	٢٠٠٠٠٠	١٤٢٧٠٠	٥٧٣٠٠	٢٠٠٠٠٠	جاري	٢٤٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	٨- براعى خضمر رسوم عمل المنطقة والمعامل البريكة
٩	بالمنز المكعب اعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البنية من الاسفلت سمك ١ سم (RC3000)	١٨٩	٢م	٢٠٠٠٠٠	١٤٢٧٠٠	٥٧٣٠٠	٢٠٠٠٠٠	جاري	٣٧٨٠٠٠٠٠	٠٠	٣٧٨٠٠٠٠٠	٩- براعى خضمر رسوم انارة المساجد والساحات
١٠	بالمنز المكعب اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية سمك ٥ سم بعد الدك											١٠- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
١١	بالمنز المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من احجار	٢٥	٣م	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٥٠	١٠١٥٠	جاري	٢٥٣٧٥٠	٠٠	٢٥٣٧٥٠	١١- فريق العمل متواجد .
١٢	بالمنز المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من احجار	٢٥	٣م	٢٠٠٠٠٠	١٦١٨٠	٥٠٠	١٦٦٨٠	جاري	٤١٧٠٠٠	٠٠	٤١٧٠٠٠	١٢- توريد الأدوات المكتبية تراجع بمعرفة الادارة
١٣	بالمنز المكعب اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية سمك ٦ سم	٣	٢م	٢٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	جاري	٦٠٠٠٠٠٠	٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	١٣- تلبية مبلغ ٥٠٠٠٠ ج خضمر ألف جنيهها لحد ظنم نتائج التجارب المعملية
١٤	بالمنز المكعب اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية سمك ٥ سم بعد الدك	٣	٢م	٢٠٠٠٠٠	١٤٢٧٠٠	٥٧٣٠٠	٢٠٠٠٠٠	جاري	٦٠٠٠٠٠٠	٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	


الجملة

١٢٦٧٥٨٨٤٠

١٢٦٧٥٨٨٤٠

الجملة قرش جنية
أقر بأن هذا الحساب صحيح وبمضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها
تحريراً في سنة ٢٠٠٠ الحساب / ٧٥٨٤

مهندس الشركة
مهندس العملية
مدير ادارة المشروعات
مدير عام المشروعات
مدير الشؤون المالية والإدارية



مظفا في ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤

