

فروق أسعار عن "مستخلص (١٢)" من ١-يوليو-٢٠٢٤ حتى ٢٠-يونيو-٢٠٢٤

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				القيمه المستحقه					
		من	الى						ك	ك١	ك٢	ك٣		ك٤	ك٥	ك٦	ك٧	ك٨	ك٩	ك١٠	ك١١		ك١٢	ك١٣	ك١٤	ك١٥	ك١٦
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٢٠	يوليو-٢٤	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠.٠٠٠	%٠.٠	%٧١.٠	%٠.٠	%٠.٠	%٢٨.٥٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١٥٤٩,٧٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٨٦٧١٩	١٥,٦٠٩,٥٠٥,٢٥				
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٢٠	يوليو-٢٤	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠.٠٠٠	%٠.٠	%٧١.٠	%٠.٠	%٠.٠	%٢٨.٥٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١٥٤٩,٧٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٨٦٧١٩	١٥,٦٠٩,٥٠٥,٢٥				
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٢٠	يوليو-٢٤	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠.٠٠٠	%٠.٠	%٧١.٠	%٠.٠	%٠.٠	%٢٨.٥٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١٥٤٩,٧٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٨٦٧١٩	١٥,٦٠٩,٥٠٥,٢٥				
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٢٠	يوليو-٢٤	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠.٠٠٠	%٠.٠	%٧١.٠	%٠.٠	%٠.٠	%٢٨.٥٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١٥٤٩,٧٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٨٦٧١٩	١٥,٦٠٩,٥٠٥,٢٥				
اجمالي المستخلص																							٦٢,٤٣٨,٠٢١,٠٠				

عن الشركة المنفذة
 مدير المكتب الفني / م/ محمد رضا
 مدير المشروعات / م/ صالح صبرى

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
 م/ محمود سامى
 م/ محمود مجدي
 م/ محمد محسن

عن الاستشاري (سيسترا)
 م/ حمدى أبوشادى
 م/ لويس سوسة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
 م/ نصر محمد نصر طبيخ

مدير أعمال المشروع / م/ أسماء على
 مدير عام المشروعات / م/ جهاد محمد سعد



السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: تنفيذ أعمال كوبري المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايمخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن "مستخلص (١٣)" من ٢١-يوليو-٢٠٢٤ حتى ٣١-يوليو-٢٠٢٤

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه	
		من	الى						ك	ك١	ك٢	ك٣		ا	ع	د	ز	ت	١٤	١٥	١٦			١٧
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات و نقلها لخارج الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٢٩٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	١٠١,٦٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٠٦٢٨	٣,١٣٢,٦١
٣١	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١٤٣,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	٥٠,٤٥	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٣١٤	٣,٨٣٣,٦٤
٢٦-أ	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٣٦٢,٠٠٠	٣٦٢,٠٠٠	٦٤١,٠١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٣٣٣٠	٣,٠٩٣,٢٤٢,٢٤
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٨٩٣٢,٠٦	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٣٨٢٦	٨٦,٤٤٤,٠٩
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٩٤٣٦,٥١	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٣٨٢٦	١٧٦,١٢٨,٩٨
٤٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١٨٨٥,٠٠٠	١٨٨٥,٠٠٠	٣٩٨٨,٤٥	%٢٤,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٨٩٣٣	١,٤٢٣,٤٠٣,٢٣
٤٨-أ	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٣٥٥,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	٥٤٠٨,٨٤	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٦٥٩١	٣١٨,٥٦٥,٩٧
٤٨-ب	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٤١٩,٢٢	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٦٥٩١	٣١,٩٤٩,٩٧
٥٠	بالطن توريد و تريبط ورس حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١١١,٠٠٠	١١١,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٧٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٦١٤٤٣	٢٨,٢٩٩,٠٥٤,٥٦
٥٥	'بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البار	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٦٧٠,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠	٦٤,٠١	%٠,٠	%٢٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٣٧٢٦	١٠,١٧٥,٣٩
٧٣-أ	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق Cast in Situ بالبر (Pergola)	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١٢٠٥,٠٠٠	١٢٠٥,٠٠٠	٤٨١٦,٨١	%١٧,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٤٩٦١	٨٦٨,٣٤٨,٧٢
اجمالي المستخلص																							٣٤,٣١٤,٢٧٩,٢٠	

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري (سيسترا)

عن الشركة المنفذة

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة المركزية الأولى
م/ نصر محمد نصر طبيخ

م/ محمد محسن
مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

م/ محمود مجدي
م/ محمود سامي
مدير أعمال المشروع
م/ أسماء على

م/ حمدي أبو شادي
م/ لويس سوسة

مدير المكتب الفني
م/ محمد رضا
م/ صالح صبرى
SAMCO
EGYPT
الكهربائي السريع (HSR)