

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)براىخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٥) من ٠١-سبتمبر-٢٠٢٤ حتى ٣٠-سبتمبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠		٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايخ	م٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع ..	م٣	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	٧٤٨٠,٠٠	٣١٥,٠٠	٧٧٩٥,٠٠	٧٩٢,٢٠٥,٨٥		٧٩٢,٢٠٥,٨٥	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشويها داخل الموقع	م٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد(٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد ورمد من ناتج الحفر حول الاساسات	م٣	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م٣	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الخوزيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٤٤٣٨٥,٠٠	٣٤٦٥,٠٠	٤٧٨٥٠,٠٠	٣٠٦,٧٢٣,٢٨٥,٠٠		٣٠٦,٧٢٣,٢٨٥,٠٠	المكتب موجود
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠		٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام ماسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٩٣,٠٠	٣,٠٠	٩٦,٠٠	٥,٨٩٠,٢٠٤,٨٠		٥,٨٩٠,٢٠٤,٨٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٢٤٥,٠٠	٤٠,٠٠	١٢٨٥,٠٠	٢,٣٨٦,٥٥٣,٤٠		٢,٣٨٦,٥٥٣,٤٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٥١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥١٢٥,٠٠	٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠		٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ٦ م	م٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٠,٠٠	٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠		٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	١٤,٣٢٠,٩٨٢,٠٠		١٤,٣٢٠,٩٨٢,٠٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ١٢ م	م٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠		١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الازجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	٨٩٩,٩٠٥,٠٥		
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الازجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م٣	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	٥٣٥,٠٠	٢٧٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	٧,٥٩٦,٣٩٠,٥٥	١,٨٩٩,٠٩٧,٦٤		
٤٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab أرتفاع حتى ٩ م	م٣	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٦٣٥,٠٠	٤٥,٠٠	٣٦٨٠,٠٠	١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠		١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠	
٤٨-أ	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠		٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	
٤٨-ب	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠		٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٤١٦٥,٠٠	٦١٥,٠٠	١٤٧٨٠,٠٠	٦١٣,٢٧٠,٨٢٦,٢٠	٢٣٧,٠٣٠,٠٠		٦١٣,٠٣٣,٧٩٦,٢٠
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحفن كابلات عالية الازجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٤٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٥٧,٢٧٩,٢٣٣,٧٠	٠,٠٠		٥٧,٢٧٩,٢٣٣,٧٠
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٤٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٤٥,٠٠	٩٤٣,٨٢٧,٤٥		٩٤٣,٨٢٧,٤٥	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

م / نصر محمد نصر طببخ

قرش

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب /

قرش جنيه على الحساب

ينفع المقاول مبلغ نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من

يعتمد مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمد محسن

م / محمود مجدى

م / محمود سامى

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على

مدير عام المشروعات

م /جهد محمد

إستشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدى أبو شادى

م / لويىي سوسة

م / شريف لوقاد

المقاول

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عطوى

مدير المشروع SAMCO
٧ P T
انتظار الكهربائى السريع (HSR)

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابغ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٥) من ٠١-سبتمبر-٢٠٢٤ حتى ٣٠-سبتمبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٢٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٢٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٢٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٢٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزح المياه عن القاعدة الواحدة بأستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	جارى	١٠,٠٠		٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	٧٢,٦٧٥,٠٠	جارى	١٠٢,٠٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	٢١٣,١٨٠,٠٠	جارى	١٠٢,٠٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	١٧٤,٨٠٠,٠٠	جارى	٤٦,٠٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م٣	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	جارى	١٥٢١٠,٠٠		٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابغ)	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	جارى	١٢١٠,٠٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	١,١٠١,١٤١,٩٢	جارى	٢٢٩,٠٠		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات												
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	جارى	١٢٠٠,٠٠	١٩,٩١٦,٧٧٩,٢٠	٢٩,٨٧٥,١٦٨,٨٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكمل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٠٩٣,٥٣٥,٥٠	جارى	٥٠,٠٠٠	٢,٤٣٧,٤١٤,٢٠	٣,٦٥٦,١٢١,٣٠	
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٤,٠٠٠	٠,٠٠	٣٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٣٤,٠٠٠	٢٦,٩٢٨,٠٠٠,٠٠	٣,٦٧٢,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٤,٠٠٠	٠,٠٠	٣٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٣٤,٠٠٠	٢٦,٩٢٨,٠٠٠,٠٠	٣,٦٧٢,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٣٥,٠٠٠	٢٧,٧٢٠,٠٠٠,٠٠	٣,٧٨٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٣٥,٠٠٠	٢٧,٧٢٠,٠٠٠,٠٠	٣,٧٨٠,٠٠٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال.....(جارى ١٥)						١,٤٧٨,٨٧٥,١٤٦,١٢				١,٣٣٣,٣١٩,٨٢١,٧٩	
	اجمالى قيمة المستخلص ...						١,٤٧٨,٨٧٥,١٤٦,١٢				١,٣٣٣,٣١٩,٨٢١,٧٩	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق						١,٤١٨,٦١٠,٧٠١,٢٧				١,٢٧٦,٩٥٧,٧١٦,١٦	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٥)						٦٠,٢٦٤,٤٤٤,٨٥				٥٦,٣٦٢,١٠٥,٦٣	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

م / نصر محمد نصر طبيخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سيق صرفها إلى المفاوض
تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب /
قرش جنيه على الحساب
يدفع المفاوض مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعدت من
يعتمد ... مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / محمد محسن

م / محمود مجدى

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد

إستشارى المالك

شركة سيمترا SYSTRA

م / حمدى أبو شادى

م / لوييس سوسنة

م / شريف أبو فاد

المفاوض

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عليش

مدير المشروع
٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٢
القطار الكهربائى السريع (HSR)