

6.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

6/6

رقم البند	البيد	اللفة	كمية البيد المقاسة	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت في خلال	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
رقم البند	البيد	اللفة	كمية البيد المقاسة	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت في خلال	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري											
٢-١	بالمتر المكعب تكسير مباتي والسحر يشمل كافة مايلزم لنهول العمل كاملاً بأمان تام ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٦٠	٤	م	٣	٠,٠٠٠	٣	١٨٠	٠	١٨٠	
٤-١	بالعدد نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الأعمال	٣٢١,٠٠٠	٣	عدد	٢	٠,٠٠٠	٢	٦٤٢,٠٠٠	٠	٦٤٢,٠٠٠	
٢	الجسات التأكيدية بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية	٣٥٠	٧٥٤	م	٣	٠,٠٠٠	٧٥٠	٢٦٢,٥٠٠	٠	٢٦٢,٥٠٠	
١-٢	جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣١٠٠	١٦٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	١٥٩٦	٤٩٤٧٦,٠٠٠	٠	٤٩٤٧٦,٠٠٠	
٣	أعمال الخوازيق:-	٣٨٥٠	٢٧٥٠	م	٣	٠,٠٠٠	٢٧٣٨	١,٠٥٤١٣,٠٠٠	٠	١,٠٥٤١٣,٠٠٠	
١-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ٨٠ سم	١٧٥,٠٠٠	١	عدد	١	٠,٠٠٠	١	١٧٥,٠٠٠	٠	١٧٥,٠٠٠	
٢-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ١٦ م										
٤-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحمل على خازوق بقطر ١ متر عامل وتشكل توريد الاحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي ١٥٠ % من حمل التشغيل										
٤	أعمال الحفر										
١-٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع انعام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	٨٠	١٨٣٠	م	٣	٠,٠٠٠	١٣٨٨	١١١,٠٤٠	٠	١١١,٠٤٠	
٣-٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالجة يدوية في أرض الموقع (رحلية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب	٩٠	٥٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	١٥٠	١٣٥,٠٠٠	٠	١٣٥,٠٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الأساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس	٩٠	٢٦٥٠	م	٣	٠,٠٠٠	٢٦٠٠	٢٣٤,٠٠٠	٠	٢٣٤,٠٠٠	
٥	أعمال الردم وطبقة الإحلال										
١-٥	بالمتر المكعب توريد ورم بآتربة صالحة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٢٤٠	٢٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٥١٦	١٢٣٨٤,٠٠٠	٠	١٢٣٨٤,٠٠٠	
٢-٥	بالمتر المكعب توريد وصب (إحلال بالرم) المثبت بنسبة إسمنت لا تقل عن ١٥٠ كجم/م³	٥٠٠	٥٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٧٣	٣٦٥,٠٠٠	٠	٣٦٥,٠٠٠	
٦	أعمال الخرسانات										
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانات عالية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم /سم² مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م³	١٣٢٥	٢٢١	م	٣	٠,٠٠٠	١٣٧	١٨١٥٢,٥٠٠	٠	١٨١٥٢,٥٠٠	
٢-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانات عالية للأساسات والبلاطات الانتقائية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم /سم² مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³	١٥٠٠	١٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٣٦	٥٤,٠٠٠	٠	٥٤,٠٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانات مسلحة للأساسات ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم² مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م³	٢٦٥٠	٣٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٢٣٩٣	٦٣٤١٤,٥٠٠	٠	٦٣٤١٤,٥٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانات مسلحة للحواسط السددة والإنفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم / سم² مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م³	٢٨٠٠	١٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٦٤٨	١٨١٤٤,٠٠٠	٤٥٣٦٠	١٧٦٩٠,٤٠٠	بصرف بنسبة ٩٧,٥ % لحين الانتهاء من أعمال معالجة الكويستات
٧	الأعمال الانشائية - الهيكل الطولي للكباري										
١-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانات مسلحة لزوم الأعمدة والهاطات ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم² مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م³	٣٥٠٠	١٢٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	١١٥٠	٤٠٨٢٥,٠٠٠	٠	٤٠٨٢٥,٠٠٠	
٣-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) ذات اجهاد ٤٥٠ كجم / سم² مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنتى	٣٨٠٠	٥٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٣٧٨٣	١٤٣٧٥,٤٠٠	٣٥٩٣٨٥	١٤٠١٦,١٥٠	بصرف بنسبة ٩٧,٥ % لحين الانتهاء من أعمال معالجة الكويستات
٤-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر والكويستات العلوية ذات اجهاد ٤٥٠ كجم / سم² مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم/م³	٢٩٥٠	٥٠٤	م	٣	٠,٠٠٠	٣٤٤	١٠١٤٨,٠٠٠	٠	١٠١٤٨,٠٠٠	
٩	أعمال حديد التسليح										
١-٩	أعمال صلب التسليح بالطول توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (١٠/٤٠)	٢١٤٠٠	٣٥٤٧	طن	٢	٠,٠٠٠	٢٩٩٩	٦٤١٧٨٦,٠٠٠	٠	٦٤١٧٨٦,٠٠٠	
١-١-٩	أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٣٤٠٠٠	٦١٤	طن	٢	٠,٠٠٠	٥٥٣	١٨٨٠٢,٠٠٠	٠	١٨٨٠٢,٠٠٠	
٢-٩	عمال توريد وتصنيع ودهان ونقل وتركيب الباكينة المعدنية واللفة تشمل كل ما يلزم	٨٧٥	١٠٣٣	م	٢	٠,٠٠٠	٨٧٢	٧٦٣,٠٠٠	٠	٧٦٣,٠٠٠	
٣-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معرج سمك ٣ مم لزوم البلاطة العلوية فوق الكمر المعنني										
١٠	أعمال العزل										
١-١٠	بالمتر المسطح دهان الأسطح الخرسانية بالبيتومين	٥٠	٦٠١١	م	٢	٠,٠٠٠	٤٩٥٧	٢٤٧٨٥,٠٠٠	٠	٢٤٧٨٥,٠٠٠	
٤-١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للخواص الخرسانية للكوبرى بالبر وكل مايلزم لنهول العمل نهوا	١٣٠	٣١٠٠٠	م	٢	٠,٠٠٠	١٦٥٥٠	٢١٥١٥,٠٠٠	٠	٢١٥١٥,٠٠٠	
١٢	أعمال الفواصل الانشائية										
١-١٢	بالمتر الطولي تركيب فواصل THERMA JOINTS علي ان يسمح للماصل	٤٣٠٠	٤٠٠	م	٢	٠,٠٠٠	٧٠	٣٠١,٠٠٠	٠	٣٠١,٠٠٠	
١-١-١٢	لسطح الكوبري (اربعمئة متر طولي)	٤٤٠٠	٦٠	م	٢	٠,٠٠٠	٣٤	١٤٩٦,٠٠٠	٠	١٤٩٦,٠٠٠	
٢-١-١٢	بين الاكتاف والكوبرى (ستون متر طولي)	٦٥٠٠	٥٠	م	٢	٠,٠٠٠	٣٥	٢٢٧٥,٠٠٠	٠	٢٢٧٥,٠٠٠	
٢-١٢	بالمتر الطولي فواصل ELASTIC NEOPRENE	١٠٠٠٠٠	١	عدد	١	٠,٠٠٠	١	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
١-١-١٤	بالعدد اجراء تجارب تحميل للكوبرى علي الباكينة المعدي	١٠٠٠٠٠	١	عدد	١	٠,٠٠٠	١	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
٢-١-١٤	بالعدد اجراء تجارب تحميل للكوبرى علي القطاع الصندوقي	١٠٠٠٠٠	١	عدد	١	٠,٠٠٠	١	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
إجمالي أعمال الكباري											
								١٣١,٥٦٧,٨٤٠			

مصلحة رقم (١)

الشركة الممولة

عن أعمال الكوبري

المهندسون الاستشاريون العرب (مجمع جالوم)

ممثل العميل

مهندس المشروع / مدير المشروع

مهندس مدير المشروع

تحريراً في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣

أقر بصحة ذلك

تحريراً في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣

ملاحظة الملفت

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المعاول تحريراً في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣

على الحساب

غير الواردة بمسك الشروط اخذت من

لها

سبق صرفها إلى

المحاسب

لها

مهندس / عبد يحيى كرومر

مهندس / عبد يحيى كرومر

مهندس / عبد يحيى كرومر

مهندس / عبد يحيى كرومر

مهندس / عبد يحيى كرومر

رقم البند	البند	الكمية	البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجماعه	مقدار العمل المتبقي في خلال	مقدار العمل المتبقي حتى الآن	جاري / نهائي	جدة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجب	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-١	أعمال الطرق											
١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات	٣٠٥	٢٥٠٠٠	م	٩٥٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠	جاري	٢٨٩٧٥٠٠	٠	٢٨٩٧٥٠٠	
٢-١-١	مسافة النقل حتى ١٤٠ كم											
٣	طبقات التشريب والاصق											
١-٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MC30	٢٢	٥٠٠٠٠	م	١٧٧٧٠	٧٩٥٥٠,٠٠	٢٥٧٢٥	جاري	٥٦٥٩٥٠	٠	٥٦٥٩٥٠	
٢-٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000	٧,٢٥	٦٠٠٠٠	م	٣٤٥١٠	٥٨٣٥٠,٠٠	٤٠٣٤٥	جاري	٢٩٢٥٠١	٠	٢٩٢٥٠١	
٤	طبقات الرصف الاسفلتي											
١-٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وغرس طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم	١٢٤	٤٠٠٠٠	م	١٧٧٧٠	٧٩٥٥٠,٠٠	٢٥٧٢٥	جاري	٣١٨٩٩٠٠	٠	٣١٨٩٩٠٠	
٢-٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وغرس طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم	١١٤	١٥٠٠٠	م	٧٢١٠	١٠٠,٠٠	٧٣١٠	جاري	٨٣٣٣٤٠	٠	٨٣٣٣٤٠	
٣-٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وغرس طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم	١٠٩	٥٠٠٠٠	م	٣٠٣٠٠	٢٧٣٥٠,٠٠	٢٢٠٣٥	جاري	٣٦٠٠٨١٥	٠	٣٦٠٠٨١٥	
٥	الحواجز الخرسانية (نيوجرس) والبردورات والارصفة											
٢-٥	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجبه واحد بارتفاع ٩٠ سم	٥٧٠	٦٠٠٠	م	٢٠٠٠	١٨٠٠,٠٠	٣٨٠٠	جاري	٢١٦٦٠٠٠	٠	٢١٦٦٠٠٠	
٦	أعمال التحويلة المرورية											
١-٦	بالعدد عمل تحويلة مرورية لزوم نهو الاعمال	٥٠٠٠٠	٣	شهر	٢	٠,٠٠	٢	جاري	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
٢-٦	بالمتر الطولي توفير حواجز واسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والإدارة العامة للمرور											
٢-٦-٦	إسوار من الصاج بارتفاع حتى ٢ م	٤٠٠	١٠٠٠	م	٥٠	٠,٠٠	٥٠	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
أولاً : أعمال الكباري												
١	بالمتر المكعب تسكير وإزالة المسطحات الاسفلتية المنهارة بالرصف الحالي وعمل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة	٥٩	٣٤٩٩	م	٢٥٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠	جاري	١٤٧٥٠٠	٠	١٤٧٥٠٠	
٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها في المقالب العمومية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥,١٥	٣٥٠٠٠	م	١٥٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٦٥٠٠	جاري	١٣٦٤٧٥	٠	١٣٦٤٧٥	
٣	بالعدد إزالة الأشجار المتعارضة مسار الطري مع نقل ناتج الإزالة إلى المقالب العمومية خارج الموقع طبقا لاصول الصناعة											
١-٣	قطر الأشجار لا يقل عن ٢٠ سم (مائة بالعدد)	٦٧	٦٠٠٠	عدد	١٠٠	٠,٠٠	١٠٠	جاري	٦٧٠٠	٠	٦٧٠٠	
٢-٣	قطر الأشجار أكبر من ٢٠ سم (مائة بالعدد)	١٠٠	١٠٠٠	عدد	٣٠٠	٠,٠٠	٣٠٠	جاري	٣٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين المسلحة طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لنهو العمل نهو كامل طبقا لاصول											
١-٤	TYPE C2 250*400*32/71	٧٣٢٠	١٢	عدد	١٢	٠,٠٠	١٢	جاري	٨٧٨٤٠	٠	٨٧٨٤٠	
٢-٤	TYPE C2 400*500*175	٢١٨٤٠	١٢	عدد	١٢	٠,٠٠	١٢	جاري	٢٦٢٠٨٠	٠	٢٦٢٠٨٠	
٣-٤	TYPE C2 350*450*158	١٦٤٣٥	٣٢	عدد	٣٢	٠,٠٠	٣٢	جاري	٥٢٥٩٢٠	٠	٥٢٥٩٢٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال خرانة مسلحة FAIR FACE لزوم البلاطة على خوازيق وكويستاتها باستخدام إسمنت بورتلاند عادي لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي	٣١٥٠	١٢٢٨	م	١١٣١	٠,٠٠	١١٣١	جاري	٣٥٦٢٦٥٠	٠	٣٥٦٢٦٥٠	
٦	بالمتر المسطح أعمال نمسات في البر لصب اجزاء الهيكل العلوي للكباري	٢٢٥٠	١٥٠	م	١٠٩	٠,٠٠	١٠٩	جاري	٢٤٥٢٥٠	٠	٢٤٥٢٥٠	
ثانياً : أعمال الطرق												
١	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعقود المطلوب	٦٥	٣٥٠٠٠	م	١٣٢٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠	جاري	٨٥٨٠٠٠	٠	٨٥٨٠٠٠	
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للرد ومطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسويه	١٩٢	٣٥٠٠٠	م	١٠٥٥٥	٠,٠٠	١٠٥٥٥	جاري	٢٠٢٦٥٦٠	٠	٢٠٢٦٥٦٠	
الإجمالي												
١٥٣,١٢٢,٨٢١												

صحة رقم (٧) الشركة المنفذة
المهندسون الاستشاريون العرب (مخرم ساجوم)
عن أعمال الكهرياء
ممثل المالك
مهندس للمشروع /
مهندس مدير المشروع /
تحريرا في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣
أقر بصحة ذلك

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره
الموافق تحريرا في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣
يبلغ إلى المأول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفاتح
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريرا في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣

مهندس / عبد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عبد يحيى كرومر
مهندس / عبد يحيى كرومر



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة العاشرة)

العقد رقم : ٢٢٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

تنفيذ : شركة النيل العامة لأشياء الطرق

عن عملية : إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد (المضيق) بمحافظة أسوان

شاملة المدة من بداية المشروع

حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

مستخلص جاري رقم (٩)

رقم البند	البلد	الفترة	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جاري / نهائي	جنيه	جنيه	جنيه	
ثالثا : أعمال الكهرباء											
١		٨٠٠٠٠	٣	عدد	٢	٠,٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠	٤٨٠٠٠	١١٢٠٠٠	
لوحة انارة خارجيه سايكه التجهيز 65 طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقه ويشمل السع تثبيته اللوحه على مواسير من الحديد على ارتفاع ١٦ لحمايتها من السرقة ويتم تقطيل اللوحه بطريقه تناسب اعمال الصيانه مكون من											
٢		٨٥٠	٤٠٠	م.ط	٤٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٣٤٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠	٢٣٨٠٠٠	
١- عدد ١ مقناح ١٢٥ اسبير mccb كابلات جهد منخفض قطاع ٣ : ١٨٥+٩٥ مم الومنيوم مسلح ومغلف بمادة pvc وذلك لتنفيذ الولاعات والبند يشمل توريد وتركيب اكواس باي ميتال ويشمل البند اعمال الحفر والردم لخنادق مرور الكابلات طبقا للرسومات ووضع شريط تحذيري											
٣		٤٢٥	٤٠٠٠	م.ط	٤٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	١٧٠٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠	١١٩٠٠٠٠	
توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٤*٣٥ مم الومنيوم مسلح ومغلف بماده pvc وذلك لتنفيذ اعادة الإنارة مما جميعه بالمتر الطولي											
٤		٢٦٢٥٠	١٠٠	عدد	١٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٢٦٢٥٠٠٠	٧٨٧٥٠٠	١٨٣٧٥٠٠	
توريد وتركيب عمود انارة شوارع ١٠ متر حديد مجلفن مسئويه طوليا وملحومه ٨بوصه / ٣بوصه ويذراع قطر ٢بوصه بذراع طول ٧٥ سم وطبقا لما يتم توصية من جهاز الاشراف شامل الفلاشة سمك ١٥ سم على الا لا تقل المسافة بين اعادة الجسم											
٥		٨٥٠٠	١٠٠	عدد	١٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٨٥٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠	٥٩٥٠٠٠	
كشف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأقوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ٢٠٠ وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لانهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة وعلى المقاول تقديم التوثيق الحسابية بحيث يحقق											
٦		٩٠٠٠	٨	عدد	٨	٠,٠٠٠	جاري	٧٢٠٠٠	٢١٦٠٠	٥٠٤٠٠	
بالعد توريد وتركيب كشف طراز أنفاق بقدرة التسمية 89 w led ومحمل على البند مواسير pvc وعلب الاتصال بدرجة حماية ip66 وكل مايلزم لتتويج الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمهندس المشرف											
٨		٦٢٠	١٠٠	عدد	١٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٦٢٠٠٠	١٨٩٠٠	٤٤١٠٠	
بالعد توريد وتركيب واختيار نوحه فرعية داخل العمود مكونة من فير سمك ١٠ مم بابعاد مناسبة مركب عليها روزنة بكاليت ٤ فتحة ذات مساحة مقطع تناسب قطر الكابل ومقناح احادي ١٠ اسبير البند محمل عليه كل مايلزم لتشغيل طبقا لاصول											
٩		٧٥٠	٢٠٠	م.ط	٢٠٠	٠,٠٠٠	جاري	١٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠	
بالمتر الطولي توريد وتركيب مجري كابلات بالنظاء من الصاج المجلفن قطاع ((x1510)) سم من النوع المجلفن على الساخن شاملة جميع الاكسسورات											
١٠		٣٠٠	٢٥٠	م.ط	٢٥٠	٠,٠٠٠	جاري	٧٥٠٠٠	٢٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	
بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ثرموبلاستيك ١٦*٤ مم الومنيوم البند يشمل مواسير pvc قطاع ١,٥ بوصة وكل مايلزم لتتويج الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف											
١١		٤٢٥	٢٠٠	م.ط	١٩٨	٠,٠٠٠	جاري	٨٤١٥٠	٢٥٢٤٥	٥٨٩٠٥	
بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير u.p.v.c قطر ٦ بوصة لزوم اعمال عدايات الطريق وكل مايلزم لتتويج الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف											
١٢		٢٥٠٠	٥٠	عدد	٥٠	٠,٠٠٠	جاري	١٢٥٠٠٠	٣٧٥٠٠	٨٧٥٠٠	
توريد وصب قواعد خرسانية للاعمدة (الطريق السطحي) شاملة الجوايط والمواسير والاكواع قطر ٣ بوصة											
										١٣٦٥٧٢٢٥٥	
										١٦٥٥٠٠٦٦	
										٤٣٧٠٩٠٥	
										١٥٧,٤٩٣,٧٢٦	
إجمالي اعمال الكباري											
إجمالي اعمال الطرق											
إجمالي اعمال الكهرباء											

إجمالي المستخلص

عن أعمال الكهرباء

المهندس الاستشاريون العرب (محم جالحوم)

الشركة المعلقة

صحة رقم (٣)

تحريراً في ٠٧/٢٠٠٠ سنة ٢٠٢٣

مهندس مدير المشروع

مهندس مدير المشروع

مهندس مدير المشروع

تحريراً في ٠٧/٢٠٠٠ سنة ٢٠٢٣

ملاحظة الفات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

سبل صرفها الى

التمتع

نهائيا



بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		١٥٧٤٩٣٧٤٦	
محجوز			
منصرح بصرفه			
سابق صرفه		١٥٢٨٤٩٩٨٠	
مستحق صرفه		٤٦٤٣٧٤٦٠	
الاستقطاعات	قرش		
رسم دمغة اصى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		٤١٠٠٥٣٠٢٨	
صافى المبلغ المستحق		٤٢٣٣٦٩٤٠	

٣٠١٨٧ - ٣٠١٨٧
١١١٨٤١٧ - ١١١٨٤١٧
٦٠٦٨٤ - ٦٠٦٨٤
٣٣٣٣ - ٣٣٣٣

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ على بالامانات بتاريخ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ج.ع) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط..... روجح.....

..... شيك

اذن.....

يَعتمد سحب صرف

بمبلغ.....

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠٠ رئيس الحسابات

158	الكاتب المَنوط	(١) شطب
	الكاتب المَنوط	(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم
		(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
	الكاتب المَنوط	(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	

تسلمت التحويل رقم وافر بانئى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠٠٠ المداول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

1

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقابل

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠٠

[illegible]

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول