

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,,

بخصوص عملية: اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق حتي الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بربخ) .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) للعملية عالية.

- تنفيذ: شركه التقوى للمقاولات والتجارة

- عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦

- بمبلغ: ٢١٩١٢٤١,٩٢ جنيهاً (فقط مليونان ومائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون جنيهاً مصرياً وإثنان

وتسعون قرشاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٥.

- مع التفضل بالعلم بانه تم احتساب قيمة فروق الأسعار للأعمال الصناعية طبقاً لخطاب

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري (مرفق ١) وطبقاً للفتوي الصادرة باحتساب

قيمة فروق الأسعار من تاريخ موافقة اسناد مجلس الوزراء للعملية (مرفق ٢).

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بالآزم نحو المراجعة والصرف للشرطة في حاله الاستحقاق مع مراعاة ما سبق صرفه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤ / ٩ / ٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٥ "

ضمن أعمال تطوير ورقم كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بريد)) بالأمر المباشر

تنفيذ / شركة التقوي للمقاولات والتجارة

٢٠٢٢/١٠/١٣	تاريخ موافقة امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٣	تاريخ مستخلص ٣
٢٠٢٣/٠٧/٠٥	تاريخ مستخلص ٤

الرقم القياسي للعناصر	أكتوبر-٢٠٢١	أغسطس-٢٠٢٢	سبتمبر-٢٠٢٢	أكتوبر-٢٠٢٢	نوفمبر-٢٠٢٢	ديسمبر-٢٠٢٢	يناير-٢٠٢٣	فبراير-٢٠٢٣	مارس-٢٠٢٣	أبريل-٢٠٢٣	مايو-٢٠٢٣	يونيو-٢٠٢٣	يوليو-٢٠٢٣
سولار	٣٢٢,٧	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	١٦١,٦	٢٢١,٨	٢٢٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٧٧,٥	٢٧٣,٨	٢٧٣,٦
حديد	٣٣١,٨	٤٢٠,٤	٤٣١,٨	٤٣١,٨	٤٥٤,٥	٤٦٣,٦	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
بيتومين	٤٣٦,٣	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 * (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنقذه	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
١	أعمال تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠ م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	م.ط	٠,٠٠	٢٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٨/٠٤	٢٠٩	٦٢%	٠,٩%	٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عالية ومسلحة وأعمال الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف												
١.٢	دبش أو خرسانة عادية	م	٠,٠٠	٧٥,٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٨/٠٤	٦١	١٨%	١,٤%	٠,٠٠
٢.ب	خرسانة مسلحة	م	١٤٥	١٥٠,٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٨/٠٤	٦١	١٨%	١,٤%	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع أنواع التربة والفئة تشمل نزع أي مياه نظير أثناء الد بر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب العمومية ويكون القياس حسياً وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٧٩٦٥,٠٠	٤٥,٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٨/٠٤	٦١	١٨%	١,٤%	٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إخلال لزوم الأساسات حتى مشوب التأسيس بترية من السن والرمـل بنسبة (١:٢) أو مايمثلها طبقاً لتقرير الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسـمـك لايزيد عن ٢٥ سم بعد الدمـك والسـعر يشـمل إجـراء عـدد كـاف مـن تجـرية بـروكـتور المـحلـل لـكل طـبقة ولايتم ردم الطبقة التي تليها إلا بعد التأكد من من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة المعتمد وطبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م	٢٢٥,٠٠	٢٥٠,٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٨/٠٤	٦١	١٨%	١,٤%	٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد ووردم رمل نظيفة أو تربة زلطية موروـدة مـن خـارج المـوقـع صـالـحـة لـلرـدم ومطابقـة لـلمـواصـفـات حـول جـسم الـبـرايـخ وعـد الداخل والمخارج للترايبـخ وحسـب تـعـليـمـات المـهـنـدس المـشـرف والسـعر يشـمل الرـدم عـلى طـبـقـات بـسـمـك لايزيد عـن ٢٥ سم مـع الرـش بـالمـيـاء والدمـك جـيـداً بـاستـخـدام الـآلـة الـدمـك المـيـكـانيـكـي لـلـوـصـول إـلى أـقـصـى كـثـاـفـة جـانـفـه والسـعر يشـمل سـنـد جـوانـب الطـريق وعـمل الإخـتـبـاـرـات الـلازـمـة طـبقـاً لـتـعـليـمـات المـهـنـدس المـشـرف ونـهـي السـطـح العـلـوي لـلرـدم طـبقـاً لـلـرـسـومـات التـنـفـيـذـيـة وأصـول الصـنـاعـة وتـعـليـمـات المـهـنـدس المـشـرف.	م	٣٥٠٠,٠٠	١٢١,٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٨/٠٤	٦١	١٨%	١,٤%	٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه عادية تنفذ أسفل الخرسانه المسلحه للأساسات والبلطات الانتقاليه حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمده بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م	١٤٠	١٥٠٠,٠	اسمنت	٣٠%	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣٠	٩%	١,٥%	٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصدوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيـداً والسـعر لا يشـمل حـديـد التـسليـح والبـند يشـمل عـمل الشـدات والتـقويـات الـلازمـة وإعـمال المـعـالـجـة وكـافـة الـاعـمال الـلازمـة لـنـهـي العـمـل طـبقـاً لـلـرـسـومـات التـنـفـيـذـيـة المـعـتمـدة والمـواصـفـات الفـنـيـة وإصـول الصـنـاعـة وتـعـليـمـات المـهـنـدس المـشـرف	م	٠	٢٣٠٠,٠	اسمنت	٣٠%	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣٠	٩%	١,٥%	٠,٠٠

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر-

جنوب سيناء

مهندس/ احمد الطحان

التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة

م/ احمد عراقي

التوقيع :

مدير مشروع الهيئة

م/ شريف مصطفى صدقي

التوقيع :

1/3

مهندس الهيئة

م/ محمد سليمان

التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية

اد/ حسين عقيل

التوقيع :

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م/ احمد مصطفى عبد العزيز

التوقيع :

الشؤون الفنية
المقاولات والتجارة ذ.م.م



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٥ "

ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بريح)) بالأمر المباشر

تنفيذ / شركة التقوي للمقاولات والتجارة

٢٠٢٢/١٠/١٣	تاريخ موافقة امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٣	تاريخ مستخلص ٣
٢٠٢٣/٠٧/٠٥	تاريخ مستخلص ٤

الرقم القياسي للعناصر	أكتوبر-٢١	أغسطس-٢٢	سبتمبر-٢٢	أكتوبر-٢٢	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣	فبراير-٢٣	مارس-٢٣	أبريل-٢٣	مايو-٢٣	يونيو-٢٣	يوليو-٢٣
سولار	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت	١٦١,٦	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٧٧,٥	٢٧٣,٨	٢٧٣,٦
حديد	٣٣١,٨	٤٢٠,٤	٤٣١,٨	٤٣١,٨	٤٥٤,٥	٦١٣,٦	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
بيتومين	٤٣٦,٣	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 * الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣ م	٨٤٠,٠٠	٢٧٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧	٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٠٩	٦٢%	٠,٩%	١٣٠٣١,٠٢
									٢٠٢٣/٠٣/٠١	٦١	١٨%	١,٤%	٥٥٩٦,٨٥
									٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	٩%	١,٥%	٣٠٧٧,٠٢
									٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٥	١٠%	٢,٢%	٥٢٩١,٣٦
									٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٨	٨%	١١,٢%	٢١١٢٢,١٥
									٢٠٢٢/٠٩/٠١	٣٠	٩%	١٣,٢%	٢٦٦٩٠,٩٠
									٢٠٢٢/١٠/٠١	٣١	٩%	١٣,٦%	٢٨٣٥٧,٥٢
									٢٠٢٢/١١/٠١	٣٠	٩%	١٧,٠%	٣٤٥١٠,٢١
									٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	٩%	٢٠,٢%	٤٢٢٢٥,٥١
									٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	٩%	٢٥,٣%	٥٢٩٤٦,٩٨
									٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	٨%	٢١,٧%	٤٠٩٨١,١٩
									٢٠٢٣/٠٣/٠١	٦١	١٨%	٢٢,١%	٩١٠٣٨,٥٤
									٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	٩%	٢١,٥%	٤٥٠٢٢,٤٢
									٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	٩%	٢٠,٨%	٤٢١٧٩,١٥
									٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	١%	٢٠,٨%	٧٠١٧,٣٣
									٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٠٩	٦٢%	٠,٩%	٣٣٤٩,٦٩
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣ م	٢٦٥,٠٠	٢٢٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧	٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٠٩	٦٢%	٠,٩%	١٣٠٣١,٠٢
									٢٠٢٣/٠٣/٠١	٦١	١٨%	١,٤%	١٤٣٨,٧٠
									٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	٩%	١,٥%	٧٩٠,٩٦
									٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٥	١٠%	٢,٢%	١٣٦٠,١٧
									٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٨	٨%	١١,٢%	٥٤٢٩,٥٥
									٢٠٢٢/٠٩/٠١	٣٠	٩%	١٣,٢%	٦٨٦١,٠٢
									٢٠٢٢/١٠/٠١	٣١	٩%	١٣,٦%	٧٢٨٩,٤٣
									٢٠٢٢/١١/٠١	٣٠	٩%	١٧,٠%	٨٨٧١,٠١
									٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	٩%	٢٠,٢%	١٠٨٥٤,٢٦
									٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	٩%	٢٥,٣%	١٣٦١٠,٢٧
									٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	٨%	٢١,٧%	١٠٥٣٤,٤١
									٢٠٢٣/٠٣/٠١	٦١	١٨%	٢٢,١%	٢٣٤٠١,٨٨
									٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	٩%	٢١,٥%	١١٥٧٣,٢٢
									٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	٩%	٢٠,٨%	١٠٨٤٢,٣٥
									٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	١%	٢٠,٨%	١٨٠٣,٨٤
									٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٠٩	٦٢%	٠,٩%	١٣٥٠٢,١٦
١٠	بالطن توريد وقطع وثني ورش ورص وترتيب وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافة وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١٠٠,٠٠	٢٣٥٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧	٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٠٩	٦٢%	٠,٩%	١٣٥٠٢,١٦
									٢٠٢٣/٠٣/٠١	٦١	١٨%	١,٤%	٥٧٩٩,٢٠
									٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	٩%	١,٥%	٣١٨٨,٢٧
									٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٥	١٠%	٢,٢%	٥٤٨٢,٦٧
									٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٨	٨%	١٧,٤%	٣٣٩٩٠,٤٨
									٢٠٢٢/٠٩/٠١	٦١	١٨%	١٩,٦%	٨٣٥٧٨,٦٦
									٢٠٢٢/١١/٠١	٣٠	٩%	٢٤,٠%	٥٠٤٣٤,٩٢
									٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	٩%	٥٥,٢%	١١٩٦٩٢,٨٦
									٢٠٢٣/٠٢/٠١	٥٩	١٨%	٦٣,٢%	٢٦٠٨٦٥,٤٣
									٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	٩%	٨٦,٤%	١٨٧٢٦٩,٦٣
									٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٩٦	٢٩%	١١٤,٠%	٧٦٥٢٦٢,٦٤
									٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٠٩	٦٢%	٠,٩%	١٣٥٠٢,١٦
									٢٠٢٣/٠٣/٠١	٦١	١٨%	١,٤%	٥٧٩٩,٢٠
									٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	٩%	١,٥%	٣١٨٨,٢٧
									٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٥	١٠%	٢,٢%	٥٤٨٢,٦٧
									٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٨	٨%	١٧,٤%	٣٣٩٩٠,٤٨

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر-

جنوب سيناء

مهندس / احمد الطحان

التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة

م / احمد عراقي

التوقيع :

مدير مشروع الهيئة

م / شريف مصطفى صدقي

التوقيع :

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية

اد / حسين عقيل

التوقيع :

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م / احمد مصطفى عبد العزيز

التوقيع :



٢٠٢٢/١٠/١٣	تاريخ موافقة امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٣	تاريخ مستخلص ٣
٢٠٢٣/٠٧/٠٥	تاريخ مستخلص ٤

الرقم القياسي للخصائص	أكتوبر-٢١	أغسطس-٢٢	سبتمبر-٢٢	أكتوبر-٢٢	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣	فبراير-٢٣	مارس-٢٣	أبريل-٢٣	مايو-٢٣	يونيو-٢٣	يوليو-٢٣
سولار	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمكت	١٦١,٦	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٧٧,٥	٢٧٣,٨	٢٧٣,٦
حديد	٣٣١,٨	٤٢٠,٤	٤٣١,٨	٤٥٤,٥	٤١٣,٦	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
بيكوميون	٤٣٦,٣	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد = قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * معامل 1 * $\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد}}{\text{الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد}}$

رقم البند العدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص					
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني علي البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لتهو العمل كاملا مما جميعة طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	م٢	٢٧٥٥,٠٠	٥٠,٠	سولار	٥%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٩	٦٢%	٣٩٥,٧٣					
						٥%	٣٢٣,٧٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٦١	١٨%	١٦٩,٩٧					
						٥%	٣٢٣,٧٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	٩%	٩٣,٤٤					
						٥%	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٣٥	١٠%	١٦٠,٦٩					
						٣٠%	٤٣٦,٣٠	٥٦٦	٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٩	٦٢%	٧٦٤١,٤٣					
					بيتومين	٣٠%	٤٣٦,٣٠	٦٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	١٢٧	٣٨%	٦٦٤٨,٢٠					
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردي طبقا للمر صفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لانتهاء العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٠,٠٠	٢٣٠,٠	سولار	٥%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٩	٦٢%	٠,٠٠					
						٥%	٣٢٣,٧٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٦١	١٨%	٠,٠٠					
						٥%	٣٢٣,٧٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	٩%	٠,٠٠					
						٥%	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٣٥	١٠%	٠,٠٠					
						١٥%	١٦١,٦٠	٢٢١,٨٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٨	٨%	٠,٠٠					
					١٥%	١٦١,٦٠	٢٣٢,٦٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٩%	٠,٠٠						
					١٥%	١٦١,٦٠	٢٣٤,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٩%	٠,٠٠						
					١٥%	١٦١,٦٠	٢٥٣,٤٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٩%	٠,٠٠						
					١٥%	١٦١,٦٠	٢٧٠,٣٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	٩%	٠,٠٠						
					١٥%	١٦١,٦٠	٢٩٧,٩٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٩%	٠,٠٠						
					١٥%	١٦١,٦٠	٢٧٨,٤٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٨%	٠,٠٠						
					١٥%	١٦١,٦٠	٢٨٠,٧٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٦١	١٨%	٠,٠٠						
					١٥%	١٦١,٦٠	٢٧٧,٥٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	٩%	٠,٠٠						
					١٥%	١٦١,٦٠	٢٧٣,٨٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٩%	٠,٠٠						
					١٥%	١٦١,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	١%	٠,٠٠						
					١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الديش سمك ٥٠ سم طبقا للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠كجم/م٣ والسعر يشمل كل مايلزم لانتهاء العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	١٠٠,٠٠	٣٢٦,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٩	٦٢%	٣٧٤,٦١
											٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٦١	١٨%	١٦٠,٩٠
٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١							٣١	٩%	٨٨,٤٦					
٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥							٣٥	١٠%	١٥٢,١١					
٣٠%	١٦١,٦٠	٢٢١,٨٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٤	٢٠٢٢/٠٨/٣١							٢٨	٨%	٣٠٣,٦١					
٣٠%	١٦١,٦٠	٢٣٢,٦٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠						٣٠	٩%	٣٨٣,٦٥						
٣٠%	١٦١,٦٠	٢٣٤,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١						٣١	٩%	٤٠٧,٦١						
٣٠%	١٦١,٦٠	٢٥٣,٤٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠						٣٠	٩%	٤٩٦,٠٥						
٣٠%	١٦١,٦٠	٢٧٠,٣٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١						٣١	٩%	٦٠٦,٩٥						
٣٠%	١٦١,٦٠	٢٩٧,٩٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١						٣١	٩%	٧٦١,٠٥						
٣٠%	١٦١,٦٠	٢٧٨,٤٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨						٢٨	٨%	٥٨٩,٠٦						
٣٠%	١٦١,٦٠	٢٨٠,٧٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠						٦١	١٨%	١٣٠٨,٥٨						
٣٠%	١٦١,٦٠	٢٧٧,٥٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	٩%	٦٤٧,١٥											
٣٠%	١٦١,٦٠	٢٧٣,٨٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٩%	٦٠٦,٢٨											
٣٠%	١٦١,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	١%	١٠٠,٨٧											
فقط اثنان مليون ومائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون جنيهاً واثنان وتسعون قرشاً لا غير													٢,١٩١,٢٤١,٩٢					
الإجمالي :																		

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر-

جنوب سيناء
مهندس / احمد الطاهر
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع:

مدير مشروع الهيئة
م/ شريف مصطفى صدقي
التوقيع :

مهندس الهيئة
د/ محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
ا.د / حسين عقيل
التوقيع: ح / حامد

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
د / احمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :