

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,,

- بخصوص عملية: اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق حتي الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بربخ) .
- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٢) للعملية عالية.
- تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة
- عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦
- بمبلغ: ٢٩٦٧١٣٩,٦١ جنيهاً (فقط مليونان وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون جنيهاً مصرياً وواحد وستون قرشاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٤.
- مع التفضل بالعلم بانه تم احتساب قيمة فروق الأسعار للأعمال الصناعية طبقاً لخطاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري (مرفق ١) وطبقاً للفتوي الصادرة باحتساب قيمة فروق الأسعار من تاريخ موافقة اسناد مجلس الوزراء للعملية (مرفق ٢).
- برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بالآزم نحو المراجعة والصرف للفرقة في حاله الاستحقاق مع مراعاة ما سبق صرفه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤ / ٥ / ٢

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/
أحمد الطمان

٢٠٢١/١٠/١٣	تاريخ موافقة امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٢/١٥	تاريخ مستخلص ١
٢٠٢٢/٠٧/٠٤	تاريخ مستخلص ٢

الرقم القياسي للعناصر	أكتوبر-٢١	فبراير-٢٢	مارس-٢٢	أبريل-٢٢	مايو-٢٢	يونيو-٢٢	يوليو-٢٢
سولار	٣٢٣,٧	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٥٣,٦
اسمنت	١٦١,٦	١٧٧,٥	٢٣٢,٣	٢٢٢	٢٠٨,١	٢٠٧,٢	٢١٧,٥
حديد	٣٣١,٨	٣٤٣,٢	٤٤٣,٢	٤٦٥,٩	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥	٤٠٩,١
بيتومين	٤٣٦,٣	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٩٠,٥	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	مامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	أعمال تنفيذ جسات حتى عمق ٢م والفئة تشمل إجراء الإختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	م.ط	٠,٠٠	٢٠٠,٠	سولار	%١٠	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٤٤	%٣٢	%٠,١	٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة وأعمال الدبش الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف												
٢-أ	دبش أو خرسانة عادية	م	٣	٠,٠٠	٧٥,٠	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٩١	%٦٥	%٠,٣	٠,٠٠
٢-ب	خرسانة مسلحة	م	٣	١١٠٠	١٥٠,٠	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٩١	%٦٥	%٠,٣	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزع اي مياه تظهر أثناء الحفر وسند جوانب الحفر عند لازم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الي المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٣	٠,٠٠	٤٥,٠	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٤	%٣	%٠,٩	٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) أو مايمثلها طبقا لتقرير الإستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسيوية بسبك لايزيد عن ٢٥سم بعد الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة ولايتم ردم الطبقة التي تليها إلا بعد التأكد من من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة المعتمد وطبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م	٣	٠,٠٠	٢٥٠,٠	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٩١	%٦٥	%٠,٣	٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد ووردم رمال نظيفة او تربة زلطية مودة من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البرايخ وعند المداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسبك لايزيد عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهـو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م	٣	٢٦٠٠,٠٠	١٢١,٠	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٤	%٣	%٠,٣	٢٥٢,٢٧
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه عاديه تنفذ أسفل الخرسانه المسلحه للأساسات والبلاطات الانتقاليه حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم/٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسويه السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م	٣	١٥٠٠,٠		%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٤	%٣	%٠,٩	٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم/٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م	٣	١٩٢٠	٢٣٠٠,٠	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٤	%٣	%٠,٩	٠,٠٠

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء

م/ أحمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة

م/ أحمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة

م/ شريف مصطفى صدقي
التوقيع :

مهندس الهيئة

م/ محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية

اد / حسين عقيل
التوقيع :

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م / أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

تحريرا في

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

٢٠٢٢/٩/٥

٢٠٢١/١٠/١٣	تاريخ موافقة امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٢/١٥	تاريخ مستخلص ١
٢٠٢٢/٠٧/٠٤	تاريخ مستخلص ٢

الرقم القياسي للعناصر	أكتوبر-٢١	فبراير-٢٢	مارس-٢٢	أبريل-٢٢	مايو-٢٢	يونيو-٢٢	يوليو-٢٢
سولار	٣٢٣,٧	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٥٣,٦
اسمنت	١٦١,٦	١٧٧,٥	٢٣٢,٢	٢٢٢	٢٠٨,١	٢٠٧,٢	٢١٧,٥
حديد	٣٣١,٨	٣٤٣,٢	٤٤٣,٩	٤٦٥,٩	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥	٤٠٩,١
بيتومين	٤٣٦,٣	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٩٠,٥	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقاً للتعاقد قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص × سعر البند * (معامل 1 * الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ٣	٣٤٠,٠٠	٢٧٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣٢%	٠,١%	٣٦٨,٠٦	
						١٠%	٣٢٣,٧٠	٣٣٢	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٦٥%	٠,٣%	١٥٤١,٠١	
						١٠%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	٠,٩%	٢٤٤,٠١	
					اسمنت	٣٠%	١٦١,٦٠	١٧٧,٥٠	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٩%	٣,٠%	٢٥٣٤,٢٤	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٣٢,٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٢%	١٣,١%	٢٦٨٧١,٣١	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٢٢,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٢%	١١,٢%	٢٢٢١٦,٠١	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٠٨,١٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٢%	٨,٦%	١٧٦٧٣,٤٩	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٠٧,٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٢%	٨,٥%	١٦٧٧٢,٣٥	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢١٧,٥٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	١٠,٤%	٢٧٤١,٤٥	
						٣٠%	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣٢%	٠,١%	٣٩٢,٥٢	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ٣	٤٤٥,٠٠	٢٢٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣٢%	٠,١%	٣٩٢,٥٢	
						١٠%	٣٢٣,٧٠	٣٣٢	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٦٥%	٠,٣%	١٦٤٣,٤١	
						١٠%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	٠,٩%	٢٦٠,٢٣	
					أسمنت	٣٠%	١٦١,٦٠	١٧٧,٥٠	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٩%	٣,٠%	٢٧٠,٢٦٤	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٣٢,٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٢%	١٣,١%	٢٦٨٥٦,٨٨	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٢٢,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٢%	١١,٢%	٢٣٦٩٤,٢٣	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٠٨,١٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٢%	٨,٦%	١٨٨٤٧,٨٨	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٠٧,٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٢%	٨,٥%	١٨٨٨٦,٨٥	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢١٧,٥٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	١٠,٤%	٢٩٢٣,٦١	
						٣٠%	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣٢%	٠,١%	٤٢٣٩,٩٤	
١٠	بالطن توريد وقطع وبني ورش ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافة وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٤٥٠,٠٠	٢٣٥٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣٢%	٠,١%	٣٩٢,٥٢	
						١٠%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	٠,٩%	٢٨١٠,٩٦	
						٦٥%	٣٣١,٨٠	٣٤٣,٢	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٩%	٢,٢%	٢٢٠,٨٧,٧١	
					حديد	٦٥%	٣٣١,٨٠	٤٤٣,٢	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٢%	٢١,٨%	٥١٤٦٩٤,٣٩	
						٦٥%	٣٣١,٨٠	٤٦٥,٩	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٢%	٢٦,٣%	٥٩٩٥٨٧,٥٢	
						٦٥%	٣٣١,٨٠	٤٥٤,٥	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٤٤%	٢٤,٠%	١١٥٥١٨,٩٤	
						٦٥%	٣٣١,٨٠	٤٠٩,١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	١٥,١%	٤٦٠,٨٣,١٤	
						٦%	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣٢%	٠,١%	٥٣,٦٣	
						٥%	٣٢٣,٧٠	٣٣٢	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٦٥%	٠,١%	٢٢٤,٥٢	
						٥%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	٠,٥%	٣٥,٥٥	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهـ العمل كاملاً مما جمية طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	م ٢	٥٣٥٠,٠٠	٥٠,٠	سولار	٥%	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣٢%	٠,١%	٥٣,٦٣	
						٥%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	٠,٥%	٣٥,٥٥	
						٣٠%	٤٣٦,٣٠	٤٨٧,١	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٣٢%	٣,٥%	٢٩٥٧,٧٥	
					بيتومين	٣٠%	٤٣٦,٣٠	٤٩٠,٥	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٢%	٣,٧%	٢١٥١,٦٢	
						٣٠%	٤٣٦,٣٠	٥٦٦	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٤٧%	٨,٩%	١١١٥٥,٧٤	
						٠%	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣٢%	٠,١%	٠,٠٠	
						٠%	٣٢٣,٧٠	٣٣٢	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٦٥%	٠,١%	٠,٠٠	
						٠%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	٠,٥%	٠,٠٠	
						اسمنت	١٥%	١٦١,٦٠	١٧٧,٥٠	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٩%	١,٥%	٠,٠٠
							١٥%	١٦١,٦٠	٢٣٢,٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٢%	٦,٦%	٠,٠٠
١٥%	١٦١,٦٠	٢٢٢,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٢%		٥,٦%	٠,٠٠						
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردى طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ٢	٠,٠٠	٢٣٠,٠	اسمنت	١٥%	١٦١,٦٠	٢٠٨,١٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٢%	٤,٣%	٠,٠٠	
						١٥%	١٦١,٦٠	٢٠٧,٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٢%	٤,٢%	٠,٠٠	
						١٥%	١٦١,٦٠	٢١٧,٥٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	٥,٢%	٠,٠٠	
						٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣٢%	٠,٣%	٠,٠٠	
						٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٣٢	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٦٥%	٠,٥%	٠,٠٠	
						٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	١,٨%	٠,٠٠	
					سولار	٣٠%	١٦١,٦٠	١٧٧,٥٠	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٩%	٣,٠%	٠,٠٠	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٣٢,٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٢%	١٣,١%	٠,٠٠	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٢٢,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٢%	١١,٢%	٠,٠٠	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٠٨,١٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٢%	٨,٦%	٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الديش سمك ٥٠ سم طبقاً للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ كجم/م ٣ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ٣	٠,٠٠	٣٢٦,٠	اسمنت	٣٠%	١٦١,٦٠	٢٠٧,٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٢%	٨,٥%	٠,٠٠	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢١٧,٥٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	١٠,٤%	٠,٠٠	
						سولار	٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣٢%	٠,٣%	٠,٠٠
							٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٣٢	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٦٥%	٠,٥%	٠,٠٠
							٢٠%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٣%	١,٨%	٠,٠٠
							٣٠%	١٦١,٦٠	١٧٧,٥٠	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٩%	٣,٠%	٠,٠٠
					اسمنت	٣٠%	١٦١,٦٠	٢٣٢,٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٢%	١٣,١%	٠,٠٠	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٢٢,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٢%	١١,٢%	٠,٠٠	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٠٨,١٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٢%	٨,٦%	٠,٠٠	
						٣٠%	١٦١,٦٠	٢٠٧,٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٢%	٨,٥%	٠,٠٠	
فقط اثنان مليون وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون جنيهاً وواحد وستون قرشاً لا غير														
الإجمالي :														
٢,٩٦٧,١٣٩,٦١														