

رقم البند	نوع العمل	اللغات		الوحدة	الكمية بالمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
أولاً : أعمال الكبارى																
أ - أعمال البير																
9	بالمتر المكعب تكسير و إزالة طبقات أسفلت والأساس اسفل الاسفلت المتعارض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	0	114	م3	3000	850	-850	0	جارى	0	0			0	0	1-المكاتب و غرفة الاجتماعات متواجدة. 2-المهندسون و المراقبون متواجدون . 3-لوحات المشروع متواجدة. 4- الحد الأدنى من المعدات متواجد. 5- التقارير النصف شهرية و الشهرية متواجدة . 6- التقرير المبدئي متواجد . 7-اجراءات تأمين سلامة المرور متواجدة. 8- الامن الصناعي متواجد. 9- وثيقة التأمين سارية حتي تاريخ المستخلص . 10- السيارات تراجع بمعرفة الإدارة.
16	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسرات و البيوثومين الصلب 70/60 المطابق للمواصفات	0	124.45	م2	30000	900	0	900	جارى	0	0			112005	0	
22	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية															
أ-22	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	0	760	م.ط	19000	12350	-12350	0	جارى	0	0			0	0	
ب-22	علاوة اجهاد تربة اكبر من 125 كجم/سم2 واقل من 400 كجم/سم2	0	712.50	م.ط	2850	600	-600	0	جارى	0	0			0	0	
ج-22	علاوة اجهاد تربة اكبر من 400 كجم/سم2 واقل من 600 كجم/سم2	0	1045	م.ط	1140	130	-130	0	جارى	0	0			0	0	
25	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للفواعد المسلحة بالمعق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونظفها خارج الموقع															
أ-25	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	0	95	م3	135000	10000	-10000	0	جارى	0	0			0	0	
ب-25	علاوة اجهاد تربة اكبر من 125 كجم/سم2 واقل من 250 كجم/سم2	0	114	م3	20250	1600	-1600	0	جارى	0	0			0	0	
ج-25	علاوة اجهاد تربة اكبر من 250 كجم/سم2 واقل من 500 كجم/سم2	0	209	م3	8100	900	-900	0	جارى	0	0			0	0	
26	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للفواعد المسلحة بالمعق المطلوب فى جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتنويعها داخل الموقع لاعادة الردم بها داخل الموقع															
أ-26	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	0	76	م3	15000	14900	-14900	0	جارى	0	0			0	0	
33	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية ويتم تصميم الخطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاقل اجهاد التكرس عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 واستخدام اضافات خاصة															
أ-33	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	0	5700	م.ط	80000	25950	-25950	0	جارى	0	0			0	0	
ب-33	علاوة اجهاد تربة اكبر من 125 كجم/سم2 واقل من 400 كجم/سم2 و RQD اقل من 20 %	0	2850	م.ط	12000	2000	-2000	0	جارى	0	0			0	0	
ج-33	علاوة اجهاد تربة اكبر من 400 كجم/سم2 واقل من 600 كجم/سم2 و RQD اقل من 20 %	0	4750	م.ط	4800	380	-380	0	جارى	0	0			0	0	
د-33	علاوة اجهاد تربة اكبر من 601 كجم/سم2 و حتى 800 كجم /سم2 و RQD اقل من 20 %	0	8550	م.ط	4800	15	-15	0	جارى	0	0			0	0	
37	بالعد عمل تجربة تحميل على خاروق غير عامل ويشطف الحمل التصميمي (200%) واللغة تشمل الانواح المعنية الموقفة والجهزة القياس والمعدات و الردم او البيلوكات الخرسانية أو اى وسيلة تحميل اخرى اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب															
أ-37	قطر 120 سم	0	760000	عدد	1	1	-1	0	جارى	0	0			0	0	
39	بالعد عمل تجربة تحميل على خاروق عامل حمل التجريبية (150 %) من الحمل التصميمي واللغة تشمل الانواح المعنية الموقفة والجهزة القياس والمعدات والمعاد و الردم أو البيلوكات الخرسانية															
أ-39	قطر 120 سم	0	617500	عدد	27	5	-5	0	جارى	0	0			0	0	
41	بالعد عمل اختبار"Sonic Coring Tests" على طول الخاروق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق -															
أ-41	قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة .	0	100700	عدد	100	17	-17	0	جارى	0	0			0	0	
د-41	بقطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel	0	38000	عدد	270	66	-66	0	جارى	0	0			0	0	
42	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3.	0	1520	م3	8500	1865	-1865	0	جارى	0	0			0	0	
43	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة و تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن 450 كجم/سم2. .	0	2850	م3	90000	13550	-13550	0	جارى	0	0			0	0	
أ-43	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III شامل عزل الفرم المعنية من الخارج و استخدام التلجج و المواد الباردة اثناء انتاج الخرسانة للتحكم فى درجة حرارة الخرسانة اثناء الصب.	0	475	م3	90000	5000	-5000	0	جارى	0	0			0	0	
44	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاضدء و التجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه باجهاد لايق عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنتى لايق عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة والبندلايشمل حديد التسليح .															
أ-44	ارتفاع من 6.01 م حتى 9 م	0	3705	م3	10000	145	-145	0	جارى	0	0			0	0	
ج-44	ارتفاع من 9.01 الى 12 متر .	0	3895	م3	31500	1750	-1750	0	جارى	0	0			0	0	
د-44	ارتفاع من 12.01 م حتى 15 م	0	4085	م3	6600	190	-190	0	جارى	0	0			0	0	
هـ-44	ارتفاع اعلى من 15 متر(حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج) . .	0	4275	م3	15000	2650	-2650	0	جارى	0	0			0	0	
49	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط المسادة حتى ارتفاع 6 متر مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى والمقومة المميزة للمكعب القياس للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة لاقل عن 350كجم/سم2 والا يقل محتوى الاسمنت عن 450كجم/م3	0	3000	م3	15500	360	-360	0	جاري	0	0			0	0	
50	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العلية للقطار	0	25175	طن	67000	6336	-6336	0	جارى	0	0			0	0	
55	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من البيوثومين والدهان وجهان على البارد	0	57	م2	78000	7250	-7250	0	جارى	0	0			0	0	
إجمالي أعمال البير																
تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة 85 % لحين المفاوضات وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس /رئيس الهيئة.....(1) .																
95204.25																

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني م / رانيا احمد ابراهيم	الشركة المنفذة - مدير المشروع م / رمضان عطيه	الاستشاري العام شركة سيسترا SYSTRA	الهيئة العامة للطرق و الكباري -مدير المشروع م / راشد شحاته	مدير عام المشروعات	م / جهاد محمد سعد	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	م / نصر محمد نصر طيبخ	التوقيع :	م / نصر محمد نصر طيبخ	مدير عام الشئون المالية و الادارية رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية ا/ مصطفى عبد الجواد	قرش جنيه	أقر بان هذا الحساب صحيح و مشيوط و أن المبالغ المعقده بظهوره و قدرها سبق صرفها للمقاول..... المحاسب /..... تحريرا في/...../..... قرش جنيه بدفع للمقاول مبلغ ملاحظة اللغات : غير الواردة بصك الشروط و اعتنتت من يعتمد ..
---	--	--	--	---------------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------------------	--	------------------------	--

مدير الانشاءات
 (مسار القطار من كم 149+000 الي كم 156+480)

مدير المشروع
 المسار داخل المحطة

مدير الانشاءات
(مسار القطار من كم 149+000 الى كم 156+480)



عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم (149+000) حتي كم (157+000) ضمن أعمال مشروع خط القطار الكهربائي السريع
(السخنة -العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب

العقد رقم : 1004 / 2022 / 2023

مستخلص رقم (13) من بدء العملية إلى 31 / 03 / 2024



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية



الهيئة العامة
للطرق والكباري

رقم البند	نوع العمل	الفاصل		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل المسابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	

أولاً : أعمال الكبارى

أ - أعمال البر

مدير الانشاءات
(مسار القطار من كم 149+000 الى كم 156+480)