

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)براىخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٨) من ٠١-مارس-٢٠٢٤ حتى ٣١-مارس-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩٢٥٥,٠٠	جارى	٧,٤٥٣,٤٢١,٧٠		٧,٤٥٣,٤٢١,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايخ	م٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع ..	م٣	١٠١,٦٣	٨٧٩٧٠,١	٦٩٣٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٩٩٠,٠٠	جارى	٧١٠,٣٩٣,٧٠		٧١٠,٣٩٣,٧٠	عدد (٢) مراقب موجود
١-٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد(٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد وردم من ناتج الحفر حول الاساسات	م٣	٥٠,٤٥	١٠٧٠	١٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	جارى	٥٣,٩٨١,٥٠		٥٣,٩٨١,٥٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م٣	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
١-٣٦	بالمتر الطولى أعمال الخوزيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٩٨٩٥	٣٣٤٤٠,٠٠	١٥٦٥,٠٠	٣٥٠٥,٠٠	جارى	٢٢٤,٣٨٥,٥٥٠,٥٠		٢٢٤,٣٨٥,٥٥٠,٥٠	المكتب موجود
٤٠- أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠	جارى	٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠	١٣٠,٤٨٢,٧٣	٢,٤٧٩,١٧١,٨٧	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٨٤,٠٠	٩,٠٠	٩٣,٠٠	جارى	٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠		٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٢٣٠,٠٠	١٥,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠		٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠	١٥٠٥٥,٠٠	٧٠,٠٠	١٥١٢٥,٠٠	جارى	٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠		٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ٦ م	م٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٣٠,٠٠	٥,٠٠	١٥٣٥,٠٠	جارى	٦,٢٥٢,٢٦٩,٩٠	٦١,٠٠٠,٠٠	٦,١٩١,٢٦٩,٩٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٣٣٥,٠٠	١٠,٠٠	٣٣٤٥,٠٠	جارى	١٤,٢٣٥,٦٠٧,٤٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	١٤,٢٣٥,٦٠٧,٤٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكثاف ارتفاع حتى ١٢ م	م٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	جارى	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠		١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٢١٥٠,٠٠	٦٧٠,٠٠	٢٨٢٠,٠٠	جارى	٢٥,١٨٨,٤٠٩,٢٠	٢٩٩,٢٢٤,٠١	٢٤,٨٨٩,١٨٥,١٩	
٤٨-ب	بالمترالطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	٣٠,٠٠	٤٥٥,٠٠	٤٨٥,٠٠	جارى	٣,١١٣,٣٢١,٧٠	٧٧٨,٣٣٠,٤٣	٢,٣٣٤,٩٩١,٢٨	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورض حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣٩٦٣٠	١٠١٦٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	١١٤٢٥,٠٠	جارى	٤٧٤,٠٦٠,٨٣٨,٢٥	٢٣٧,٠٣٠,٤٢	٤٧٣,٨٢٣,٨٠٧,٨٣	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٢٠٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠	٣٧٠,٠٠٠	جارى	٤٥,٠٩٢,١٦٢,٧٠	٨٦٥,٢٨٢,٠٤	٤٤,٢٢٦,٨٨٠,٦٦	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٣٧٠,٥٠٠	٠,٠٠	١٣٧٠,٥٠٠	جارى	٨٧٧,٢٥٧,٠٥		٨٧٧,٢٥٧,٠٥	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٤٢٢٧٥٠,٠٠	١٩٨	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٨,٤٥٥,٠٠٠,٠٠	١,٢٦٨,٢٥٠,٠٠	٧,١٨٦,٧٥٠,٠٠	
٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Guided Spherical Bearing	عدد	٤٠٨٥٠٠,٠٠	٣٩٦	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	١٦,٣٤٠,٠٠٠,٠٠	٢,٤٥١,٠٠٠,٠٠	١٣,٨٨٩,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٣٨٩٥٠٠,٠٠	١٩٨	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٧,٧٩٠,٠٠٠,٠٠	١,١٦٨,٥٠٠,٠٠	٦,٦٢١,٥٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة بأستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠		٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاتل

تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب /

قرش جنيه على الحساب

ينفع المقاتل مبلغ نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الواردة يصك الشروط وأعتمدت من

يعتمد مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمود سامى

م / محمود مجدى

م / محمد محسن

مدير عام المشروعات

م /جهد محمد

استشارى المالك


شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدى أبو شادى

م / لويس سوسة

م/ شريف الوقاد

المقاتل



عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)براىخ ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "
عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٨) من ٠١-مارس-٢٠٢٤ حتى ٣١-مارس-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠٠	جارى	٢٧,٠٧٥,٠٠	٤,٠٦١,٢٥	٢٣,٠١٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	٠,٠٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠٠	جارى	٧٩,٤٢٠,٠٠	١١,٩١٣,٠٠	٦٧,٥٠٧,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٧٦,٠٠٠,٠٠	٢٤,٣٢٠,٠٠	٥١,٦٨٠,٠٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالير ارتفاع حتى ٩م	م٣	٤٨١٦,٨١	١٤٠٠٠	٧٣٦٥,٠٠	٦٨٠٥,٠٠	١٤١٧٠,٠٠	جارى	٦٨,٢٥٤,١٩٧,٧٠		٦٨,٢٥٤,١٩٧,٧٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براىخ)	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات												
٥٠	بالطن توريد وتريبط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالير	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣٩٦٣٠	١٦٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠	جارى	٢٩,٠٤٥,٣٠٣,٠٠	١١,٦١٨,١٢١,٢٠	١٧,٤٢٧,١٨١,٨٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	جارى	٣,٠٤٦,٧٦٧,٧٥	١,٢١٨,٧٠٧,١٠	١,٨٢٨,٠٦٠,٦٥	
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٤٢٢٧٥٠,٠٠	١٩٨	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Guided Spherical Bearing	عدد	٤٠٨٥٠٠,٠٠	٣٩٦	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٣٨٩٥٠٠,٠٠	١٩٨	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال(جارى ٨)											
	اجمالى قيمة المستخلص ...											
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق											
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٨)											

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	قرش جنيه أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها تحريراً فى / / ٢٠٢٢ قرش جنيه يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من مدير المصلحة	م / محمد محسن	م / محمود مجدى	م / محمود سامى	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / حمدى أبو شادى م / لويس سوسة م / شريف الوقاد	المقاول مدير المكتب الهندسى م / محمد رضا عطية SAMCO م / محمد / صلاح صبرى (HSR)
م / نصر محمد نصر طبيخ				مدير عام المشروعات م / جهاد محمد		