

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية: تنفيذ اعمال الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة (مرحلة ثانية)
ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم.

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (١).

تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

عقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٨٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٨.

بقيمة: ٩٢٧٣٦٧٤ جنية (فقط تسعة ملايين ومئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وستمئة واربعه وستون جنيها مصريا لا غير)
وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠٧.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥ / ٤ / ٨

مرفقات عدد: ()

مستخلص اصل + ٣ صور

استمارة ٥٠ ع.ح

محضر استلام الموقع

بيان اعمال

حصر الاعمال

التجارب المعملية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان



محضر إستلام موقع

إيماءا إلى عقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٨٩) بتاريخ ١٨-٠٣-٢٠٢٥ م

عملية: تنفيذ إعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة (مرحلة ثانية)
ضمن اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة و لطريق الدائري حول ميناء السويس بطول ٦٠ كم.

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٣/ ٠٣/ ٢٠٢٥ و بحضور كلا من:

١- المهندس / محمد سامي
مدير المشروع بالمنطقة الحادية عشر – جنوب سيناء.

٢- المهندس / محمد سليمان
مهندس الاشراف بالمنطقة الحادية عشر – جنوب سيناء.

٣- المهندس / أحمد مصطفى
شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

بالمرور المشروع عالية وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأقبل المحضر على ذلك...



التوقيعات:

٣-

٢-

١-



بيان بقيمة التجارب العملية لمعمل المنطقة

تنفيذ اعمال الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة (مرحلة ثانية) ضمن اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / السخنة

تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

مستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٧

رقم التقرير	تاريخ المخول	القيمة الفعلية للتجارب العملية	١٥% مصاريف ادارية	١٤% ضريبة مبيعات	طابع شهيد	قيمة التجارب شاملة
٧	٢٠٢٣/٠٩/١٧	٣٥٠	٥٢,٥٠	٥٦,٣٥	٠,٠٠	٤٥٨,٨٥
ملحق ٧	٢٠٢٣/٠٩/١٧	٣٥٠	٥٢,٥٠	٥٦,٣٥	٠,٠٠	٤٥٨,٨٥
٨	٢٠٢٣/٠٩/١٧	٣٥٠	٥٢,٥٠	٥٦,٣٥	٠,٠٠	٤٥٨,٨٥
ملحق ٨	٢٠٢٣/٠٩/١٧	٣٥٠	٥٢,٥٠	٥٦,٣٥	٠,٠٠	٤٥٨,٨٥
ملحق ٩	٢٠٢٣/٠٩/١٧	٣٥٠	٥٢,٥٠	٥٦,٣٥	٠,٠٠	٤٥٨,٨٥
٣٤	٢٠٢٤/١٢/١٠	١٧٥٠	٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	٥,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
٣٥	٢٠٢٤/١٢/١٠	٢١٢٥	٠,٠٠	٢٩٧,٥٠	٥,٠٠	٢٤٢٧,٥٠
ملحق ٣٥	٢٠٢٤/١٢/١٠	٢٨٧٥	٠,٠٠	٤٠٢,٥٠	٥,٠٠	٣٢٨٢,٥٠
٥٩	٢٠٢٥/٠٢/٠٦	١٧٥٠	٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	٥,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
ملحق ٥٩	٢٠٢٥/٠٢/٠٦	٢٥٠٠	٠,٠٠	٣٥١,٠٠	٥,٠٠	٢٨٥٥,٠٠
الاجمالي		١٢٧٥٠	٢٦٢,٥٠	١٨٢١,٧٥		١٤٨٥٩,٢٥

تحريرا في: ٢٠٢٥/ /

رئيس المعمل

م/محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

احمد الطحان

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية : تنفيذ اعمال انشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس / السخنة (مرحلة ثانية) ضمن اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة و لطريق الدائري حول ميناء السويس بطول ٦٠ كم
تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات و التجاره
عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٨٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٨
مستخلص جاري رقم ١

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتى ٢٠٢٥/٠٤/٠٧

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	كمية المقاييسه	مقدار العمل المسابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن جنية	إستقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادته تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيداً بالهراسات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣١,١٥	م ^٣	٧٦٠	٠,٠٠	٧٦٠,٠٠	٧٦٠,٠٠		٢٣٦٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦٧٤,٠٠	١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير المبندى والبرنامج الزمنى متواجد ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فنى تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- وثيقة التأمين متواجدة. ٩- يتم خصم مبلغ و قدره (١٤٨٥٩,٢٥) جنية قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة .
٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار (١٦ Ø 10) / م.ط. ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١,٥٠٠,٠٠	م.ط	٨,٧٩٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠		٥٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار (٦ Ø 16) / م.ط. ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١,٠٠٠,٠٠	م.ط	٤,٠٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠		٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل السعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٠,٠٠	م ^٢	٢٣,٢٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
الإجمالي									٩,٢٧٣,٦٧٤,٠٠			
فقط تسعة ملايين ومائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وستمئة وأربعة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير												

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء

مدير إدارة المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م / أحمد مصطفى عبد العزيز

التوقيع :

م / محمد سليمان

التوقيع :

م / محمد سامي

التوقيع :

م / محمد الشحات

التوقيع :

التوقيع :

