

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٦) .

لعملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بقيمة : ١٨٩٦٧١٧,٦٤ جنيها (فقط مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر جنيهاً مصرياً وأربعة وستون قرشاً لا غير) .

بإجمالي مبلغ : ٢١٤٧٤٧١٠,١٤ جنيها (فقط واحد وعشرون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وعشرة جنيهاً مصرياً وأربعة عشر قرشاً لا غير) .

وذلك حتي تاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريراً في : ٥ / ٧ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٦ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- بيان كميات البيتومين
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع



استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى
قسم : البنك المركزي
المبلغ المستحق إلى : البنك المركزي
الطلبات طيه ، أو : سجل الخصم رقم ٦
عنوان : البنك المركزي
صاحب الحق أو : البنك المركزي
شيك على الخارج : شيك على البنك المركزي فى
يسحب باسم : صاحب الحق أو : البنك المركزي
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

[illegible]

رقم : _____
المقتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

Y.1

(ب) الکاتب المنوط

تقيد فى السجل برقم

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد
نوع الخصم			بيانات			المرفقات
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
١٨٩٦٧١٧٠٦						سجل رقم ٦ حاك على فرع كادية طريق دهيا حم السبع بلسان الم (٤) الى ٢٠١٥ بطون ع كيميس للام لعمارة لان ادلح تفتا
١٨٩٦٧١٧٠٦		إجمالي الأصل				
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي	إضافي	دمغة توقيع	
			قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
			رسم الدفعة			
			صافي القيمة المطلوب صرفها			

المحتم ذو التاريخ

وَجَعَلَ

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

المهتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢. روجع فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة للمنفعة الطلابية الأمريكية ٤٦٠٠٩ من ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(٣) سحب شيك رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 ابن صديق

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(5) أدرج في كشف الشيكات رقم امضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت

شيك

الحوالات

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في — سنة ٧٠

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق .
عقد رقم : (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات بالمشروع يتم
توريدها للهيئة .

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٧ / ٥ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق .

عقد رقم : (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٢ / ١ .

نحيط سيادتكم علما بانه تمت موافقة السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الادارة على استبدال المحملات على العملية عالية
عدد (٣) عمال باستراحة للمهندسين المشرفين على العملية عالية لمدة ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع للعملية عالية
والاستراحة متواجدة (مرفق) .

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٥/٧ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٨

مستخلص رقم (٦) جاري

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ٢٠٢٢ / ٢ / ١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل	٣٥	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد
	مسافة النقل حتى ٢ كم	٤٥	م	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	جاري	٤٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢) المهندسون متواجدون
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٣٠٠	م	١٢٠٠,٠٠٠	١١١٩,٦٤	٢٣١٩,٦٤	جاري	٦٩٥٨٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٥٨٩٢,٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة باستخدام مكاتية كشط الاسفلت	٣٠٠	م	١٢٠٠,٠٠٠	١١١٩,٦٤	٢٣١٩,٦٤	جاري	٦٩٥٨٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٥٨٩٢,٠٠	(٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير كسارات	٢٢٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٥) فني تأمين سلامة المرور متواجد
	مسافة النقل ٢٠ كم	٢٣٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد
	مسافة النقل ٢٥ كم	٢٦٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٧) التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد
	مسافة النقل ٣٥ كم	٢٨٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٨) لاقنات العملية متواجده
	مسافة النقل ٤٥ كم	٣٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٩) بوليصة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠
	مسافة النقل ٥٥ كم	٣٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١٠) يراعى خصم قيمة اقاوة المحاجر
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت	٥٧,٥	م	٦٤٠٠,٠٠٠	١١٨٤٩,٦٠	٧٥٨٤٩,٦٠	جاري	٤٣٦١٣٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٦١٣٥٢,٠٠	(١١) يراعى خصم فروق اسعار البيتومين
٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات	١٨٦٠	طن	١٦٥٠,٠٠٠	٣٠٧,٩٤	١٩٥٧,٩٤	جاري	٣٦٤١٧٦٨,٤٠	٠,٠٠٠	٣٦٤١٧٦٨,٤٠	(١٢) يتم استمرار حجز مبلغ (١٠٠٠٠٠) فقط (مائة الف) جنيها من البند رقم ٧ الخاص بالمطبقة السطحية لحين ظهور نتائج المعمل و نهو الملاحظات
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير	٢٧,٥	م	٦٤٠٠,٠٠٠	١١٨٤٩,٦٠	٧٥٨٤٩,٦٠	جاري	٢٠٨٥٨٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٨٥٨٦٤,٠٠	(١٣) يتم استمرار حجز مبلغ (١٥٠٠٠٠) فقط (مائة الف) جنيها من البند رقم ١٠ الخاص باعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية لحين ظهور نتائج المعمل و نهو الملاحظات
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	١٤٧,٥	م	٦٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٠٠,٠٠٠	جاري	٩٤٤٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٩٣٤٠٠٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانية عادية او مسلحة او ارصعة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع	١٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب برتورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠*٢٥/٢٥	١٦٥	م.ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية	٢٢٥	م	٧٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٥٠,٠٠٠	جاري	١٥٢٦٢٥٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٢٦٢٥٠,٠٠٠	
١١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوية المرورية البيضاء الصاخنة بنظام البقي بسمك لا يقل ٢,٥ مم	٢٣٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢	بالعدد توريد و تركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليكريك بخابور	٥٤,٥	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب عواكس في المخاور الومنيوم ١٠ * ١٠ سم و ارتفاع لا يقل عن ٢ سم	١٤٠	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
اجمالي قيمة بنود العملية الاصلية بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد											٢١٤٧٤٧١٠,١٤
فقط واحد وعشرون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وعشرة جنيهاً مصرية وأربعة عشر قرشاً لا غير											



مدير عام المشروعات
/م/ احمد عزالدين
التوقيع /

مدير المشروع
/م/ اسامه عادل عز الدين
التوقيع /

أقر بصحة ذلك/ المقاول
/م/ محمد عبد الله
التوقيع /

رؤس فوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٤/ ٥ / ٧