

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٤) .

لعملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بقيمة : ١٧١٤٠٧٣,٤٧ جنيها (فقط مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألفاً وثلاثة وسبعون جنيهاً مصرياً وسبعة وأربعون قرشاً لا غير)

بإجمالي مبلغ : ١٧٠٤٢٦٥٣,٤٧ ج.م. جنيها (فقط سبعة عشر مليوناً واثنان وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً مصرياً وسبعة وأربعون قرشاً لا غير)

وذلك حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١٤ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ٥ / ٧ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٥ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٤ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع



في سنة ٧٠

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق .

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣ /١١٥) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات بالمشروع يتم
توريدها للهيئة .

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٧ / ٥ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣ / ١١٥) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ .

نتشرف بالاحاطه بانه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعاليه طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٧ / ٥ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص عملية : تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة اولي)

تنفيذ: شركة النيل العامة للانشاء والطرق

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥)

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم مذكرة ايضاحية ومقايسة معدله للعملية عالية

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٥ / ٧

مرفقات : عدد: ()



مهندس/

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
ملف رقم / /

بخصوص عملية : تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول
(مرحلة اولي)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مذكرة إيضاحية

- رست العملية عالية علي شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق بموجب العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٧ بمبلغ ١٧٣٩٧١١٩,٤٠ جنية (فقط سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة عشر جنيهاً مصرياً وأربعون قرشاً لا غير) .

- تم عمل محضر استلام موقع للعملية عالية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢ .

- تم عمل مقايسة معدله للعملية عالية بنفس الشروط و الاسعار و المواصفات طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعة (مرفق ١).

- مرفق ايضا موافقة الشركة على تنفيذ أعمال المقايسة المعدلة للعملية عالية بنفس الشروط و الاسعار والمواصفات (مرفق ٢).

- تري المنطقة لا مانع لعمل مقايسة معدلة و ذلك لتتماشي الكميات مع الحصر المتوقع تنفيذه علي الطبيعة .

➤ تري المنطقة التفضل بالموافقة على المقايسة المعدلة للعملية عالية .

والامر مفوض لسيادتكم

نأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / / ٢٠٢٤



مهندس /

[illegible]

عملية : تأمين طريق ذهب / شرم الشيخ من أخطار السيول (مرحلة أولى)
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بيان كميات المقايسة المعدلة

ملاحظات	الفرق	كمية المقايسة المعدلة	كمية العقد	البند	رقم البند
طبقا للمتوقع تنفيذه على الطبيعة	٣م ٣١٣٦,١٥٥٨ -	٣م ٧٣٦٣,٨٤٤٢	٣م ١٥٥٠٠	اعمال توريد و تشغيل اترية	١
	٣م ١٤٤٤ +	٣م ٩٨٤٤	٣م ٩٧٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبية	٢
	٣م ٨٦ -	٣م ٠	٣م ٨٦	بالمتر الطولي توريد و انشاء حاجز من الخرسانة (نوجبرسي) و جهين بارتفاع ٩٠ سم	٣
	٣م ٩٠ -	٣م ٠	٣م ٩٠	بالمتر الطولي توريد و انشاء حاجز من الخرسانة (نوجبرسي) و جه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٤

رئيس الإدارة المركزية
احمد الطحان

مهندس /

٢٠٢٤ / ١

تصديرا في



محضر استلام موقع

إيماءا إلي العقد رقم (١١٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ م

لعملية : تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولي)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

انه في يوم السبت الموافق ٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ وبحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------------|--|
| ١- المهندس / احمد عراقي | مدير عام المشروعات- الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٢- المهندس / اسامة عادل عز الدين | مهندس الاشراف - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٣- المهندس / السعيد عماره السيد | مهندس - شركة النيل العامة للانشاء والطرق . |
- بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

واقفل المحضر على ذلك ...

التوقيعات :

١- م / السعيد عماره
٢- م / اسامة عادل عز الدين
٣- م / احمد عراقي



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص عملية: تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من أخطار السيول (مرحلة اولى)

نأمل التفضل بالعلم و الاحاطة بأن الشركة توافق على تنفيذ بنود الأعمال الخاصة بالمقاييس
المعدله للعملية عاليه بنفس الشروط و الاسعار و المواصفات وذلك طبقا للاحتياجات الفعلية و
المتوقع تنفيذه على طبيعته و تحفظ الشركة حقها في تحصيل فروق الاسعار في حالة الاستحقاق.

نأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/ /

رئيس قطاع القاهرة الكبرى و المشرف
على منطقة جنوب سيناء

مهندس /

احمد ابو غدير

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ٤ / ١٤

مستخلص رقم (٤) جاري

عملية اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة اولي)

العقد رقم (٢٠٢٣ / ١١٥ / ٢٠٢٤) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		حنية						حنية	حنية	حنية	
١	المتنر المكعب اعمال تحميل و نقل التربة صالحه للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٣٦,٤٧	م	٧١٠٠	١,٠٠	٧١٠١	جاري	٢٥٨٩٧٣,٤٧	٠,٠٠	٢٥٨,٩٧٣ م.ج	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اثوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتى ١١ / ٦ / ٢٠٢٤ . (١٠) يتم حجز مبلغ (١٥٠٠٠٠) فقط (مائة وخمسون ألف حنيتها) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهيو الملاحظات
٢	المتنر المكعب اعمال توريد و صب خرساته عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م	١٧٥٠	م	٩٧٣٠,٠٠	٢,٠٠	٩٧٣٢,٠٠	جاري	١٦٩٣٣٦٨٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	١٦,٧٨٣,٦٨٠ م.ج	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات	٨٩٥,٩٥	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ م.ج	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات	٦٥٧,٠٣	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ م.ج	
فقط سبعة عشر مليوناً وإثنان وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً مصرياً وسبعة وأربعون قرشاً لا غير											١٧,٠٤٢,٦٥٣,٤٧ م.ج



مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي
التوقيع

مدير المشروع
م/ اسامع عادل عز الدين
التوقيع

اقر بصحة ذلك/ المقبول
م/ محمد رشاد
التوقيع

روجه لوجه علي صحة
تحرير في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٤