

تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن المدة من بدء العمل الي
مستخلص رقم (٤) جاري
عديلة اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)
المقد رقم (٢٠٢٤ / ٧ / ١٥) في (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٧ / ١٥)

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	جدة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جنية	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية	القيمة										
١	المتكعب اصعال تحميل ونقل التربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات واستخدام الدورات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية لتشكيل الجسر والاكشاف	٥٠,٥	٣م	٣م	٠	٢١٠٠,٠٠	٢١٠٠	جاري	١٠٦٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٥٥٠,٠٠	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد. (٢) المهندسون متواجدون . (٣) الاعمال الارشادية والتضفيرية متواجده . (٤) العمل متواجد ومهندسين العمل ونفي العمل متواجدون . (٥) اخذات العملية متواجده . (٦) مكتب جهات الاشراف متواجد . (٧) قتي تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) براعي ختم قيمة اثاره المتواجده . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٢٠٢٥ / ٥ / ٣٠ . (١٠) يتم حجز مبلغ (٣٠٠٠٠٠) فقط (فقط للاعمال) ألف جنيه مصري لا غير (من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج العمل ونظر الملاحظات . (١١) يتم خصم مبلغ (٢٢٧٥) فقط (فقط نسبة آلاف ومئتان وخمسة وستمائة) من اجمالي المبلغ . (١٢) يتم خصم قيمة (٢٢٧٥) فقط (فقط للاعمال) ألف جنيه مصري لا غير (من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج العمل ولا غير) قيمة اجراء الاختبارات بعمل المنطقة .
٢	المتكعب اصعال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكشاف والبيوت الجانبية يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسبية التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ .	٢٥٥٦	٣م	٣م	٦٦٣٠	٨٥٠,٠٠	٧٤٨٠	جاري	١٩١١٨٨٨٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	١٨٨١٨٨٨٠,٠٠	١٨٨١٨٨٨٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي اصعال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيو جرسى) وجينج بارتفاع ٩٠ سم اعلي القرشه طبقا للرسومات	١٢٢٨	م.ط	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي اصعال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيو جرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي القرشه طبقا للرسومات	٨٦٩,٨	م.ط	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
فقط ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير													


أقر بصحة ذلك/ العاقل
م/ السيد عامر السيد
التوقيع

مدير المشروع
م/ سامية جمال عر الدين
التوقيع

مدير عام المشروعات
م/ محمد شحات
التوقيع

رودج فوجدي على صحة
٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٠

المستند
الرقم



الإجمالي	١٨٩٤٩٢٠٠
السابق	١٦٥٤٦٩٨٠٠
	<u>٢٢٧٨٦٥٠٠</u>

الزيت المطاوع

١١٣٤٦٩٠٠ —————
 ١٤٠٠