

نوع العمل	الفتحة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجزائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جسمة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جسمة	استقطاع أو جيز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
المنتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من الحجار المعتدلة و المطابقة لمتواصفات و تتخلها باستخدام المواد التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر و الاتكاف	٥٠,٥	م	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١) براعي تطبيق بنود التفاهد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) العلامات الارشادية والتحكمية متواجده . (٤) العمل متواجد ومهندس العمل وفني العمل متواجدين . (٥) لياقات الصالطة متواجده . (٦) مكتب جهات الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة اثاره متواجد . (٨) براعي خصم قيمة اثاره متواجد . (٩) بوليصه التأمين سارية حتى ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥ . (١٠) يتم استمرار حفر بئر (١٥٠,٠٠٠) فقط فقط ممتلئ وخسبون الف جنيه مصري لا غير من البئر رقم ٢ الخاص بأعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية ابن ظهور نتائج العمل وبهو الملاحظات.
المنتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاتكاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استعمال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / ٠,٣	٢٥٥٦	م	٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠٠	جاري	٦١٣٤٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٨٨٤٤٠,٠٠٠	٥٨٨٤٤٠,٠٠٠	
بالمنتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجدين بارتفاع ٩٠ سم اعطى الفرشة طبقا للرسومات	١٢٢٨	م ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
بالمنتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعطى الفرشة طبقا للرسومات	٨٦٩,٨	م ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

فقط خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة مئة وستين مصرياً

مدير المشروع

م/ اصلحة عبد عز الدين

التوقييع /

أقر بصفحة ذلك المفاول

5


2/

التوقيع

تصديق / لا
٢٠١٥ /
الرجوع فوق على صحة

شورم الشیخ
شیخ شوری

تاریخ



الهيئة العامة
للطرق والمواصلات
(GRAB)

تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن المدة من بدء العمل الي ٠٧ / ٠٤ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (٢) جاري
عملية : اعمال تامين طريق شرم الشيخ / دهب / توبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)
المقد رقم (٢٠٢٤ / ٧ / ١٥) في (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٧ / ١٥)

رقم البند	نوع العمل	القيمة		مقدار العمل المنجز	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارية العمل / النهائية	جارية العمل حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية	الوحدة								
١	المتن المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتخليها باستخدام ادوات التوسية بسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف	٥٠,٥	م ^٣	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد. (٢) المقيمين متواجدين. (٣) الخانات الارشادية والتخريبية متواجدين. (٤) العمل متواجد ومهندس العمل وفي العمل متواجدين. (٥) اوقات العمل متواجدين. (٦) مكتب جهاز الاشرف متواجد. (٧) قتي تامين سلامة المرور متواجد. (٨) براعي ختم قبة التاوة المحاجر. (٩) بوليصه التامين سارية حتى ٢٠٢٥ / ٥ / ٣٠ فقط فقط مقمات الف جنية مصري لا غير (١٠) يتم استمرار حجز مبلغ (٢٠٠٠٠٠) فقط فقط مقمات الف جنية مصري لا غير ومن البند رقم ٢ الخاص بعمل توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لعين ظهور تتكاج العمل وتجهز الملاحظات.
٢	المتن المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عابيه لحمايه الاكشاف والديول الجانبية يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٢٥٥٦	م ^٣	٢٤٠٠	٣٧٢٤,٢١	٦١٢٤,٢١	جاري	١٥٦٥٣٤٨٠,٧٦	٢٠٠٠٠٠,٠٠	١٥٤٥٣٤٨٠,٧٦	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و إنشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجبين بارترفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقاً للرسومات	١٢٢٨	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و إنشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجبه واحد بارترفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقاً للرسومات	٨٦٩,٨	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
فقط خمسة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانون وستمائة وستة وسبعون قرشاً لا غير		١٥٤٥٣٤٨٠,٧٦									

الم/ محمد عبد الله خليفة
التوقيع:

الم/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع:

الم/ محمد عامر الخشروحات
التوقيع:



رؤس فوجد على صحة
٢٠٢٥ / ٨ / ٢٠٢٥

۱۰۲۵۸۲۸۱۱-
ارجای ۳۰۱۳

۷۳۵۸۸۰۱- ۱۵۰۵۰