

م	بيان الأعمال	الكمية بالمقاييس	الفترة	الوحدة	مقتل الأجزاء	مقتل الإصمالات التي تمت خلال السنة	مقتل الإصمالات التي تمت حتى الآن	جاري نام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الإصمالات التي تمت حتى الآن	جمله	استقطاع او حجز	المالي بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
١	بالتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفنجية وطبقات اسمن رأى سمك واللغة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية ونحو العمل والبناء وشامل طبقا لجميع أنواع الصناعات والرسومات وتعليمات المهندسين المشرف مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ كم لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	١٠٠	٧٠	م ^٣	٣٠	٠	٣٠	جاري	%٩٨	٢٠٥٨,٠٠			٢٠٥٨,٠٠	
٥	بالقطبعية عمل تحويلة موزيرة لزوم تأمين أعمال سلامة المرور شاملة المباني الصناعية والأبنية وكشافات الإزاحة على طول التحويلة والمداخل مطبقة وحواجز خرسانية وقطعة طبقا لتوجيهات اللإدارة للمرور	٢	٥٥٠٠٠	مقط	١	٠	١	جاري	%٩٨	٥٣٩,٠٠		٢٥٠٠٠	٢٨٩٠٠,٠٠	يتم رقم (٥) يتم مراجعة حيز مبلغ وتكون ٢٥٠٠٠٠
٧	بالتر الطولي أعمال الجسات بالتر لتحديد الطول الخوازيق وتقليم وتثبيت واستشاري والبناء شامل ما جمعيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٣٣٠	٤٥٠	م.ط	٣٠٠	٠	٣٠٠	جاري	%٩٨	١٣٣٢,٠٠			١٣٣٢,٠٠	
٨	بالعدد نقل ملاكينة الخوازيق ومحققاتها والصدمات المساندة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	٢	٢٧٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	جاري	%٩٨	٢٦٤١,٠٠			٢٦٤١,٠٠	
٩	بالتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل المحتوى الاسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسفلى وشمل أعمال الصماتية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهبو العمل نهبو اكلا والسفر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل اختيارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندسين المشرف	٢٤٣٠	٤١٠٠	م.ط	١١٨٣	٠	١١٨٣	جاري	%٩٨	٤٧٥٢٩٤,٠٠		٢٠٠٠٠	٤٧٣٣٩٤,٠٠	يتم رقم (٩) يتم مراجعة حيز مبلغ وتكون ٢٠٠٠٠٠ لحين هو الملاحظات
١٠	بالتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل المحتوى الاسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسفلى وشمل أعمال الصماتية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهبو العمل نهبو اكلا والسفر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل اختيارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندسين المشرف	٢١٦	٥٤٠٠	م.ط	١٠٦	٠	١٠٦	جاري	%٩٨	٥١٩٥٢,٠٠			٥١٩٥٢,٠٠	١. العمل متواصلة ٢. المهندسين متواجدين ٣. المالك متواجدا ٤. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٥. المعدات متواجدة ٦. رافعة الناقل متواجدة ٧. البر للنج الكهربي متواجدة ٨. التفجير (الزومرية) متواجدة ٩. لوحات الشروع متواجدة
١١	بالتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل المحتوى الاسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسفلى وشمل أعمال الصماتية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهبو العمل نهبو اكلا والسفر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل اختيارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندسين المشرف	٥٤٠	٧٧٥٠	م.ط	٢٥١	٠	٢٥١	جاري	%٩٨	١٩٠٣٢٥,٠٠			١٩٠٣٢٥,٠٠	١. العمل متواصلة ٢. المهندسين متواجدين ٣. المالك متواجدا ٤. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٥. المعدات متواجدة ٦. رافعة الناقل متواجدة ٧. البر للنج الكهربي متواجدة ٨. التفجير (الزومرية) متواجدة ٩. لوحات الشروع متواجدة
١٢	بالعدد تنفيذ اختيار تحميل على خاويق عامل بالتر قطر ١٥٠ سم بحمل ١٥٠٪ من حمل التشغيل والبناء يشمل نهبو العمل نهبو اكلا صيفا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	١	٢٤٢٠٠٠	عدد	١	٠	١	جاري	%٩٨	٣٣٥١٦,٠٠			٣٣٥١٦,٠٠	
١٥	بالتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصنوعة القواعد المسلحة للخوازيق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمصوب الصانع للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية واللغة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم والامر اي عوائق تعترض مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقا لأصول الرسومات وكل ما يلزم نهبو اكلا كامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٣٠٠٠	١٠٠	م ^٣	١٥٤	٠	١٥٤	جاري	%٩٨	١٥٠٩٢,٠٠			١٥٠٩٢,٠٠	
١٦	بالتر المكعب حفر اسكشاف في بعضا يدوية في ارض الموقع العام (عملياً) وطبقة أو تربة شديدة التماسك (بالعمق المطلوب والتأسيس الهنسي طبقا للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية واللغة تشمل كل ما يلزم نهبو اكلا كامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٣٣١٨	١٢٠	م ^٣	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	%٩٨	١٧٦٤,٠٠			١٧٦٤,٠٠	
١٨	بالتر المكعب توريد ودم بترام تطبيقية عالية من المواد المصنوعة الموزدة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الحجر واليماه والدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وكل ما يلزم نهبو اكلا كامل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات والمهندسين المشرف. مسافة نقل ٤٠ كم على أن يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم زيادة	٥٦٠	١٦٠	م ^٣	١٨٥	٠	١٨٥	جاري	%٩٨	٢٩٠٠٨,٠٠			٢٩٠٠٨,٠٠	
										٨٠٢٠٦,١٧٧,٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠		٨٠٦٦,١٧٧,٠٠	

.....
 سقى صرفها للفقائل

 جنيته
 قرش

 اقربان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان العباغ المعقده بظهوره وقدرها

四

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تحریر افی.....

.....

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالث، عشر

مَدْفَعُ الْمَقَالِ. وَمَدْفَعُ

0037-0732/00/0000-0000\$10.00/0

(الطبعة - كفر الشيخ)

..... ملاحظة الفنان :

برودة بصرک الـ

..... من

1

First

卷之九



100

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٥٦)

مستخلص جاري رقم (٢)
من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/١٢/١٨)

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع أو الصغير	الاستقطاع أو حجز	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جنيه	نسبة الصرف	جاري نهایی	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال سابق اجراءه	الوحدة	الفترة	الكمية بالسقائسية	بيان الأعمال	م
	٥٢٠,٥٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٥١٨,٠٠٠,٠٠٠										اجمالي ما سبق	
	٢٠,٢٨٦,٠٠٠	٢٢٥٤٠	٢٠,٢٦٣,٠٠٠	٩٨%	جاري	٤	٤	٤	٠	عدد	٥٧٥٠٠	٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركاز من التيوبين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والسومات و السعر يشمل الحكن واعداد الاسطح اسفل الركاز ، تكون الركاز من النوع الكوكبة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعادن مثل الانواع المركبة بين طبقات التيوبين والصلب العالي المقاومة و تكون والحاملة طبقة لها هو موضح بالسومات ويجب ان الركاز مطابقة للمواصفات الأوروبية الموحدة EN 1337-3 المعرضة ليا الركاز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة و في مجال الحركة تدريج كافي بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاعمال المعرضة ليا الركاز ويجب ان ترقق مع العطاء الكتلوات الخاصة بها موضحة حصائص المواد الكوكبة ليا و بمقدار الانفعال تحت الاعمال و عدم تأثر خصائصها بحدوث الزنبر استعمالها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركاز في حالة الاختلاف حولها لسعر الحصول الأعلى والفترة تشمل صب طبقة جوارات اسفل الركازة وجميع المعدات تشمل حديد التسليح داخل الاعازات و تحت الركازة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وما جنيته طبقا لاصول الصناعة والسومات و المواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ، والسعر يشمل الاختبارات الغير متلفة فقط	
	٣٧,٤٤٠,٠٠٠	٤١١٦٠	٣٧,٠٢٨,٠٠٠	٩٨%	جاري	٢	٢	٢	٠	عدد	٢١٠,٠٠٠	١٢	ب - بالعدد توريد وتركيب ركاز حصى من ٢٥١ كمن حتى ٤٠٠ طن بجواريط	
	٩٥٣٩٢٠,٠٠٠		٩٥٣٩٢٠,٠٠٠	٤٠%	جاري	٥٣٥	١٣٥	١٣٥	٠	طن	٤٤,٠٠٠		ج - بالعدد توريد وتركيب ركاز حصى من ٥٥٠ طن بجواريط	
	٦٢,١٦٢,٥٠٠	١٨٢,٧٠٠	٦٢,٣٤٥,٢٠٠										ب - بالعدد توريد وتركيب ركاز حصى من ٢٥١ كمن حتى ٤٠٠ طن بجواريط	٢٤
	٥٢,٨٢٨,١٣٠		٥٢,٨٢٨,١٣٠										ج - بالعدد توريد وتركيب ركاز حصى من ٥٥٠ طن بجواريط	٢٥
	٣٣,٠٤٨,٣٣٢		٣٣,٠٤٨,٣٣٢										ب - بالعدد توريد وتركيب ركاز حصى من ٢٥١ كمن حتى ٤٠٠ طن بجواريط	٢٤
	١٩,٧٨٩,٧٩٦		١٩,٧٨٩,٧٩٦										ج - بالعدد توريد وتركيب ركاز حصى من ٥٥٠ طن بجواريط	٢٥

إجمالي الأعمال (١)

تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين الموافقة وفقا لموافقة السيد اللواء مهناش/ رئيس الهيئة

القيمة الإجمالية للمستخلص السابق

القيمة الحالية للمستخلص (جاري ٢)

تسعة عشر مليون وسبعة وتسعون ألف وثمانون ألف وسبعة مائة وتسعون جنيه وتسعون قرش فقط لا غير

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المدفوعة تظهره و قد ردا قرش
للمقاول جنيه
تحريرا في تاريخ
بلغ للمقاول مبلغ جنيه
ملاحظة الفات :
و اعتمدت من
تدراة بكتف الطعة
١٣ المحضر

بمقتضى
الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
الجهاز المركزي للتخطيط
٥٥٩٢٥

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد ناصر
التوقيع :
مدير المشروع
م/ احمد بوقريفة
التوقيع :
مدير إدارة المشروع
م/ كرام لعل
التوقيع :

الشركة المنقذة
مدير المشروع
م/ احمد بوقريفة
التوقيع :
مدير المشروع
م/ احمد بوقريفة
التوقيع :
مدير إدارة المشروع
م/ كرام لعل
التوقيع :

COSMOS
E
Engineers & Consultants
الإدارة العامة

للحالات الفنية
١٩٠٢٤١٩٠
٢٠٢٤١٩٠
٢٠٢٤١٩٠

اسم العميل:
 اسم المقاول:
 رقم ومقدار التصديق:

المستند:
 فرع:
 (عدد الملحقات).....

ع الميزانية:..... فرء

১৭০২১/১৫৩

.....
١٣٠٠

Y.....diw

77-07
الاستطلاعات

رسم دمهه اصلی.....

رسم دمه اضافی.....

امانات.....

ایرادات.....

معلم	معلم				
معلم	معلم				

[illegible]

الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
الخ

المستقبل والمطلوب : - انظر الى اوراقى على الحساب المتقدم بيناه واني تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات