



رقم البند	بيان الأعمال	النفقة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٤ / ١ / ٢٥	جاري أم ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٤ / ١ / ٢٥	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قروش / جنيه						قروش / جنيه	قروش / جنيه	قروش / جنيه	
١.٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية - يتم إضافة علوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر راسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي).	٣٥٥,٠	✓	٢م	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبو
	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية السعر طبقا للمفاوضة شهر يناير ٢٠٢٣	٣٩٩,٩	✓	٢م	٠,٠	٦٨١,٠	✓	٦٨١,٠	٠,٠٠	٢٧٢٣٣١,٩٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواج
	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية السعر طبقا للمفاوضة شهر فبراير ٢٠٢٣	٤٠٠,١	✓	٢م	٠,٠	٤٨٢١,٠	✓	٤٨٢١,٠	٠,٠٠	١٩٢٨٨٨٢,١٠	العلامات الإرشادية متواجدة .
	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية السعر طبقا للمفاوضة شهر مارس ٢٠٢٣	٤١٩,٩	✓	٢م	٠,٠	١٠٠,٠	✓	١٠٠,٠	٠,٠٠	٤١٩٩,٠٠	لائحات المشروع متواجدة
	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية السعر طبقا للمفاوضة شهر أبريل ٢٠٢٣	٤٢٤,٥	✓	٢م	٠,٠	٠,٠	✓	٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأجهزة المساحية متواجدة .
	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية السعر طبقا للمفاوضة شهر مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه	٤٣٢,٠	✓	٢م	٠,٠	٣٤٣٩٨,٠	✓	٣٤٣٩٨,٠	٠,٠٠	١٤٨٥٩٩٣٦,٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للأكتاف والميول الجانبية	٢٢٠,٠	✓	٣م	١٠٢٠,٠٠	١٠٢٠,٠٠	جاري	٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تم مراجعة عدد
	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للأكتاف والميول الجانبية طبقا للمفاوضة شهر يناير ٢٠٢٣	٢٤٩١,٣	✓	٣م	٠,٠	٢١,٠	✓	٢١,٠	٠,٠٠	٥٢٣١٧,٣٠	بالجدار العام
	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للأكتاف والميول الجانبية طبقا للمفاوضة شهر فبراير ٢٠٢٣	٢٤٧٧,٠	✓	٣م	٠,٠	١٢٠,٠	✓	١٢٠,٠	٠,٠٠	٢٩٧٢٤,٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للأكتاف والميول الجانبية طبقا للمفاوضة شهر مارس ٢٠٢٣	٢٦٦٢,٠	✓	٣م	٠,٠	٤٨,٠	✓	٤٨,٠	٠,٠٠	١٢٧٧٧٦,٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للأكتاف والميول الجانبية طبقا للمفاوضة شهر أبريل ٢٠٢٣	٢٦٢٧,٧	✓	٣م	٠,٠	٠,٠	✓	٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للأكتاف والميول الجانبية طبقا للمفاوضة شهر مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه	٢٦٦٥,٢	✓	٣م	٠,٠	١٧٨,٠	✓	١٧٨,٠	٠,٠٠	٤٧٤٤٠٥,٦٠	
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) ومحمل على البند تحمیل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم احتساب علوة ١ جنيه لكل ١ حافلة توافقه التخلص.	٢٠,١٠	✓	٣م	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) طبقا للمفاوضة شهر يناير ٢٠٢٣	٢٣,٦٠	✓	٣م	٠,٠٠	٦٨٩,٠١	✓	٦٨٩,٠١	٠,٠٠	١٦٢٦٠٥,٨٩	
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) طبقا للمفاوضة شهر فبراير ٢٠٢٣	٢٥,٠٠	✓	٣م	٠,٠٠	٢٠٣٧,٠٨	✓	٢٠٣٧,٠٨	٠,٠٠	٥٠٩٢٧,٠٨٣	
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) طبقا للمفاوضة شهر مارس ٢٠٢٣	٢٦,٣٠	✓	٣م	٠,٠٠	٦٠٦,٠٣	✓	٦٠٦,٠٣	٠,٠٠	١٥٩٣٨٥,٠٢	
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) طبقا للمفاوضة شهر أبريل ٢٠٢٣	٢٦,٣٥	✓	٣م	٠,٠٠	٠,٠	✓	٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) طبقا للمفاوضة شهر مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه	٢٦,٥٠	✓	٣م	٠,٠٠	١٦٧٨,٨٢	✓	١٦٧٨,٨٢	٠,٠٠	٤٤٤٨٨,٧٣	
	الإجمالي										
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٨٩٣٠٦٢٩,٣٧		
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠		
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٨٩٣٠٦٢٩,٣٧		
	ما سبق صرفه								١٧١٤٧٥٠,٠٠		
	اجمالي قيمة مستخلص جاري ٣								١٧٨٣٢٩,٣٧	✓	

جملة الاعمال	١٨٩٣.٦٢٩,٤.
الاعمال السابقة	١٧١٤٧٥٠٠,٠—
قيمة المستخلص	١٧٨٣١٢٩,٤.

الاستقطاعات

مبان الاعمال	٨٩١٥٦,٥.
منازل	٤١١٥٤,٠—
ب.ت.م	١٦٩٨٢,٠—
خمس تأمين نهائي	٩٩٣٢٦٦,٠—
خمس تأمين نهائي	٤٨٣٥١٢,٠—
استقطاعات	١٦٢٤٠٧٠,٥.

- الفدراسيبي ← ٨٤٩١١,٠—
- الشركة ← ٧٤١٤٧,٩.