

علية / تقليد أعمال كوبري خور مايو على مسار الخط الأول للطريق الكهربائي السريع في المسافة من الكيلو ٩٣,٩٥٧ حتى ٩٤,١٧٧ كم.
الشركة المنفذة / شركة حسن علام للاستشارات
العقد رقم: ١٩٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤
مستخلص رقم (٣) جاري من بدء العملية إلى ٢٠٢٤/٠٧/٠٨ م

رقم البند	نوع العمل	الفترة جنيه	الوحدة	التكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأصل التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
أولاً : أصل الكبارى												
٢	بالمعز الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة مع عمل دراسة وأقية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالأساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفترة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل مكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية	٨٠٥	م.م	١٨٨٥	٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	جاري	٤٥٨,٨٥,٠٠٠	٤٥,٨٨٥,٠٠	٤١٢,٩٦٥,٠٠	استقطاع ١٠ % لحين الاعتماد الت
٣	بالمعز المكعب حفر في التربة الصخرية وذلك لعمل مسطح وطرق خدمة لكل قاعدة لتجاوز (X4&X1) حتى الوصول الى منسوب التأسيس للقاعدة ولندخول وخروج المعدات لتنفيذ الخوازيق والقواعد المسلحة لهذه المحاور والقياس فعلى طبقاً للمنفذ على الطبيعة .	١٢٠	م	٩٥٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٨,١٢	٢١٠,٨,١٢	جاري	٢٥٢,٩٧٤,٤٠	٠,٠٠	٢٥٢,٩٧٤,٤٠	
٧	بالمعز الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٥٠ سم بآبار في جميع أنواع التربة محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخط والنك الميكانيكي على الاقل إجهاد الترس عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى أسمنت بورتلاندى عادي ٤٠٠ كجم / م ٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكافايوم والحفر بثلث الحفر بالتفريق (Bored Piles) باستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصروالمصب باستخدام المضخات المتحركة والتابع كل المواصفات المعقيدة لمثل هذه المشاريع والقبود المتبعة عالميا للوصول بالخازوق الى متطلبات الاحمال بالفطار السريع والفترة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة ولا تشمل نقل مكينة الخوازيق والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وتشمل تطويروتسوية رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة الدق والصدى (Echo test) واعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان يتم الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.											
١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢	٨٣٠٥	م.م	٩٠٠٠	٥٥٣٠,٦٠	٩٢٤,٠٠	٦٤٥٤,٦٠	جاري	٥٣,٦٠٥,٤٥٣,٠٠	٥٣,٦٠٥,٤٥٣,٠٠	٥٣,٦٠٥,٤٥٣,٠٠	
٨	بالعد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل مفرد قطر ١٥٠سم وحمل التجربة (٢٠٠ %) من حمل التشغيل والفترة تشمل توريد ونقل الانواع المعنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبومات الخرسانية (عبر طرق الخدمة المنفذة الى المسطح المطلوب اجراء الاختبار عليه) او اى وسيلة تحميل اخرى اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة اخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع التكاليف اللازمة لزوم اعمال النقل ذهاب وعودة وتوريد الواجهة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهيو الاصل نهوا كما طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف. البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسليح .	١١٠٠٠٠٠	عدد	٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٩	نفس البند السابق ولكن تجربة تحميل على خازوق عامل مفرد قطر ١٥٠سم وحمل التجربة (١٥٠ %) من حمل التشغيلالى آخره	٩٠٠٠٠٠	عدد	٣	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠,٠٠٠	استقطاع ١٠ % لحين الاعتماد النهوا
١١	بالعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٥٠ سم بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفترة تشمل توفير وعمل كل ما يلزم لنهيو الاختبار كاملاً باستخدام ماسبر مختلفة بكامل طول الخازوق بالفطر المطلوب واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٠٠٠٠	عدد	٣٠	١٧,٠٠	٥,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٣,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٢	بالمعز المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية لاساسات حسب منسوب كل محور على الاقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ بمحتوى أسمنت بورتلاندى عدي ٣٥٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة طبقاً لتصميم الخلطة المعتمد والفترة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٩٣٠	م ٣	٥٥٠	٣١٩,١٩	٤٢,٠٠	٣٦١,٢٣	جاري	٦٩٧,١٧٣,٩٠	٠,٠٠	٦٩٧,١٧٣,٩٠	
١٣	بالمعز المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة والبلاطات الإنشائية بالمر حسب الرسومات التنفيذية حيث يتم تنفيذ القواعد المسلحة بارتفاع ٥٥ ووسطح العلوى لها على شكل هرمي يبدأ من ارتفاع ٣م إلى ٥ م والخرسانة المستخدمة تكون كتية كتية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III بمحتوى ٤٥٠ كجم/م ٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) والوصول لخرسانة ذات درجة حرارة لا تزيد عن ٢٢ درجة مئوية مع الدمك الميكانيكي جيد وتسوية السطح العلوى اللازم للحصول على سطح امن لتسطيع الظاهرة ونقل القويات اللازمة ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ (على ان يعلق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والتوك المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصروالمصب باستخدام المضخات المتحركة والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٨٣٠	م ٣	٢٠٠٠	٩٣٧٤,٩٧	٤٧٠,٨,١٩	١٤٠,٨٣,١٩	جاري	٥٣,٩٣٨,٥٠٢,٨٠	٠,٠٠	٥٣,٩٣٨,٥٠٢,٨٠	

[illegible]

.....
.....
.....

رقم ومقدار التصديق

بيان المتصرف من الحسابات	الاستقائنات	قريبه	قريبه	القيمة
رسم دفعه اصيل	قريبه	٤٩٢٩٧,٥٢,١٥	٤٩٢٩٧,٥٢,١٥	
رسم دفعه اضافي	قريبه	٤٨٥٥٧,٥٩,١٠	٤٨٥٥٧,٥٩,١٠	
املاك	قريبه	٧٧٧٧٨٥٥,٧٠	٧٧٧٧٨٥٥,٧٠	
ايرادات	قريبه	٧٧٧٧,٨٥٥	٧٧٧٧,٨٥٥	
جمله الاستقائنات				
صافي المبلغ المستحق				

علامة رئيس المصلحة ٢٠٠ سنة

—

القرار بأن البنك المخصص يسمح بالتصرف

[illegible][illegible]

—
3

[illegible]

ردیف	توضیحات
۱	
۲	
۳	
۴	
۵	
۶	
۷	
۸	
۹	
۱۰	
۱۱	
۱۲	
۱۳	
۱۴	
۱۵	
۱۶	
۱۷	
۱۸	
۱۹	
۲۰	
۲۱	
۲۲	
۲۳	
۲۴	
۲۵	
۲۶	
۲۷	
۲۸	
۲۹	
۳۰	
۳۱	
۳۲	
۳۳	
۳۴	
۳۵	
۳۶	
۳۷	
۳۸	
۳۹	
۴۰	
۴۱	
۴۲	
۴۳	
۴۴	
۴۵	
۴۶	
۴۷	
۴۸	
۴۹	
۵۰	
۵۱	
۵۲	
۵۳	
۵۴	
۵۵	
۵۶	
۵۷	
۵۸	
۵۹	
۶۰	
۶۱	
۶۲	
۶۳	
۶۴	
۶۵	
۶۶	
۶۷	
۶۸	
۶۹	
۷۰	
۷۱	
۷۲	
۷۳	
۷۴	
۷۵	
۷۶	
۷۷	
۷۸	
۷۹	
۸۰	
۸۱	
۸۲	
۸۳	
۸۴	
۸۵	
۸۶	
۸۷	
۸۸	
۸۹	
۹۰	
۹۱	
۹۲	
۹۳	
۹۴	
۹۵	
۹۶	
۹۷	
۹۸	
۹۹	
۱۰۰	

(٢) سحبا شيك - اذن صرف (رقم:)

(三) 三三三三三

رغم النقد وعلامة كاتب السطيف

التاريخ..... سنة ٢٠٠٠
المذكور.....
لجس لم وثبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
و. أقر بالتالي أوافق على هذا الحساب المقدم ببيته (*) والتي أرسلت المستحق لم
تسلمت التحصيل رقم.....