

## السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بالإحالة الي مستخلص جاري رقم (٢) وكذا رقم (٣) الخاص بعملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

نتشرف بان نعيد لسيادتكم المستخلص بعد الدراسة و التدقيق حيث انه تم دمج المستخلصين بعالية بمستخلص جاري رقم ( ٢ ) .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٨ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ( )

مستخلص جاري رقم (٢) و مرفقاته .



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم ( ٢٠٢٤/ ٢٠٢٣ / ١٠٣٢ ) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات  
بالمشروع يتم توريدها للهيئة .

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٦ / ٨ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ( )



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٢) .

لعملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بقيمة : ١٠٦٣٠٠٠٠

(فقط عشرة ملايين وستمائة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير)

بإجمالي مبلغ : ١٩٥٧٠٠٠٠ جنيها

(فقط تسعة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير)

وذلك حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٥ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٨ / ٦ .

مرفات عدد ( )

- مستخلص اصل + ٥ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٢ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع





السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم ( ٢٠٢٤/ ٢٠٢٣ / ١٠٣٢ ) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤ .

نتشرف بالإحاطة بأنه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١٧ / ٦

مرفقات عدد ( )



٢٠٢٤ / ٧ / ٥ تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الى

مستخلص رقم ( ۲ ) جاری

عملية اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

العقد رقم ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٢ ) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤

| رقم البند                                                | نوع العمل                                                                                                                                                                                                           | الفئة | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي<br>تمت حتى الآن | جاري /<br>نهائي | جملة مقدار الأعمال التي<br>تمت حتى الان | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | الملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                              |                                          |                                    |                 | جنبة                                    | جنبة           | جنبة                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١                                                        | المتر المكعب اعمال تحميل و نقل التربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف                  | ٣٦,٥  | م³     | .                            | ٠,٠٠٠                                    | ٠                                  | جاري            | ٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠          | ٠ م.ج.               | <p>(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .</p> <p>(٢) المهندسون متواجدون .</p> <p>(٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده .</p> <p>(٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين .</p> <p>(٥) لافتات العملية متواجدة .</p> <p>(٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد .</p> <p>(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .</p> <p>(٨) يراعى خصم قيمة اتاوله المحاجر .</p> <p>(٩) بوليصة التأمين سارية حتي ١٤ / ٨ / ٢٠٢٤ .</p> <p>(١٠) يتم خصم مبلغ (١٦٢٤٥) جنيها فقط لغير فقط ستة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون جنيهاً مصرياً (لا غير ) قيمة اجراء الاختبارات بمعامل المنطقة .</p>  |
| ٢                                                        | المتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استبدال منافيب التربة الطيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م³ | ١٩٠٠  | م³     | ٥٠٥٠,٠٠٠                     | ٥٢٥٠,٠٠٠                                 | ١٠٣٠٠,٠٠٠                          | جاري            | ١٩٥٧٠٠٠٠,٠٠٠                            | ٠,٠٠٠          | ١٩,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠ م.ج.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣                                                        | بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه ( نيوجيرسي ) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسمات                                                                                                     | ٧٥٠   | م.ط    | .                            | ٠,٠٠٠                                    | ٠                                  | جاري            | ٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠ م.ج.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤                                                        | بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات و الحشائش و التخلص منها بمقابل عمومية خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف                                                                                         | ٦,٥   | م²     | .                            | ٠,٠٠٠                                    | ٠                                  | جاري            | ٠,٠٠٠                                   | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠ م.ج.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فقط تسعة عشر مليوناً وخمسائة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير |                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                              |                                          |                                    |                 |                                         |                | ١٩,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠ م.ج.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

اقر بصحة ذلك/ المقاول

محمد عبد الله بن عبد الوهاب  
التوقيع

روجع فوجد علي صحة .....  
تحرير في / / ٢٠٢٤

مدير المشروع

م/ اسامة عادل عز الدين

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان