

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	المساحة بالمتري	الكلفة حسب المصنفه	مقدار العمل السابق اجرته	مقدار الاعمال التي تمت خلال العدة	جاء له جمة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	استئناف او حفر (بالجنيه)	البقي بعد الاستئناف	ملاحظات
١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية										
٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	جسط	٨٠٥,٠٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠	٢٤٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٤٩,٠٠٠	جاري	٢٠٠٤٤٥٠,٠٠٠	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-٢٤	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم² (لفظ ألفان وسمانة متر طولي)	جسط	٧٥٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	جاري	١٦٦١,٠٠٠	٢- مختارين الشفرة والمراقبين متواجدين
٢٦	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم² وأقل من ٤٠٠ كجم / سم² بالمكعب حفر إستشفاطي بعملية يدوية قبل تنفيذ الأعمال والفتحة تشمل كل ما يلزم لنحو التحمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر (لفظ أربع آلاف متر مكعب)	م³	١٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٢٦٧,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٦٧,٠٠٠	جاري	٢٦٧٣,٠٠٠,٠٠٠	٣- التقارير الشهرية والتصف الشهرية متواجدة
٢٨	بالمكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المتعمقة لتفادي السطح المسطح بالمحيط المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الإساليب وتشويهاً داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع	م³	٨٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	جاري	٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤- وسائل الإنقاذ تراجع بمعرفة إدارة المركبات
١-٢٨	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم² (لفظ إثنا عشر ألف متر مكعب)	م³	٥٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٣١٧,٥٠٠	٠٠,٠٠٠	٣١٧,٥٠٠	جاري	١٥٨٧٥,٠٠٠	٥- الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٣٠	بالمكعب ردم من نتائج الحفر طبقاً لاختبارات الصلابة حول الأساسات وحول جسم الكوبري ... لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والتمدد جيداً	م³	٥٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٣١٧,٥٠٠	٠٠,٠٠٠	٣١٧,٥٠٠	جاري	١٥٨٧٥,٠٠٠	٦- لوحات المشروع متواجدة
٣٧	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بطول ١٢٠ م بالر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية على الأقل إجهاد الترس عن ٤٠٠ كجم / سم² بد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م³ واستخدام إضافات خاصة (corrosion inhibitor) وإضافة السيليتا والحفر بنظام الحفر بالتفريع (Bored Piles)	جسط	٦٤١,٠٠٠	١٧٧٠,٠٠٠	١٥١١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٥١١,٠٠٠	جاري	٩٦٥٥١,٠٠٠,٠٠٠	إستئناف لحين الإنتهاء من الإختبارات
١-٣٧	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم² (مسبع عشرة ألف وسبعمائة متر طولي)	جسط	٣٠٢٢,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤١١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤١١,٠٠٠	جاري	١٢٤٢٠٤٢,٠٠٠	
٣٧ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم² وأقل من ٤٠٠ كجم / سم²	جسط	٣٠٢٢,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤١١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤١١,٠٠٠	جاري	١٢٤٢٠٤٢,٠٠٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
٤٢	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجريبية (١٥٠%) من الحمل التصميمي والفتحة تشمل الأواح المعدنية المؤقتة والأجهزة القياس والمعدات والردم أو البمولادات الخرسانية...	عدد	٦٥٢٤١٣,٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	جاري	١٩٥٧٢٣٩,٠٠٠	٨- تأمين الضاهلي موجود
١-٤٢	قطر ١٢٠ سم (لفظ عدد ستة)	عدد	٦٥٢٤١٣,٠٠٠	٠%	٠%	٠%	٠%	جاري	١٩٥٧٢٣٩,٠٠٠	٩- التقرير المبني موجود
٤٤	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Test" على طول الخوازيق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق والفتحة تشمل كل ما يلزم لنشو الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخوازيق وقطبان مختلفة وأعداد التقارير...	عدد	١٢٧٤٥٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	جاري	٦٧٥٥٢٧٤,٠٠٠	١٠- وثائق التأمين سارية
١-٤٤	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة (لفظ عدد ثمان وخمسون)	عدد	١٢٧٤٥٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	جاري	٦٧٥٥٢٧٤,٠٠٠	
٤٥	بالمكعب خرسانة عاديه للأساسات وبذات الشعر سابق الصب على الأقل إجهاد الخرسانة بد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم² ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م³	م³	١٨٥٧,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	جاري	١٠٢١٣٥,٠٠٠	
٤٦	بالمكعب توريب، وصل خرسانة مسلحة لزوم الاسيات بالر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي وعلى ان تحلق الخرسانة ورليه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م³	م³	٣٣٦٦,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٢٦٦,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	١٢٦٦,٠٠٠	جاري	٤٣٦٣٤٥٨,٠٠٠	
١-٤٦	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	م³	٥٠٤,٠٠٠	١٠٤٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	جاري	٣٢٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤٧	بالمكعب أعمال توريب وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعداد والتيجان والانتاف باستخدام قرم مضغته مع استخدام الشده المعديه والاوتوش اللزامة بالجهد لايقبل عن ٤٥٠ كجم/سم² ومحتوي اسمنتى لايقبل عن ٤٢٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي	م³	٤٢٧٤,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٤٤١,٠٠٠	١٠٣١,٠٠٠	جاري	٤٤٠٦٤٩٤,٠٠٠	استئناف نتيجة استخدام محتوى أسمنت أ
٤٧ب	ارتفاع حتى ٩ م من مشوب شهر المدة حتى مشوب أعلى نقطة يحتاج (لفظ ثلاث آلاف وخمسمائة متر مكعب)	م³	٤٢٧٤,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٤٤١,٠٠٠	١٠٣١,٠٠٠	جاري	٤٤٠٦٤٩٤,٠٠٠	استئناف نتيجة استخدام محتوى أسمنت أ
ج-٤٧	ارتفاع حتى ١٢ م من مشوب شهر المدة حتى مشوب أعلى نقطة يحتاج (لفظ أربع آلاف وثمانمائة متر مكعب)	م³	٤٤٧٦,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	جاري	١٩٢٤٦٨٠,٠٠٠	
٤٨	بالمكعب توريب وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسباية الاهداد U-SECTION بالر	م³	٨٩٣٢,٠٠٠	٣٦٥,٠٠٠	١٤٩٠,٠٠٠	١٠٦٢,٠٠٠	٢٥٥٢,٠٠٠	جاري	٢٢٧٩٤٦٤,٠٠٠	يتم تغذية ١٥% من بند ٤٨ من كمية ١٠٠٢٠ بقيمة مليون وأربعمائة وأثن وعشرون ألفاً و١٩٥٢٣٠٨٤,٠٠٠ وسبعة وستون جنبها وستون قرشاً ٢١٨١٦٠٠٠ لبنين رفع الكمره
١-٤٨	ارتفاع حتى ٩ م من مشوب الارض الطبيعية وحتى مشوب الركيزة	م³	٩٤٣٦,٠٠٠	٣٦٥,٠٠٠	١٤٢٢,٠٠٠	٦٤٧,٠٠٠	٢٠٦٩,٠٠٠	جاري	١٩٥٢٣٠٨٤,٠٠٠	يتم تغذية ١٥% من بند ٤٨ ب من كمية ١٠٠٢٠ بقيمة تسعمائة وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثا وتسعون قرشاً ٩١٥٧٢٣,٨ جنبه لحين
٤٨ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من مشوب الارض الطبيعية وحتى مشوب الركيزة	م³	٩٤٣٦,٠٠٠	٣٦٥,٠٠٠	١٤٢٢,٠٠٠	٦٤٧,٠٠٠	٢٠٦٩,٠٠٠	جاري	١٩٥٢٣٠٨٤,٠٠٠	
٥٣	بالطن توريب وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزادة المتوفرة في الحديد المستخدم لمقاومة الإزترابات الناتجة من السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية لتكويري بالر والاسس يشمل اللوحات طبقاً للرسموات التنفيذية	طن	٤١٤٩٣,٠٠٠	١٠٣٠,٤٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٤٠١,٠٠٠	٦٤٠٧,٠٠٠	جاري	٢٦٥٨٤٥٦٩٠,٠٠٠	
٥٥	بالطن توريب وتشغيل وتركيب وكش وحقق واختبار كالات عالية الإجهاد من أسلاك مبدولة لزوم الهبال العلوي للكوبري	طن	١٢١٨٧٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٨٢,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	جاري	١٤٦٢٤٠٠,٠٠٠	
٥٨	بالمكعب المرعب عمل طبقة عزله من البوبتومين والدهان وجهان على البارد	م³	٦٤,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	جاري	٦٤٠٠٠,٠٠٠	
٥٠٤٣٥٧٤٠٠,٧٢										

إجمالي ما سبق صرفه

المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ٩)

[illegible]

[illegible][illegible]

تسلمت التحويل رقم
وإبرس لي ثلثات على الحكومة بخصوص هذا العمل
منه ٢٠
القول
والتر بليس أوافق على هذا الحساب المبالغ به جداً وليس تسلمت المستحق لي