

وزارة : النقل والمواصلات
مصلحه : الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الاولى

مستخلص رقم 02 جاري عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بني سلامة بطول 67 كم
إداره : مشروعات الطرق العقد رقم 459 / 2023 / 2024 بتاريخ 10 / 10 / 2023 مع شركة الجندى للإنشاءات العامة المده من بدء العمل حتى تاريخ 30 / 3 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الكمية	مقدار العمل السابق المزمع	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمعه مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حفر	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
2	أعمال الحفر :-									
1_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية للوصول للمنسوب التصميمي .	23.60	3م	76,060.00	29,089.06	105,149.06	جاري	2481517.75	0.00	التقارير (الحياتي - الاسبوعي - الشهري) متواجد
	يتم احتساب علاوة 2 جنيه /م لكل 5 متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.	25.60	3م	4,872.00	0.00	4,872.00	جاري	124723.20	0.00	البرامج الزمنية متواجد
4_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة رملية (A3) شديدة النعومة للوصول للمنسوب التصميمي	28.00	3م	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	المحل متواجد
	يتم احتساب علاوة 2 جنيه /م لكل 5 متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.	30.00	3م	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	نوعيات المشروع متواجده
3	أعمال الردم :-									
	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتره مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات النسويه لاستكمال المنسوب التصميمي.									تستكملات والمعدات متواجده
3-2	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 20%) للجزء العلوى	41.40	3م	0.00	3,740.34	3,740.34	جاري	154,850.08	0.00	المهندسون متواجدون
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 10%) للجزء السفلي	35.00	3م	0.00	16,112.68	16,112.68	جاري	563,943.94	0.00	
	قيمة المادة المحجرة (36 * 1.125 * 1.25)	50.40	3م	0.00	19,853.02	19,853.02	جاري	1,000,592.41	0.00	
	علاوة مسافة نقل 52 كم (1.45 * 52)	75.40	3م	0.00	19,853.02	19,853.02	جاري	1,496,918.01	0.00	
	علاوة وجود مدقات فى مسافة النقل ، إضافة 3 جنيه على مسافة 12 كم فى المدق و عند تغير طول المدق يتم احتسابها نسبة و تناسب (0.25 * 2)	0.50	3م	0.00	19,853.02	19,853.02	جاري	9,926.51	0.00	
	استخدام بلدوزر فى التحجير للأرض المتماسكة	5.00	3م	0.00	19,853.02	19,853.02	جاري	99,265.12	0.00	
	إجمالي									
	فقط خمسة مليون و تسعمائة و واحد و ثلاثون ألفا و سبعمائة و سبعة و ثلاثون جنيها و واحد قرش لا غير							5,931,737.01	0.00	
								5,931,737.01	0.00	



مدير عام مشروعات الطرق
م / جهاد محمد سعد

مهندس الهنله
م / أسماء علي أحمد

مهندس / استشاري المساحة
م / محمد إسماعيل عبدالمعالي

مهندس / استشاري الجسور
م / خالد مصطفى بوز

مهندس الشركة المنفذة
م / يوسف علي حسني

مدير عام مشروعات الطرق
م / جهاد محمد سعد

مهندس الهنله
م / أسماء علي أحمد

مهندس / استشاري المساحة
م / محمد إسماعيل عبدالمعالي

مهندس / استشاري الجسور
م / خالد مصطفى بوز

مهندس الشركة المنفذة
م / يوسف علي حسني



