

كشف رقم (١) جاري عن عملية : أعمال التخطيط بالبيويات المرورية العاكسة على الطريق الدائري المسافة من الاوتوستراد وحتى سعد الشاذلي بطول ٢٨ كم بالاتجاهين (بالامر المباشر)

ن.رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٨٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٠

تاريخ بدء العمل حتي ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣١

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز	الصافي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	قرش	جنية						قرش	جنية			
٢,٥ سمك (Extruder) على الساخن المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ يذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا إصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٨ ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة باج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة بنة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول نائة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٤٥٠	٢٠	٢٠	٢٢٠٠٠	٠	٣٨١٢	٣٨١٢	٠	١٧١٥٤٠٠	٠	١٧١٥٤٠٠	- براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والانارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة
١ مم بنظام Extruder باللون (الاصفر او الابيض) للخطوط المتقطعة المحاور - ب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات نوية.	٦٥٠	٢٠	٢٠	٨١٩٥	٠	١٥٢٠,٥٠	١٥٢٠,٥٠	٠	٩٨٨٣٢٥	٠	٩٨٨٣٢٥	
٢ مم المسطح توريد دهان الحواجز الخرسانية بالبيوية المرورية على البارد باللون بض والاسود وذلك وفقا للمواصفة القياسية المصرية ويتم تحديد المسافات باستخدام ب والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل وطبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة ليمات المنطقة المشرفة.	١٨٥	٢٠	٢٠	١٥٧١٧	٠	٦٠٠	٦٠٠	٠	١١١٠٠٠	٠	١١١٠٠٠	
الإجمالي												٢٨١٤٧٢٥

٠	قيمة المستخلص السابق
٢٨١٤٧٢٥	قيمة المستخلص الحالي
٠	قيمة المستحق صرفه

المستخلص بقيمة

فقط وقدره اثنان مليون وثمانمائة واربعة عشر ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيها

مدير عام الشؤون المالية

مهندس الهيئة / احمد حسن

ريرافي / / ٢٠٢٤

مهندس الشركة /

محاسب / احمد عبد الجواد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للطريق
الدائري ومحاوره

٤٩٦٢٥

مدير عام المشروعات /

م/ محمود الشيخ



