

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المعمار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (المنطقة - العطين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة: شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضات "٢٠٢٣/٧/٢٧"

مستخلص رقم (٧) من ٠١-فبراير-٢٠٢٤ حتى ٢٩-فبراير-٢٠٢٤

نوع العمل	الوحدة	المساحة بالجنيه	النسبة حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت هذه المرة	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
بالمطرق تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عند الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٢٤	١٣٠٠	٧٧٢٥,٠٠	١٥٣٠,٠٠	جارى	٩٢٥٥,٠٠	٧,٤٥٣,٤٢١,٧٠	٧,٤٥٣,٤٢١,٧٠	وثيقة التأسيس سارية حتى تاريخ المستخلص
بالمطرك حفر جميع أنواع التربة عند الصخرية لزوم أعمال البراج	م.ط	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٣٨٠٠,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمني موجود
بالمطرك حفر استكمال بمعالجة يدوية	م.ط	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	١٢٦٠,٠٠	١٢٦,٢٧٧,٢٠	١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
بالمطرك حفر ميكانيكى بين الحواشى المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	١٠١,٦٣	٨٧٩٧,٠١	٦٥٥٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	جارى	٦٩٣٠,٠٠	٧,٤٢٩٥,٩٠	٧,٤٢٩٥,٩٠	عدد (٢) مراقبين موجود
بالمطرك حفر ميكانيكى بين الحواشى المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتنشيطها داخل الموقع	م.ط	٨٠,٧١	٢٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	جارى	١٢٦٧٥,٠٠	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
بالمطرك توريد وردم من ناتج الحفر حول الأساسات	م.ط	٥٠,١٥	١٠٧٠	١٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	١٠٧٠,٠٠	٥٣,٩٨١,٥٠	٥٣,٩٨١,٥٠	التقرير النصف شهرى موجود
بالمطرك توريد وعمل طبقة إحلال من ورمل	م.ط	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٦٥٠,٠٠	١٠٣,٣٩٤,٥٠	١٠٣,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
بالمطرك أعمال الحواشى بطرق ١٢٠ سم بالمطرق في جميع أنواع التربة عند الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١,١٠	٩٩٨٩٥	٢٠٦٤٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	جارى	٢٣٤٤٠,٠٠	٢١٤,٣٥٣,٧٤٤,٠٠	٢١٤,٣٥٣,٧٤٤,٠٠	المكتب موجود
بالعدد عمل تجربة تحميل على عوارض عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمي والنتيجة تشمل الأتواج	عدد	٦٥٢١٣,٦٥	١٠	٣,٠٠	٠,٠٠	جارى	٣,٠٠	١,٩٥٧,٢٤٠,٩٥	١,٩٥٧,٢٤٠,٩٥	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الحواشى بطرق ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدعان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٦٩,٣٠	٢٣٠	٨٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٨٤,٠٠	٥,١٥٣,٩٢٩,٢٠	٥,١٥٣,٩٢٩,٢٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
بالمطرك خرسانة عابرة للأساسات وبذات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المتعددة	م.ط	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١١٨٥,٠٠	٤٥,٠٠	جارى	١٢٣٠,٠٠	٢,٢٨٤,٤٠٥,٢٠	٢,٢٨٤,٤٠٥,٢٠	
بالمطرك توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالمطرق حسب الرسومات التنفيذية	م.ط	٢٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠	١٥٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	جارى	١٥٠٥٥,٠٠	٥٠,٦٨٨,٦٧٩,٥٠	٥٠,٦٨٨,٦٧٩,٥٠	
بالمطرك توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبجان والاكشاف ارتفاع حتى ٦ م	م.ط	٤٠٧٢,١٤	٥٠٠٠	١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	١٥٣٠,٠٠	٦,١٧٠,٩٠٤,٢٠	٦,١٧٠,٩٠٤,٢٠	
بالمطرك توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبجان والاكشاف ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠	٢٣١٥,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	٢٣٣٥,٠٠	١٤,١٩٢,٨٥٨,٢٠	١٤,١٩٢,٨٥٨,٢٠	
بالمطرك توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبجان والاكشاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.ط	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٢٩٥٠,٠٠	١٣,٢٠٦,٦٦٥,٠٠	١٣,٢٠٦,٦٦٥,٠٠	
بالمطرك توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	١٢٧٥,٠٠	٨٧٥,٠٠	جارى	٢١٥٠,٠٠	٤,٨٠٠,٩٨٢,٢٥	٤,٨٠٠,٩٨٢,٢٥	
بالمطرك توريد خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جارى	٣٠,٠٠	٩,٦٢٠,٠٠	٩,٦٢٠,٠٠	
بالمطرك توريد وتركيب ورش حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالمطرق	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣٩٦٣٠	٩١٢٠,٠٠٠	١٠٤٠,٠٠٠	جارى	١٠١٦٠,٠٠	٤٢١,٥٧١,٨٢٦,٤٠	٤٢١,٣٦١,٠٤٠,٤٩	
بالمطرك توريد وتنشيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٣٩,٠٠٠	١٦٦,٠٠	جارى	٢٠٥,٠٠٠	٢٤,٩٨٣,٤٩٥,٥٥	٢٤,٩٨٣,٤٩٥,٥٥	
بالمطرك عمل طبقة عازلة من البينومين وجهان على البارد	م.ط	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	جارى	١٣٧٥,٠٠	٨٧٧,٢٥٧,٠٥	٨٧٧,٢٥٧,٠٥	
بالعدد أعمال نزع المياه من القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التغليف المشكورة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	١٠,٠٠٠	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	
بالمطرك توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الحواشى بالمطرق ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٤٨١٦,٨١	١٤٠٠٠	٣٩٥٥,٠٠	٣٤١٠,٠٠٠	جارى	٧٣٦٥,٠٠	٣٥,٤٧٥,٨٠٥,٦٥	٣٥,٤٧٥,٨٠٥,٦٥	
بالمطرك أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براج)	م.ط	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	١٢١٠,٠٠	٤,٢٣٣,٠٢٢,١٠	٤,٢٣٣,٠٢٢,١٠	
بالمطرك الطول توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجورات او ما يتألفها قطر ١٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	جارى	٢٢٩,٠٠	١,١٠١,١٤١,٩٢	١,١٠١,١٤١,٩٢	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ



فرش جنبه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المدبنة بشهره ولديها

تحتوي على / ١٠٢٢ / الحساب /

بمبلغ المطلوب مبلغ / /

ملاحظة: / /

بمقتضى / /

م / محمد محسن

م / محمود ممدى

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد

م / شريف فؤاد

مستشارى المالية

م / /

م / /

م / /

م / /

م / /



[illegible][illegible]

رقم كتاب سجل الحجزات والتأجلات	مبلغ
أقرار بان التبدل المخصص يسمح بالصرف	(١) شطب
بان المبلغ مطبق بالإملاك بتاريخ	(٢) سحب شيك رقم
تتفقد في سجل رقم ٥٥ (ج ع) برقم	أذن صرف
تحريراً في	(٣) تفقد في سجل شيك رقم
علاقات الكاتب المنوط	ذئ صرف
سنة	
رؤج	
شيك	
يغمد سحب	
أذن صرف	
سنة	
رئيس الحسابات	
الكاتب المنوط	
الكاتب المنوط	
الكاتب المنوط	

d

	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	رقم التحويل رقم واليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل التاريخ سنة
	و أقر باتنى اوافق على هذا الحساب المقدم ببيتنا (*) واتنى المستحق لى	