

شاملة المدة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٠ الى ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد	م٣	١٧	١٥٠٠	٠	٤٩٩	٤٩٩	٨,٤٨٣	٠	٨,٤٨٣	١- اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف .	م٣	٨٤	٤٥٠٠	٦٢٤٠	١٠١٢٣	١٦٣٦٣	١,٣٧٤,٤٩٢	٠	١,٣٧٤,٤٩٢	٢- مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
*	أعمال توريد التربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي رسوم مرور على الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق	م٣	١٣	٤٥٠٠	٦٢٤٠	١٠١٢٣	١٦٣٦٣	٢١٢,٧١٩	٠	٢١٢,٧١٩	٣- التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
١٧	المتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية أو معدات خفيفة فى أرض الموقع العام فى تربة متماسكة وشديدة التماسك...	م٣	٨٧	٤٥٠	٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٠,٨٨٠	٠	٢٠,٨٨٠	٤- وسائل الانتقال تراجع بمعرفة ادارة المركبات
١٨	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات فى تربة عادية والبند يشمل نقل ماكينة الجسات .	م.ط	٣٦٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٣٦,٠٠٠	٠	٣٦,٠٠٠	٥- الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١٩	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات فى تربة بازلتية باجهاد حتى ٧٠٠ كجم / سم ٢ .	م.ط	٤٣٦,٨٧	١٠٠	٨٤	٠	٨٤	٣٦,٦٩٧	٠	٣٦,٦٩٧	٦- لوحات المشروع متواجدة
٢٤	بالمتر المكعب توريد و ردم بالرمال النظيفة الموردة من خارج الموقع حول الاساسات .	م٣	١٢١	٥٩٩	٣٠٨	٠	٣٠٨	٣٧,٢٦٨	٠	٣٧,٢٦٨	٧- المعمل متواجد
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات .	م٣	٨٧	١٢٠٠	٨٣٦	٠	٨٣٦	٧٢,٧٣٢	٠	٧٢,٧٣٢	٨- المكاتب و غرفة الاجتماعات متواجدة
٢٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه باجهاد ٢٥٠ كجم/سم ٢ .	م٣	١٥٧٥	٤٠	٢٢	٣	٢٥	٣٩,٣٧٥	٠	٣٩,٣٧٥	٩- البرنامج الزمنى متواجد
٢٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانته مسلحة للأساسات اجهاد ٣٠٠ كجم/سم ٢	م٣	٢٢٠٥	٦٠٠	٥٣٥	٤٨	٥٨٣	١,٢٨٥,٥١٥	٠	١,٢٨٥,٥١٥	١٠- الأمن الصناعى موجود
١٠-٢٧	علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم / م ٣	م٣	٢٠٠	٦٠٠	٤٤٤	٠	٤٤٤	٨٨,٨٠٠	٠	٨٨,٨٠٠	١١- التقرير المبذنى موجود
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية										
١٠-٢٨	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات .	م٣	٢٨٣٥	٣٥٠	٢١٣	١٢	٢٢٥	٦٣٧,٨٧٥	٠	٦٣٧,٨٧٥	
٢٠-٢٨	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر .	م٣	١٠٠	٢٥٠	٢٢٦	٠	٢٢٦	٢٢,٦٠٠	٠	٢٢,٦٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري										
١٠-٢٩	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م٣	٢٩٤٠	٧٥	٧٥	٠	٧٥	٢٢٠,٥٠٠	٠	٢٢٠,٥٠٠	
٢٠-٢٩	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر .	م٣	١٠٠	٤٥	٤٥	٠	٤٥	٤,٥٠٠	٠	٤,٥٠٠	
٣٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوى للكوبرى										
١٠-٣٠	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م٣	٣٠٩٨	١٨٠٠	١٤٠	٩٣٥	١٠٧٥	٣,٣٣٠,٣٥٠	٠	٣,٣٣٠,٣٥٠	
٢٠-٣٠	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر .	م٣	١٠٠	١٧٠٠	١٣٥	٩١٣	١٠٤٨	١٠٤,٨٠٠	٠	١٠٤,٨٠٠	
٣٠-٣٠	علاوة زيادة الاجهاد الى ٥٥٠ كجم/سم ٢ .	م٣	٢٠٠	١٧٠٠	١٤٠	٩٦٠	١١٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠	٢٢٠,٠٠٠	
٣٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١٠٠ سم بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر ولا تقل رتبة الخرسانة عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ .	م.ط	٣١٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٠	٧٥٠	٢,٣٦٢,٥٠٠	٠	٢,٣٦٢,٥٠٠	
١٠-٣٢	علاوة حفر فى تربة صخرية باجهاد من ٤٠١ الى ٦٠٠ كجم/سم ٢ .	م.ط	١٩٢٠	٢١٠	٢٨	٠	٢٨	٥٣,٧٦٠	٠	٥٣,٧٦٠	
٣٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخازوق المستخدمة ١٠٠ سم وتشمل توريد الاحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ١٥٠ % من الحمل التشغيلي .	عدد	١٨٠٠٠٠	١	١	٠	١	١٨٠,٠٠٠	٠	١٨٠,٠٠٠	
٣٤	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق من والى الموقع والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة .	عدد	١٤٧٩٠٠	٢	١	٠	١	١٤٧,٩٠٠	٠	١٤٧,٩٠٠	
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب	طن	٦٥٠٠٠	٧٥	٢٠	٤٣	٦٣	٤,٠٩٥,٠٠٠	٠	٤,٠٩٥,٠٠٠	
٣٦	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	طن	٢٣٥٠٠	٧٢٠	٤٨٠	١٨٦	٦٦٦	١٥,٦٥١,٠٠٠	٠	١٥,٦٥١,٠٠٠	
٣٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد .	م٢	٥١	٧٠٤	٥٩٩	٠	٥٩٩	٣٠,٥٤٩	٠	٣٠,٥٤٩	
	التشوينات										
٣٦	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	طن	٢٣٥٠٠	٧٢٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	٠	٠	٠	
	الاجمالى (بالجنيه)							٣٠,٢٧٤,٢٩٥	٠	٣٠,٢٧٤,٢٩٥	
	تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة							٢٥,٧٢٢,١٥٠,٨٥		٢٥,٧٢٢,١٥٠,٨٥	
								١٧,٨٧٤,٢١٣,١٧	السابق		
								٧٨٥٨٩٢,٧,١٥٨	الباقى		

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / نصر محمد نصر طيبخ	مدير عام الشؤون المالية و الادارية	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول	مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم	التوقيع : م / احمد السيد محمد
		تحريراً فى ٢٠٢٣ / / المحاسب /		
		قرش جنيه على الحساب		
		يدفع المقاول مبلغ نهائياً	مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد	التوقيع : م / احمد عبدالناصر
		ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من		
		يعتمد ،،، مدير المصلحة		