

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع	حجز	استقطاع او حجز	تمت حتى الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جاري	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار العمل السابق اجراة	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفترة	قريب / جنية	نوع العمل	رقم البلد
البرنامج الزمني متواجد	٥١٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥١٣٠٠٠٠	جاري	٠	٥٤٠٠٠٠	٠	كجم	٨٥٠٠٠	٩٥	٩٥	بالكلية جزام وتوريد وتشغيل وتركيب قطعان أو ألواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوانب والحامات وتركيب واستخدام الجلفنة على البارد....	١
المعدات متواجدة	٢٢٩٥٠٠	٠	٠	٠	٢٢٩٥٠٠	جاري	٠	٢٧	٠	عدد	٤٣	٨٥٠٠	٨٥٠٠	بالصند نقل وتركيب رسالة علامة علوية كاثودي من مصنع العلامات بمدينة نصر	٢
المهندسين والفني متواجدان	١٣٢٠٠	٠	٠	٠	١٣٢٠٠	جاري	٠	١٦٥	٠	٣م	٢٦٢	٨٠	٨٠	بالصنر المكعب اعمال حفر يدوي لزوم اساسات العلامات العلوية في جميع انواع التربة ونقل المغلفات خارج	٣
رسائل تامين سلامة المرور متواجدة	١٦٦٥	٠	٠	٠	١٦٦٥	جاري	٠	٣٧	٠	٣م	٦٠	٤٥	٤٥	بالصنر المكعب ردم بترية طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على الموقع...	٤
العلامات الارشادية متواجدة	١٥٥٧٢٠	٠	٠	٠	١٥٥٧٢٠	جاري	٠	٧٨	٠	٣م	١١٠	٢٢٩٠	٢٢٩٠	بالصنر المكعب توريد وصيب خرسانة مسحة لزوم الاساسات على الاقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب...	٥
	٢٦١٤٥٠	٠	٠	٠	٢٦١٤٥٠	جاري	٠	٨٣	٠	٣م	١٣٢	٣١٥٠	٣١٥٠	بالصنر المكعب توريد وصيب خرسانة مسحة لزوم الاساسات على الاقل اجهاد عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب...	٦
	٤٦٤٠٠٠	٠	٠	٠	٤٦٤٠٠٠	جاري	٠	٧	٠	طن	١٤	٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠	بالطن توريد وتشغيل حديد تسليح بجميع الاقطار والقفلة لتشمل التوريز والتركيب والتشغيل والتوريد...	٧
	١٤٧٠٠٠	٠	٠	٠	١٤٧٠٠٠	جاري	٠	٢٤٥	٠	٢م	٥٦٠	٨٠	٨٠	بالصنر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيوتومين المركبده اسطح الاساسات الخرسانية أسفل مستوى الأرض الطبيعية...	٨
	٤٤٦٥٠٠	٠	٠	٠	٤٤٦٥٠٠	جاري	٠	٢٤٥	٠	عدد	٥٠٠	٦٠٠	٦٠٠	نقل وتركيب علامات ارشادية (شيدون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة يقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات	٩
	٤٤٦٥٠٠	٠	٠	٠	٤٤٦٥٠٠	جاري	٠	٠	٠	عدد	٣٠	٨٠٠	٨٠٠	نقل وتركيب علامات ارشادية (ضبة على قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة يقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة...	١٠
	٨٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٤٠٠٠٠	جاري	٠	٤٧٠٠	٠	كجم	١٤٠٠٠	٩٥	٩٥	بالكلية جزام توريد وتشغيل ارضية على قائمين والبند يشمل الدق الميكانيكي والقائم مخلفين على البارد وتوريد وتركيب المسامير اللازمة للتثبيت على ان يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية...	١١
	٣٠٤٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠٤٠٠٠	جاري	٠	٤٧٠٠	٠	٢م	٥٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	بالصنر المسطح وتخطيط وتجهيز لنزول البوذية البيضاء العاكسة على البارد سمن لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون وذلك لتخطيط الطرق...	١٢
	٧٩٩٣٠٣٥٠٠	٠	٠	٠	٧٩٩٣٠٣٥٠٠	جاري	٠	١٩٠	٠	عدد	٤٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	توريد وتركيب قاصر حركه والمحدد ويتم التثبيت بعدد ٤ مسامير رافقة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	١٣
الاجمالي															

روجع فوجدا على صحة ""

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة سبق صرفها الى

المحاسب

يعتمد ""

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

عبد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

م / معتمد حسني قناص

ممثل المالك الهيئة

م / ايمن الحناوي

تحرير في ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥
أقر بظهوره على علم فخصم
للمهندس / معتمد حسني قناص

المهندس / محمد احمد سالم

الهيئة العامة للطرق والكباري
مستخلص جاري (١)

المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)
العقد رقم: ٢٠٢٤/١٠/١٥

تحرير في ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥
أقر بظهوره على علم فخصم
للمهندس / معتمد حسني قناص

المهندس / محمد احمد سالم

الهيئة العامة للطرق والكباري
مستخلص جاري (١)

المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)
العقد رقم: ٢٠٢٤/١٠/١٥

