

٢

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي المسافة من كم ٧٠ الي كم ٨٠ بطول ١٠ كم اتجاه اسكندرية
تنفيذ: بركة النيل العامة للطرق والكباري

تشف (٢) جاري
رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠١٧٢)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤ / ٨ / ١١

المساحة
تقوى والكباري وأعمال أخرى
(CARET)
بالاساسية
ادارة المشروعات


رقم البند	بيان الأعمال	القيمة		الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار العمل الذي لم يتم	الكمية حتى الان	القيمة حتى الان	القيمة المستحقة عند الاستقطاع	ملاحظات
		جديدة	التي تم تنفيذها			التي تم تنفيذها	التي لم يتم تنفيذها				
١	اولاً: اعمال الطرق (ورقة ١)										
١	اعمال تكسير وإزالة السطحات المونة بالرصيف الحالي	٦١,٠٠٠	٣م	٥٠٠,٠٠٠	١٨٧,٥٥	١٠,٠٠٠	١٨٧,٥٥	١١٤٤,٥٥	٠,٠٠٠		تفصيل شروط التعاقد
٢	اعمال تكسير وإزالة ماني وخرسانة عادية او مساحية او ارضية او ديش	٨٠,٠٠٠	٣م	١,٠٠٠,٠٠٠	١٧٤,١٥٢	٠,٠٠٠	١٧٤,١٥٢	١٣٩٢٢,٠٠	٠,٠٠٠		مهندسا العملية متواجدين
٣	نقل وإزالة اشجار ونخيل وقطعها للاماكن التي تحددها الهيئة	١٥٠,٠٠٠	بالعدد	٢٤٠,٠٠٠	٢٢٣,٦٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣,٦٠٠	٣٢٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		علامات الارشاد والتحذير موجودة
٤	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والزروعات والسخفات ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالنقل العام	٥,٢٥٠	٢م	٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧٩٥,٢٠	٠,٠٠٠	٢٢٧٩٥,٢٠	٣٢٩٦٧٤,٨٠	٠,٠٠٠		وثيقة التأمين متواجدة
٥	بالتر المكعب اعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساكنة عند التربة الصخرية وتسوية السطح وألآت التثبيت والرش بالمياه الأرضية	٢,٠٠٠	٢م	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٠,٨٤,٩٨	٥٩٥,٥٠٢	٤٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		البرنامج الزمني موجود
٦	اعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر الممتدة والطاينة للمواصفات بمساحة النقل لاقل عن ٢٢٥ كم	٣٤٠,٠٠٠	٣م	١,٥٨٢٧,٠٠	٤٥٨٧٣,٢٩	٠,٠٠٠	٤٥٨٧٣,٢٩	١٥٥٩٦٩١٨,٦٠	٠,٠٠٠		اللائحة موجودة
٧	اعمال توريد ولوش طينية من الردم الصخري (بولادز) اشجار مخلفة صالحة لقطاعات الاحلال من ١٠ الى ٣٠ سم	٤٤٠,٠٠٠	٣م	٢٥٠,٠٠٠	١٠,٣٦,٠٠٠	٨٦٦,٩٤	١٠,٣٦,٠٠٠	٨٣٨٥,٥٥٣,٦	٠,٠٠٠		المعمل موجود
٨	اعمال توريد ولوش طينية اساس من الاحجار الصلبة المدرجة ناع تكسير الكسارات والطاينة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع	٤٦٩,٠٠٠	٣م	٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٦١,٠٤٠	١٨٥,٦٠٠	٦٥٠,٦٠٠	٣,٥١٣١٤,٠٠	٠,٠٠٠		عدد ١ سيارة متواجدة
٩	اعمال توريد ولوش طينية لشرب من البتومين السائل متوسط الطيار (M.C30) بكمية ٢٢/م	٤٠,٠٠٠	٢م	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٣٧,٥٠	٤٤٥,٥٠٠	٧,٣٢,٥٠٠	٢٨١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		عدد ١ سيارة متواجدة
١٠	اعمال توريد وصب خرسانة عادية لصلبة موانير الدراج	١٤٥,٠٠٠	٣م	٥٠,٠٠٠	٢١٧,٨٧	٠,٠٠٠	٢١٧,٨٧	٣١٥٩١١,٥٠	٠,٠٠٠		كتاب (المشرف متواجد)
٢٣	اعمال تشغيل طبقة الأساس القائم بجمع الطريق	٨٠,٠٠٠	٣م	١,٠٠٠,٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠	٣٥٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٢٤	باطن توريد وتركيب ورش التسليح (٢/١٠) لردم جميع العناصر الانشائية	٢٧٥,٠٠٠	طن	١,٠٠٠	٠,٧٩	٠,٠٠٠	٠,٧٩	٢١٧٢٥,٠٠	٠,٠٠٠		طعم صلب (١٨٦٤٤) فيه ايديا اعلبي
٢٥	اعمال توريد وتركيب موانير سابقة التجهيز (موانير قطر ٥٠ سم)	٧٥٠,٠٠٠	م/ط	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		احرقه
٢٦	اعمال توريد وتركيب موانير سابقة التجهيز (موانير قطر ٦٠ سم)	٩٥٠,٠٠٠	م/ط	٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		طعم صلب (٢٩٧٤٠) فيه ايديا اعلبي
٢٩	بالتر المكعب اعمال تحميل ونقل تربة اعل شريحة الاتصالات	٣٥,٧٠٠	٣م	١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٢,٢٤	٧٥٢,٢٤	٢٦٨٥٨,٥٤	٠,٠٠٠		
٣٠	اعمال توريد وتشغيل مال نظيفة او تربة زراعية موزدة من خارج الموقع حول الانشاسات وحول جسم الكوبري لردم طبقة التربة فوق البدرز واسفل الخرسانة العادية للحدبات	٣٤٥,٠٠٠	٣م	١٢٠,٠٠٠	٢٥١,٧٦	٠,٠٠٠	٢٥١,٧٦	٨٦٨٥٧,٢٠	٠,٠٠٠		
٣١	اعمال إزالة تربة سطحية غير صالحة بسمك لا يقل عن ٣٠ سم	٧,٥٠٠	٢م	٦٥٤٥٥,٠٠	٤١٧٢,٠٤٠	٠,٠٠٠	٤١٧٢,٠٤٠	٣١٣٢٠,٢٠٠	٠,٠٠٠		

اجملي الاصل	٢٩٨١٤٧,٠٥٥
اجملي المستحق	٢٩٨١٤٧,٠٥٥
اجملي الباقي	٠,٠٠٠

المهندس: 
مدير عام المشروعات: 
تاريخ: ٢٠٢٢ / ١ / ١٠
أقر بصحة تلك:

أقر بان الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعنية تظهره و قد مرها
سقى صرفها الى المالك
بلغ المبالغ على الحساب

جديدة فقط ٥٠,٤٠,٢٥٠,٧٠
جديدة فقط ٥٠,٤٠,٢٥٠,٧٠



۲۱۱۰۶۸۷۱۰۰
 ۲۲۶۶۸۶۶۰۰
 ۰۰۱۵۲۲۵۱۰۰

ایشیتلار
 ۲۵۰۷۷۰۰۰
 ۱۱۵۰۲۶۰۰
 ۷۵۵۰۰۰۰
 ۱۸۷۰۷۰۰
 ۲۶۱۹۰۰

۲۲۶۶۸۶۶۰۰
 ۲۵۵۲۸۱۰۰

۲۸۸۷۱۰۰
 ۳۳۳۳۳۰۰
 ۳۳۳۳۳۰۰