

مستخلص رقم (١) جاري

الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARB)
مؤادة النقل
الإدارة المركزية للمحافظة الثامنة وفقا

أعمال تطهير ورفع كفاءة طريق قفط/القصر بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٢.٢ كم) (من الكم ٢٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠٠) (٢٣٠٠٠٠)

عن مشروع :-

تنفيذ شركة: العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/١٢/١٨

شامله المده من ٢٠٢٤/١٢/١٨ إلى ٢٠٢٤/١٢/٢٢

المقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان باجتهيه	استقطاع الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	٢م	١	٥٢,٢٦	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ في
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصليه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢م	٥٨٩٥,٩١	٣٢٤	٠	٥٧٤٠,٥٦	٥٧٤٠,٥٦	١٨٥٩٩٤١,٤٤	١٨٥٩٩٤١,٤٤	عدد (٢) لوحات المشروع متواجده
*٣	إضافة علاوة مسافه نقل زياده على المسافه المقرره ٤١ كم	٣م	٥٨٩٥,٩١	٣٥,٧	٠	٥٧٤٠,٥٦	٥٧٤٠,٥٦	٢٠٤٩٣٧,٩٩	٢٠٤٩٣٧,٩٩	العلامات الإرشادية والتجهيزات متواجده
٣	بالمتر المسطح اعمال إنشاء طبقه اساس مقيت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعداه تدوير طليقات الاسفلت والاساس القائمة مما	٢م	٣٢٩٠٠	٧٨	٠	٣٢١٦٠,٠٠	٣٢١٦٠,٠٠	٢٥٠٨٤٨٠,٠٠	٢٥٠٨٤٨٠,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف متواجده
٤	بالطن اعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للمطابق والمواصفات	طن	٩٨٧	٣٢٠٠	٠	٩٥٨,٦٩	٩٥٨,٦٩	٣٠٦٧٨٠,٨٠	٣٠٦٧٨٠,٨٠	معدات التنفيذ متواجده طبق البرنامج
٥	بالمتر المسطح اعمال إنشاء طبقه تشريب من البتومين السائل متوسط النفاذ MC30 بمعدل ١ كم/م	٢م	٣٢٩٠٠	٥٠	٠	٣٢١٦٠,٠٠	٣٢١٦٠,٠٠	١٦٠٨٠٠٠,٠٠	١٦٠٨٠٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفانيه بسمك ٦ سم بعد الدك	٢م	٣٢٩٠٠	٣١٩	٠	٣١٨٦٠,٠٠	٣١٨٦٠,٠٠	١٠١٦٣٣٤,٠٠	١٠١٦٣٣٤,٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجده
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكشاف و الميول الجانبيه	٢م	١	٤٥١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقرير المباني متواجده
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدمات	٢م	١	٣١٩٥	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجده
اعمال	قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده									التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م		٣	٠	٣١٨٦٠,٠٠	٣١٨٦٠,٠٠	٩٥٥٨٠,٠٠	٩٥٥٨٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصليه	٢م		٢٥	٠	٥٧٤٠,٥٦	٥٧٤٠,٥٦	١٤٣٥١٤,٠٠	١٤٣٥١٤,٠٠	
الاجمالي										
									١٩٦٥١٦٠١,٤٣	

١٠٠٪ حفاضة

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١ /

مهندس الشركة المنفذه

١/م

الجهة المالكة

مدير المشروع

١/م

المحاسب

١/م

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

١/م

مدير عام الصيانة

مهندس /

عبدالرحيم محمد حسن

رئيس الإدارة المركزية

١/م

عماد حسن

١٩٧٥١٧.١.٤٣	جملة الاعمال
.	السابق صرفه

الاستقطاعات	٩٨٢٥٨٠.١
-------------	----------

11

1905757

۱۱

1.2.10.16

...