

استخلاص جاری رقم ( 02 )

حوائط بطول 4.1م بالإضافة إلى المطالع والمنازل

د رقم ( 2024/2023/991 )

الميت

حفر

اجم الى

الشركة المتقدمة  
مدير المشروع  
التوقيع /  
م. محمد علي  
El Soadaa Gro:

مستخلص جارى رقم ( 02 )  
مشروع إنشاء وتطوير و توسعة الطريق الدائرى في المسافة من محطة (0+200) الى كوبرى الوراق على النيل عند محطة (2+00) بطول 1800 متر ويشمل على كوبرى أعلى طريق باسوس وكوبرى أبو الغيط  
وحوالط بطول 1.4 كم بالإضافة إلى المطالع والمنازل


| رقم بند | نوع الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوحدة         | كمية البند | مقدار العمل تنفيذي / إجراء | مقدار الأعمال التي تمت في<br>محل حتى الآن | كمية بقية الأعمال التي تمت حتى<br>الآن | استقطاع أو حوّل | البقي بعد الاستقطاع | ملاحظات    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جانب           | جانب       | جانب                       | جانب                                      | جانب                                   | جانب            | جانب                |            |
|         | ما قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |                            |                                           |                                        |                 |                     |            |
|         | أعمال القطاعات المعدنية و حديد التسليح والكمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |                            |                                           |                                        |                 |                     |            |
| ٣٧      | بالمنزلة توريد وتشكيل وتركيب ديس حديد التسليح (40/60) لأزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى 12 م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات المعطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | طن             | ٤٤,٠٠٠     | ٤,٥٠٠                      | ٢١٣                                       | ٤٦٧                                    | ٦٨٠             | ٢٩,٩٢٠,٠٠٠          | ٢٢,٢٢٣,٠٩٤ |
|         | أعمال العزل والدهانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |                            |                                           |                                        |                 |                     |            |
| ٤٢      | بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البازر والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوه العمل فهو كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                  | م <sup>٢</sup> | ٦٠         | ١٢,٠٠٠                     | ٦,٦٢٥                                     | ٠                                      | ٦٦٢٥            | ٣٩٧,٥٠٠             | ٣٨٥,٥٠٠    |
| ٤٣      | بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات إسمنتية عازلة مكونة من (سافيتو - اديبوند - مادة مانعة للتآكل) الناتج شركة MCC أو كيميائيات البناء الحديثة لعزل جسم الكوبرى.                                                                                                                                                                                                                                                                    | م <sup>٢</sup> | ١٠٠        | ١٦,٠٠٠                     | ٣,٨٥٥                                     | ٠                                      | ٣٨٥٥            | ٣٨٥,٥٠٠             | ٣٨٥,٥٠٠    |
|         | أعمال صرف المطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |                            |                                           |                                        |                 |                     |            |
| ٥٠      | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير إنحدار من البلاستيك المقاوم لأشعة الشمس بضغط تشغيل ٨ جو طبقاً للأماكن والمويل الموضح بالرسم والبنء يشمل كافة أعمال الحفر والردم والتركيب والوصلات والخرسانات حول المواسير وكل ما يلزم من أعمال تكميلية لنهوه العمل فهو كاملاً حسب الأصول الفنية وطبقاً للرسومات والمواصفات الفنية .                                                                                                          | م              | ٤٥٠        | ١٠٠                        | ١٠٠                                       | ١٠٠                                    | ١٠٠             | ٤٥٠,٠٠٠             | ٥٢,٩٧١,٠٩٤ |
|         | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |                            |                                           |                                        |                 |                     |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |                            |                                           |                                        |                 | ٥٢,٩٧١,٠٩٤          |            |

الإجمالي الكلى لأعمال الكبارى

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير المشروعات قطاع جنوب الدائرى  
التوقيع / ممدوح سيجان

مهندس المشروع  
التوقيع / محمد الشوكاتى



استشارى المشروع (مكتب الاستشاريون العرب (محمـ باخوـم)  
مدير المشروع  
التوقيع / مصطفى زكي



مستخلص جاري رقم (02)

مشروع إنشاء وتطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من محطة (0+200) إلى كوبري الوراق على النيل عند محطة (2+00) بطول 1800 متر ويشمل على كوبري أعلى طريق باسوس وكوبري أبو الغيط وحوائط بطول 1 كم بالإضافة إلى المطالع والمنازل

| رقم<br>البند | نوع الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق (إجراء) | مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع أو حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------|
| ٦٥           | بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش المواقع المختلفة والغثة تشمل نقلها إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة في حدود مسافة لا تزيد عن 10 كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل يتم قياس الكميات هندسياً.                                                                                                                                                                                                              | 3م     | ١٥١    | ٢١,٠٠٠                     | ٨٠٤                                    | ٨٠٤                                  | ١٢١,٤٠٤                             | ٠              | ١٢١,٤٠٤              |         |
| ٦٦           | بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية. ونهو العمل نهائياً والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                             | 3م     | ٩٠     | ٣٠,٠٠٠                     | ١٠٤                                    | ١٠٤                                  | ٩,٣٦٠                               | ٠              | ٩,٣٦٠                |         |
| ٦٧           | بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس بأى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                  | 3م     | ٧٠     | ٥,٠٠٠                      | ١,٦٥١                                  | ١,٦٥١                                | ١١٥,٥٧٠                             | ٠              | ١١٥,٥٧٠              |         |
| ٧٣           | بالمتر المكعب توريد وتشغيل التربة حصوية ذات زاوية احتكاك لا تقل عن 35% وتشغيل باستخدام المعدات ورشها بالعماد الصوليية لوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوى 0.                                                                                                                                                                                                    | 3م     | ١٩٠    | ٢١٥,٠٠٠                    | ٢,٣١٤                                  | ٢,٣١٤                                | ٤٣٩,٦٦٠                             | ٠              | ٤٣٩,٦٦٠              |         |
| ٧٤           | علاوة مسافة النقل 120 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3م     | ٢٠     | ٢١٥,٠٠٠                    | ٢,٣١٤                                  | ٢,٣١٤                                | ٤٦,٢٨٠                              | ٠              | ٤٦,٢٨٠               |         |
|              | كارتات الشركة الوطنية للأتربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3م     | ١٣     | ٢١٥,٠٠٠                    | ٢,٣١٤                                  | ٢,٣١٤                                | ٣٠,٠٨٢                              | ٠              | ٣٠,٠٨٢               |         |
| ٨٠           | بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دولوميتي مقاس ( 1-2 ) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار ( المرشح الزلط ) خلف الحوائط السائدة الخرسانية بسلك 30 سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل السجج الصناعي جيوتكستائل على أن يتم تثبيت ( Stone bag ) مع ( Ston bag ) الذي قبله عن طريق اشبار يتم تحديدها من قبل جهاز الإشراف والسعر لا يشمل الجيوتكستائل ويشمل اشبار الحديد على أن يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقاً للأعمال المتاحة. | 3م     | ٣٣٠    | ٣,٨٠٠                      | ٣,٨٠٠                                  | ٣٨٠٠                                 | ١,٢٥٤,٠٠٠                           | ٠              | ١,٢٥٤,٠٠٠            |         |
| ٨١           | بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من السجج الصناعي المستورد جيوتكستائل التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف كثافة 300 جم / 2م                                                                                                                                                                          | 2م     | ٥٢     | ٢٠,٠٠٠                     | ٤,٢٠٣                                  | ٤,٢٠٣                                | ٢١٨,٥٥٦                             | ٠              | ٢١٨,٥٥٦              |         |
| ٨٢           | بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوتكستائل التداخل لا يقل عن 10% ويحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2م     | ١٠٢    | ٧٢,٠٠٠                     | ٨٢٠                                    | ٨٢٠                                  | ٨٣,٦٤٠                              | ٠              | ٨٣,٦٤٠               |         |
| أ-١          | اجهاد شد 60 كيلونيوتن / المتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2م     | ١٣٦    | ٣٧,٠٠٠                     | ١,٨٧٩                                  | ١,٨٧٩                                | ٢٥٥,٥٤٤                             | ٠              | ٢٥٥,٥٤٤              |         |
| ب-١          | اجهاد شد 90 كيلونيوتن / المتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2م     | ١٠٠    | ٤,٩٩٩                      | ١,٨٥٨                                  | ١,٨٥٨                                | ١٨٥,٨٠٠                             | ٠              | ١٨٥,٨٠٠              |         |
| ٩٥           | بالمتر المسطح تركيب بولي ثاين 750 ميكرون محلي الصنع طبقاً للمواصفات الأوروبية الكود أو EOTA و stabilization للتربة أسفل طبقة الفلتر في نظام صرف المطر لعزل الاسطح تحت أي ظروف محيطية بموقع العمل والتدخل لا يقل عن 10% والغثة تشمل النقل والتركيب في جميع المواقع والأماكن مهما كانت الظروف المحيطة لموقع العمل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                               | 2م     | ١٠٠    | ٤,٩٩٩                      | ١,٨٥٨                                  | ١,٨٥٨                                | ٢,٧٥٩,٨٩٦                           | ٠              | ٢,٧٥٩,٨٩٦            |         |

اجمالي اعمال الطرق

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| ٢,٧٥٩,٨٩٦  | الاجمالي الكلي لأعمال الطرق           |
| ٥٢,٩٧١,٠٩٤ | الاجمالي الكلي لأعمال الكباري         |
| ٥٥,٧٣٠,٩٩٠ | اجمالي اعمال الطرق والكباري           |
| ١٨,١٥٩,٣٧٦ | اجمالي الاعمال السابقة مستخلص رقم (1) |
| ٣٧,٥٧١,٦١٤ | اجمالي الصرف                          |

م/ مهندس المشروع  
م/ محمد الشراوى  
م/ مصطفى  
م/ ممدوح سليمان  
م/ احمد عبد الجواد  
م/ مشيرة السيد عبدالله

استشارى المشروع  
م/ محمد الشراوى  
م/ مصطفى  
م/ ممدوح سليمان  
م/ احمد عبد الجواد  
م/ مشيرة السيد عبدالله

الشركة المتقدمة  
م/ احمد عاصم  
م/ مصطفى احمد

# الإستقلاعات

١٧٨٤٦٠٩,٩- ضمانة أعمال

٨١٦٤١٨,١٥ دفعة ٢

٩١٧٧٩٩,١- تغطية تأمينات

٢٠٧٠٠٠,١- خصم عدم تواجد سيارة بنوع رابع

٢٠٧٠٠٠,١- خصم عدم تواجد ميكرو باص < ١٢٨ يوم

٨١٦,٤- اساع

١٢٤,٤- تنصبة

٢٩٢٢٥٦٧,١٥

٥٩٩٢٥٩١,٩- جملة الاعانات

١٧٢٥١٤٠٧,٩- اى به صرفه

٢٥٦٩٤١٨٤,١- المستعم

٢٩٢٢٥٦٧,١٥ الإستقلاعات

٢١٧٥٨٦٦,٨٥ باق

٢٠٥١٩٨٩,١- شركة

١٦٩٩٦٢٧,٨٥ - م.م