

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز		استقطاع او حجز		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		جارى ام نهائى	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة		مقدار الاعمال السابق اجزاؤه	الوحدة	الكمية بالقياسية		بيان الاعمال		رقم البند
	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه		جنيه	الكمية			القيمة				
	١٨٥٤١٣٨٥				١٨٥٤١٣٨٥											
	١٨٥٤١٣٨٥				١٤٤٤٨٠٠٠	١٤٤٤٨٠٠٠	جارى	٢٤٠٨	٢٤٠٨	٠	م.ط	٦٠٠٠	٤٤٠٠		استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل من جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	١١
	٢١٠٠٠٠٠				٢١٠٠٠٠٠		جارى	١	١	٠	عدد	٢١٠٠٠٠٠	١		بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر يحمل ١٠٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥
	١٨٧٥٠٠٠٠				١٨٧٥٠٠٠٠		جارى	٢٥	٢٥	٠	طن	٧٥٠٠٠٠	٥٠		بالطن توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجري الحالي حتى منسوب أسفل القيسونات مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زئبق ريش او ما يمثالها)	١٦
															رابعاً : الأعمال الترابية	
	٦٢٠٠٠٠				٦٢٠٠٠٠		جارى	٤٩٦	٤٩٦	٠	م ٣	١٢٥	١٥٠٠		بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٨
	١٣٨٤٩٠				١٣٨٤٩٠		جارى	١٢٥٩	١٢٥٩	٠	م ٣	١١٠	٦٠٠٠		بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المساحية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصحيح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الأمر والبند شامل من جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	١٩
	٥١٣٠٠٠				٥١٣٠٠٠		جارى	٢٧٠	٢٧٠	٠	م ٣	١٩٠	٢٠٠٠		بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم للعمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم	٢٠
	١٨٥٤١٣٨٥				١٨٥٤١٣٨٥											

مستعمل رقم (١) جاري

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٠٢٣)

عن الفترة من بداية العمل

حتى ٢٠٢٥/١١/١٥

عسكرية / عسكرية مشروع إنشاء كوبري سيدي عبالرحمن ٢ أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة الإستراتيجية العليا - مطروح ج)

المشاور الهندسي المتكامل

(GARBIT)

للمشاورين والبناء والتشييد

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومتفق وأن السباغ المصدرة تظهره في قسرها

تحريراً في / / المحاسب / جبهة

بلغ للقول مبلغ قرض

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصفة الشروط

و اعتدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام إدارة المشروعات

م. محمد فاضل

التوقيع: محمد فاضل

التوقيع: محمد فاضل

التوقيع: محمد فاضل

استشاري الهيئة

مركز الاستشارات الهندسية لنقل والمطارات

والطرق

م. خديجة بركات

التوقيع: خديجة بركات

التوقيع: خديجة بركات

شركة المنطقة


مدير المشروع

م. محمود أبو عاتل

التوقيع: محمود أبو عاتل

التوقيع: محمود أبو عاتل

التوقيع: محمود أبو عاتل



مفوض المصالح العامة
عبدالله بن محمد بن عبد الله

١٨٣٥

القيمة:

حرف

[illegible]

بتياريخ:

الحمد لله
بالجودين رحم:

١٠٦٦٠١٩, ١٥	١٠٦٠٩١	صان أعمال
٥٢٨٠٠٩٥, ١٥	١٧٦٧٦٧٦	وصفات
صالح المستخلص	١٧٦٧٦٧٦	إصلاح
الطرائف	١٧٦٧٦٧٦	تعليم
حزنة	١٧٦٧٦٧٦	مكتبة
جملة الاستقطاعات	١٧٦٧٦٧٦	تعليم
جملة المبالغ المستحقة	١٧٦٧٦٧٦	١٧٦٧٦٧٦

وأقر بأن أو افق على هذا الحساب المقدم بيانه وأني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة تسلمت الترحيبا ، رقم

وَأَق

المقاول

22

تسلمت التحويل رقم

1875 27. 2/3 9/3

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.