



الهيئة العامة للطرق و البحري
المنطقة الثالثة عمر - البحيرة و كلر الشيخ

رقم العقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٧٩)
مستخلص "جاري" رقم (٣)

مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - إنشاء حارة الخدمة قطاع الدكو من نفق مياح حتي نقطة الدكوبطول ٢,٦ كم
شركة (الصفا للمقاولات)

حتى تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤

رقم البيد	نوع العمل	الكمية بالقائمة	الطقة للعقد	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الاصصال الى تمت	جمله مقدار الاصصال	جاري ام تتالي	جمله فئة الاصصال الى تمت الى التي تمت الى التي	استقطاع او حيز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
			جنيه		سابق اجزائه	خلال هذه المدة			جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال حصاد بالبر لتعديد احوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستقصاء في التربة العادية والمتاسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم /سم	٥٥	٦٥,٠٠٠	م ط	٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	جاري	٣٤٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤٥,٠٠٠	ملاحظات
٢	بالتر المسطح اعمال فغير الموقع من الاصهار والازروعات والخطفات في تعبيد الاعمال الرقع المسامي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٦٥٩,٠٠٠	٧,٠٠٠	م	٤٦٤٤٣,٠٠٠	٥٠٤١,٠٠٠	٥١٤٨٤,٠٠٠	جاري	٣٦,٣٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٣٨٨,٠٠٠	ملاحظات
٣	ياتر الكعب اعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتاسكة عمدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر و ذر سوية المسطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالبرازسات	١٣٦,٠٠٠	٢٨,٥٠٠	م	١١٤٨١٢,٠٠٠	١٢٢٩,٠٠٠	١٢٦١٥٣,٠٠٠	جاري	٣٦٣٨٦,٠٥٠	٠,٠٠٠	٣٦٣٨٦,٠٥٠	ملاحظات
٤	بالتر الكعب توريد طبقات ردم من احجار صخرية مقاس ١٥ الي ٣٠ سم لا تزيد فيها نسبة المواد الناعمة عن ٥٥ % مطابقة للمواصفات	٨٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	م	٦٦٧٣٦,٠٠٠	٧٥٨,٠٠٠	٧٤٣١٦,٠٠٠	جاري	٦٣١٦٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣١٦٨٦,٠٠٠	ملاحظات
٥	بالتر الكعب توريد وتنفيذ طبقة من القاتر من خليط من ١ و ٢ و ٣ و ٤ اصى طبقة الردم الصخري طبقا لكرسومات والبيند لا يشمل رسوم الكاتر وخلافه والسعر يشمل جميع انواع التالك حيث القياس هندسي البيند	١٢٥,٠٠٠	٨٨٩,٠٠٠	م	٩٨١,٠٠٠	١٤٣٩,٠٠٠	١١٢٤٩,٠٠٠	جاري	١,٠٠٠,٣١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٣١١,٠٠٠	ملاحظات
٦	بالتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسبيج الصناعي جوتكسكابل مستورد البند اقل من ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية البيند وجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات البيهه العام للطر	٤٨٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	م	٣٨٦٦٥,٠٠٠	٥٦٨٣,٠٠٠	٤٤٣٤٨,٠٠٠	جاري	٣١,٤٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٤٣٦,٠٠٠	ملاحظات
٧	بالتر الكعب توريد ردم بريال طبقة موددة من خارج الموقع وخاليه من الكتل على طبقتين بسلك ١٠ سم اسفل واعلى شراخ الجيوتكسكابل	١٠٥,٠٠٠	٥١٦,٦٠٠	م	٥٠,٠٠٠	٣٨,٧,٠٠٠	٨٨,٧,٠٠٠	جاري	٤٥٤٩٦٩,٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٤٩٦٩,٢,٠٠٠	ملاحظات
٨	بالتر الكعب اعمال تصميل ونقل اتره صالحه للردم من الحجار المعتدة والمخاطبة للمواصفات وتنفيذها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسبيج المتصمي لشكل الجسر والاكاف	٣٨,٠٠٠	٤٨٦,٢٠٠	م	٢٦٦١٩,٠٠٠	٨٤,٤,٠٠٠	٣٥,٣٣,٠٠٠	جاري	١٧,٢٨١٨٢,٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٢٨١٨٢,٦,٠٠٠	ملاحظات
٩	التر الكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدريه ناتج تكسير الكسارات والمخاطبة للمواصفات والشرج الوارد بالاشترطات العامة والخاصة بالمشروع	٨,٠٠٠	٥٢٢,٠٠٠	م	٢٢٤,٠٠٠	٣٤١٢,٠٠٠	٥٧٥٣,٠٠٠	جاري	٣٣٣١٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٣١٨٦,٠٠٠	ملاحظات
١٠	بالتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسبيج الصناعي جيوتريد مستورد البند اقل من ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتدة	٢,٠٠٠	١٥١,٠٠٠	م	٥٨٥٢,٠٠٠	١٤١٣,٠٠٠	٧٣١٥,٠٠٠	جاري	١١,٤٥٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٤٥٦٥,٠٠٠	ملاحظات
الاجمال												
الاجمال بعد خصم ٥,٥ % طبقا للمعاوضة												
في حالة الموزع على محطات تصميل رسوم الشركة الوطنية لشبنة وتذية وادارة الطرق بصفاء الاسعار القائمة قيمة تصميل رسوم كاتر والموازين طبقا لاجلة الشركة الوطنية كالآتي :												
كارتات خاصة بالبيند رقم (٤) والخاص باعمال توريد طبقات ردم من احجار صخرية مقاس ١٥ الي ٣٠ سم	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٣م	٠,٠٠٠	٧٤٣١٦,٠٠٠	٧٤٣١٦,٠٠٠	٧٤٣١٦,٠٠٠	جاري	١٨٥٧٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٧٩,٠٠٠,٠٠٠	ملاحظات
كارتات خاصة بالبيند رقم (٥) والخاص باعمال التوريد وتنفيذ طبقة من القاتر من خليط من ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ سم	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٣م	٠,٠٠٠	١١٢٤٩,٠٠٠	١١٢٤٩,٠٠٠	١١٢٤٩,٠٠٠	جاري	٢٨١٢٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٢٥٥,٠٠٠	ملاحظات
كارتات خاصة بالبيند رقم (٨) والخاص باعمال توريد ونقل اتره	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٣م	٠,٠٠٠	٢٦٦١٩,٠٠٠	٨٤,٤,٠٠٠	٣٥,٣٣,٠٠٠	جاري	٤٥٥٢٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٥٢٩٩,٠٠٠	ملاحظات
كارتات خاصة بالبيند رقم (٩) والخاص باعمال توريد وفرش طبقة اساس	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٣م	٠,٠٠٠	٢٢٤,٠٠٠	٣٤١٣,٠٠٠	٥٧٥٣,٠٠٠	جاري	١٤٣٨٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٨٢٥,٠٠٠	ملاحظات
اجمال المستخلص بعد خصم ٥,٥ % طبقا للمعاوضة							١,٥٦٦٦١١,٠٠٥					ملاحظات
اجمال المستخلص شامل الكارتات							١,٠٨٤١٨٦,٠٠٥					ملاحظات
اجمال ما سبق صرفه							٥٧,٢٨١,١٧٦					ملاحظات
اجمال المستحق							٥١٣٩٣٦٨,٢٢					ملاحظات
واحد وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسون ألفاً وخ												

ممثل الشركة المنضمة
LEPATA
AG

مهندس العملية

قيد المراجعة بـ
ضمن النطاق
١٣/٢/٢٠١٣

مدير إدارة المشروعات بالمنطقة

[illegible]

أرباح العمل به ذواته ١٠٨٤,١٦٨,٨٠

الطعام اسبعية ٥٧,٠٠٠,٦٣٤,٢٠

الطعام الخاسية ٢٠٥١,٤٠٠,٥٣٤,٢٠

الاستقطاعات ٢٥٣,٥٧٨٢,٢٥

الصاف ٢٦,٩٤٧٥٢,١٥

أوامر الدفع

ضريبة ٢٤٤٧٦٤٤,٥٠

شركة ٢٣٦٤٧١٠٧,٦٥

صناديق ٢٥٧,٠٢٦,٧٠

وصفات - ١١٧٥٢٦٦,٠

معدل ٧٤٢٨,٥٥

تلك بيشورية - ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

التواضع - ٥٣,٦١,٠

معدل - ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

معدل بيشورية - ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

أرباح ٢٥٣,٥٧٨٢,٢٥