

كشف رقم { ٢ } جارى

عن عملية توسعة كبرى الجامعة بالمنصورة من تقاطع طريق المنصورة / طنطا حتى ميدان الجامعة { المرحلة الثانية } بطول ١ كم

إدارة المقنن

المقد رقم ١٨٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شاملة الدة من : بدء العمل إلى ١٢ / ١ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت هذه الدة	جملة الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قش	جنيه				نهائى	قش	جنيه		جنيه	
٢	أعمال الجسات بالبر	-	٤٥٠	٧٥٠	٢٠٠	٩٥٠	جارى	-	٤٢٧٥٠٠	-	٤٢٧٥٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال الجسات بالمجرى المائى	-	١٤٨٠	٢٠٠	-	٢٠٠	جارى	-	٢٩٦٠٠٠	-	٢٩٦٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	تكمير خرسانة مسحة بالعمالة اليدوية	-	٣٣٠	-	١٠٤	١٠٤	جارى	-	٣٤٣٢٠	-	٣٤٣٢٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١١	بالقطوعية نقل ماكينة الخوازيق	-	٢٧٠٠٠٠	٢	-	٢	جارى	-	٥٤٠٠٠٠	-	٥٤٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد .
١١	تنفيذ خوازيق قطر ١,٥ متر بالبر	-	٧٧٥٠	٨٦٥	-	٨٦٥	جارى	-	٦٧٠٣٧٥٠	-	٦٧٠٣٧٥٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٢	تنفيذ خوازيق قطر ١,٥ متر بالمجرى المائى	-	٩٠٠٠٠	٨٧٢	-	٨٧٢	جارى	-	٧٨٤٨٠٠٠	-	٧٨٤٨٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٣	توريد وتركيب قيسونات ثابتة	-	٦٠٠٠٠	٨٩	-	٨٩	جارى	-	٥٢٤٠٠٠٠	-	٥٢٤٠٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة بالاستخلص .
١٧	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	-	١٠٠	-	٧٦٥	٧٦٥	جارى	-	٧٦٥٠٠	-	٧٦٥٠٠	٨- التقاير والبرامج متواجدة
٢٠	أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات	-	٢١٠٠	-	٢٠	٢٠	جارى	-	٤٢٠٠٠	-	٤٢٠٠٠	٩- يوجد عدد (١) سيارة بالمنطقة و عدد (٢) سيارة بإدارة الركبات .
٢٢	أعمال خرسانة مسحة للأساسات والبلاطات	-	٢٨٥٠	-	١٣٥	١٣٥	جارى	-	٣٨٤٧٥٠	-	٣٨٤٧٥٠	مهندس العملية
٢٩	توريد وتركيب حديد تسليح بالبر ١٢ م	-	٤٤٠٠٠	١٦٦,٢٠	٢٨,٢٠	١٩٤,٤٠	جارى	-	٨٥٥٣٦٠٠	-	٨٥٥٣٦٠٠	التوقيع
٣٩	فك حديد كرتال أعلى الأسوار	-	١٠٠	-	٥٢	٥٢	جارى	-	٥٢٠٠	-	٥٢٠٠	الاسم
٤٠	خرسانة مسحة ذاتية الدمك لقواعد النيل	-	٤٧٤٠	٢٨٩	-	٢٨٩	جارى	-	٣٣١٣٢٦٠	-	٣٣١٣٢٦٠	مهندس العملية
٤١	أعمال الأمسة لقواعد المجرى المائى	-	٢٥٠٠	٤٢٤	-	٤٢٤	جارى	-	١٠٦٠٠٠٠	-	١٠٦٠٠٠٠	التوقيع
٤٣	خرسانة مسحة لأعمدة المجرى المائى	-	٤٤٠٠	٥٠	-	٥٠	جارى	-	٣٢٥٦٠٠	-	٣٢٥٦٠٠	
٤٦	خرسانة مسحة للجزء العلوى بالمجرى المائى	-	٦٢٠٠	-	٥٥	٥٥	جارى	-	٣٤١٠٠٠	-	٣٤١٠٠٠	
٥١	توريد وتركيب ورس حديد تسليح بالمجرى	-	٤٦٠٠٠	٣٨٣	٨٦	٤٦٩	جارى	-	٢١٥٧٤٠٠٠	-	٢١٥٧٤٠٠٠	
	التشوينات						الإجمال		٥٦٨٦٥٤٨٠	-	٥٦٨٦٥٤٨٠	
١	توريد وتركيب ورس حديد تسليح بالمجرى	-	٤٦٠٠٠	٢٥٠	-	٢٥٠	جارى	-	١١٥٠٠٠٠٠	-	١١٥٠٠٠٠٠	
							إجمالى التشوينات		١١٥٠٠٠٠٠	-	١١٥٠٠٠٠٠	
							الإجمالى العام		٦٨٦٦٥٤٨٠	-	٦٨٦٦٥٤٨٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٥٧٢٧٠٩١٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة المحاسب

يدفع إلى القاول مبلغ : ٨٢١٩٥٧,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط اعتمدت من



الإدارة المركزية

سليم صالح

٢٥/٨/٢٠٢٤

اسم العملية :	رقم المستند
اسم العميل :	نوع الميراثية
عملية توسعة كوبرى الجامعة بالنصورة / طنطا حتى ميدان الجامعة { المرحلة الثانية } بطول ١ كم	
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .	
رقم ومقدار التصديق :	
اسم العميل :	
اسم العميل :	

رقم المستند.....	(عدد الملحقات) :	رقم التصديق :	القيمة
نوع اليزانية	بلد	حذف	

[illegible]

وأقر بأنني موافق على هذا الحساب التقدم بيانه (•) وأني تسلمت