



السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٣) .

لعملية : اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ١٢,٥ الى الكم ١٥,٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم

تنفيذ : شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات"

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨) في ٢٠٢٣/١٢/٤ ..

بمبلغ : ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط اثنان مليون جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : ٢٠٢٥/٢/٨ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ بيان اعمال المستخلص الختامي
- ١ محضر اعتماد الكميات
- ١ بيان اجمالي الاعمال
- ١ محضر اجمالي كميات العقود
- ١ محضر فصل الكميات
- ١ محضر asbuilt
- ١ محضر سماكات الاكوار
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم



مهندس /

[illegible]

بيانات التقييم			
رقم	التاريخ	بشيرة	قرش
		1000000	
	البيانات		

المجلد ذو التاريخ

تكتب المراجعة

رئيس القسم

9.4

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب الموثق

الاعتماد الإداري وتوقيع الخصم					بيع الخصم		قرش		جنيه	
بيانات					نقل	فروغ	نقل	فروغ	نقل	فروغ
على مستطعمه فتيان (١) عمل اعداد العاديه فمركز والكفار الربيعي في الم. في الم. ١١٢٠٠ بطول ٢٠٠ م ثمره الدنيه للمدارسه (٨١٨ - ٢٠٢ - ٢٠٢٤)					إجمالي الأمتل					
بيانات الامتلاك					جنيه		قرش			
عادي إضافي دمعة تبرع										
قرش جنيه قرش قرش										

المتم ذو التاريخ

۵۲ و جمع

رئيس المصلحة

علامة

۲.۱.۲.۳

(١) إقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن التهمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 जारी
 الامارات
 بتاريخ _____
 الإمضاء _____

المختتم ذو التاريخ

(ب) قید فی سجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم

٢٠. رويتم في _____ سنة (علامات المراجعة ورئيس المصلحة)

يعتمد سنخه

شيك

أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحياتيات

فهي ————— سنة ٢٠١٠ ميلادي

المجلد 2 الإحصائية السنوية للمنطقتين 2012-2013

(1)

التختم ذو التاريخ

(۱) ثبت فی صحیح

(٥) أدب في كشف

(۶) اصول: اہمیت

امضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٧٠٠

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ١٢,٥ الى الكم ١٥,٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم

تنفيذ : شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات"

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨) في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٤

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٤ / ٨ .



م /

مذكرة ايضاحية

بخصوص اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ١٢,٥ الى الكم ١٥,٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم

تنفيذ : شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات"

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨) في ٢٠٢٣/١٢/٤

بمبلغ ١٩,٩٩٩,٩٩٩ جنيها (فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف تسعمائة وتسعة وتسعون جنيها لا غير) .

- مدة العملية ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/١٢/٥ و تنتهي العملية في ٢٠٢٤/٦/٤ .
- تمت الموافقة علي مقايضة العقد للعملية عاليه بمبلغ ١٩,٩٩٩,٩٩٩ جنيها (فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف تسعمائة وتسعة وتسعون جنيها لا غير) ..
- تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٣ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .

تم إعداد مقايضة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ١٨,٩١٢,٤٥٩ جنيه (فقط ثمانية عشر مليون وتسعمائة وواثنا عشر الف وربعمائة وتسعة وخمسون جنيها لا غير) وتنقص عن مقايضة العقد ١٠٨٧٥٤٠ جنيه.

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايضة الختامية للعملية بعاليه بمبلغ ١٨,٩١٢,٤٥٩ جنيه (فقط ثمانية عشر مليون وتسعمائة وواثنا عشر الف وربعمائة وتسعة وخمسون جنيها لا غير)

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٣/٥/٨



أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم ١٢+٥٠٠ إلى الكم ١٥+٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفقة	الإجمالي
7	البلطات الخرسانية / الرصف الخرساني				
	بالمتر المصطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الانكشاف والميول الجانبية تتكون من ٣م من دولوميت مترج + ٠.٤ م رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف 0.8 م مقبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتنشيط السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ م رأسي على أن تنصف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ م رأسي) -				
	حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي تنفيذ شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م ^٢	316	364.80	115,276.80
	ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي تنفيذ شهر أكتوبر ٢٠٢٢	م ^٢	165	376.50	62,122.50
	ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي تنفيذ شهر أكتوبر ٢٠٢٢	م ^٢	275	381.50	104,912.50
	ارتفاع من ٢٥ - ٤٠ متر رأسي تنفيذ شهر يناير ٢٠٢٣	م ^٢	1300	434.90	565,370.00
	حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٢	3812	419.90	1,600,658.80
	ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٢	510	424.90	216,699.00
	ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٢	2184	429.90	938,901.60
	ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٢	2426	434.90	1,055,067.40
	ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٢	600	439.90	263,940.00
	ارتفاع من ٣٠ - ٣٥ متر رأسي تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٢	400	444.90	177,960.00
	ارتفاع من ٣٥ - ٤٠ متر رأسي تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٢	600	449.90	269,940.00
	ارتفاع من ٤٠ - ٤٥ متر رأسي تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٢	2520	454.90	1,146,348.00
	ارتفاع من ٤٥ - ٥٠ متر رأسي تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٢	370	459.90	170,163.00
	حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	م ^٢	2608	424.50	1,107,096.00
	ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	م ^٢	361	434.50	156,854.50
	ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	م ^٢	1179	439.50	518,170.50
	ارتفاع من ٢٥ - ٣٥ متر رأسي تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	م ^٢	1500	454.50	681,750.00
	حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	م ^٢	10688	432.00	4,617,216.00
	ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	م ^٢	1792	437.00	783,104.00
	ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	م ^٢	3118	442.00	1,378,156.00
	ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	م ^٢	2345	447.00	1,048,215.00
	ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	م ^٢	1318	452.00	595,736.00
	ارتفاع من ٣٠ - ٣٥ متر رأسي تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	م ^٢	565	457.00	258,205.00
	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لقواعد الحماية والميول الجانبية تتكون من ٣م من دولوميت مترج + ٠.٤ م رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومقبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهش العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف				
	تنفيذ شهر مارس ٢٠٢٣	م ^٣	39	2,662.00	103,818.00
	تنفيذ شهر ابريل ٢٠٢٣	م ^٣	36	2,627.70	94,597.20
	تنفيذ شهر مايو ٢٠٢٣	م ^٣	331	2,665.20	882,181.20
					18,912,459.00

مهندس الهيئة
(هيئة الطرق والكباري)



مدير المشروع
م. شحات



مدير المشروع
/ م. رامي سمير

السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ١٢,٥ الى الكم ١٥,٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم

تنفيذ : شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات"

عقد رقم (٢٠٢٣/٨١٨ / ٢٠٢٤) في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٤

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة ببيانها كالآتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣ م	لا يوجد	لا يوجد
٢	اتربة	٣ م	لا يوجد	لا يوجد
٣	رمل	٣ م	لا يوجد	لا يوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المقايسة الختامية بالكميات بعاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٨ / ٢٠



م /

سيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

تنفيذ : اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ١٢,٥ الى الكم ١٥,٧٧٠ بطول ٣,٢٧ كم

تنفيذ : شركة النجدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات"

عقد رقم (٢٠٢٣/٨١٨/٢٠٢٤) في ٢٠٢٣/١٢/٤

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد ١ حاسب الي بجميع مشتملاته (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٥/٢/٨

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحاوي





الهيئة العامة
للطرق و الجسور
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ حمايات المسافة من الكم 12.500 الي الكم 15.770 بطول 3.27 كم.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 13 / 12 / 2023 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

مدير المشروع – رئيسا
مهندس المشروع – عضوا
مدير مشروع_ مكتب الرائد_ إستشاري الهيئة
شركة اردمان معمل الموقع - عضوا
شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز
3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني
4. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن
5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
6. السيد المهندس / مهند شلبي

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

ثانيا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول والقدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 6 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

(1) خصم نسبة 6 % من البند اولا.
(2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال وبعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلي ذلك جرى التوقيع :


2. ()

3. ()

4. ()

5. ()

6. ()



عقد رقم (818 / 2023 / 2024)

لعملية: أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة لتنفيذ حمايات المسافة من الكم 12.500 الى الكم 15.770 بطول 3.27 كم.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "أبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (2024 / 2023 / 818)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023 / 12 / 13 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

مدير المشروع – رئيسا
مهندس المشروع – عضوا
مدير مشروع_ مكتب الرائد_ إستشاري الهيئة
شركة اردمان معمل الموقع - عضوا
شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز
3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني
4. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن
5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
6. السيد المهندس / مهند شلبى

وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:


الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 94485 جنييه جاءت تفصيليا على النحو التالي:

• خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = 0.06 * 0.06 * 452+2345*447+3118*442+1792*437+10688*432+1500*424.5+439.5*1179+434.5*361+2608*424.5+370*459.9+2520*454.9+600*449.9+444.9*400+600*439.9+2426*343.9+42184*429.9+510*424.9+3812*419.9+1300*434.9+275*381.5+376.5*165+364.8*316 = 68085 جنيه.

الخصم طبقاً لمحضر التقييم الخاص بحيود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 26400 جنيه

القيمة الاجمالية للخصم = 94485 جنية.

فقط اربعة وتسعون الف وربعمائة وخمسة وثمانون جنيها.



(1)

7+1318*

الخصم طبقا لمحضر

٥١١ - ٥١٢

٥١٣ - ٥١٤

٥١٥ - ٥١٦

٥١٧ - ٥١٨

٥١٩ - ٥٢٠

٥٢١ - ٥٢٢

٥٢٣ - ٥٢٤

٥٢٥ - ٥٢٦

٥٢٧ - ٥٢٨

٥٢٩ - ٥٣٠

٥٣١ - ٥٣٢

٥٣٣ - ٥٣٤

٥٣٥ - ٥٣٦

٥٣٧ - ٥٣٨

٥٣٩ - ٥٤٠

٥٤١ - ٥٤٢

٥٤٣ - ٥٤٤

٥٤٥ - ٥٤٦

٥٤٧ - ٥٤٨

٥٤٩ - ٥٥٠

٥٥١ - ٥٥٢

٥٥٣ - ٥٥٤

٥٥٥ - ٥٥٦

٥٥٧ - ٥٥٨

٥٥٩ - ٥٦٠

٥٦١ - ٥٦٢

٥٦٣ - ٥٦٤

٥٦٥ - ٥٦٦

٥٦٧ - ٥٦٨

٥٦٩ - ٥٧٠

٥٧١ - ٥٧٢

٥٧٣ - ٥٧٤

٥٧٥ - ٥٧٦

٥٧٧ - ٥٧٨

٥٧٩ - ٥٨٠

٥٨١ - ٥٨٢

٥٨٣ - ٥٨٤

٥٨٥ - ٥٨٦

٥٨٧ - ٥٨٨

٥٨٩ - ٥٩٠

٥٩١ - ٥٩٢

٥٩٣ - ٥٩٤

٥٩٥ - ٥٩٦

٥٩٧ - ٥٩٨

٥٩٩ - ٦٠٠

٦٠١ - ٦٠٢

٦٠٣ - ٦٠٤

٦٠٥ - ٦٠٦

٦٠٧ - ٦٠٨

٦٠٩ - ٦١٠

٦١١ - ٦١٢

٦١٣ - ٦١٤

٦١٥ - ٦١٦

٦١٧ - ٦١٨

٦١٩ - ٦٢٠

٦٢١ - ٦٢٢

٦٢٣ - ٦٢٤

٦٢٥ - ٦٢٦

٦٢٧ - ٦٢٨

٦٢٩ - ٦٣٠

٦٣١ - ٦٣٢

٦٣٣ - ٦٣٤

٦٣٥ - ٦٣٦

٦٣٧ - ٦٣٨

٦٣٩ - ٦٤٠

٦٤١ - ٦٤٢

٦٤٣ - ٦٤٤

٦٤٥ - ٦٤٦

٦٤٧ - ٦٤٨

٦٤٩ - ٦٥٠

٦٥١ - ٦٥٢

٦٥٣ - ٦٥٤

٦٥٥ - ٦٥٦

٦٥٧ - ٦٥٨

٦٥٩ - ٦٦٠

٦٦١ - ٦٦٢

٦٦٣ - ٦٦٤

٦٦٥ - ٦٦٦

٦٦٧ - ٦٦٨

٦٦٩ - ٦٧٠

٦٧١ - ٦٧٢

٦٧٣ - ٦٧٤

٦٧٥ - ٦٧٦

٦٧٧ - ٦٧٨

٦٧٩ - ٦٨٠

٦٨١ - ٦٨٢

٦٨٣ - ٦٨٤

٦٨٥ - ٦٨٦

٦٨٧ - ٦٨٨

٦٨٩ - ٦٩٠

٦٩١ - ٦٩٢

٦٩٣ - ٦٩٤

٦٩٥ - ٦٩٦

٦٩٧ - ٦٩٨

٦٩٩ - ٧٠٠

٧٠١ - ٧٠٢

٧٠٣ - ٧٠٤

٧٠٥ - ٧٠٦

٧٠٧ - ٧٠٨

٧٠٩ - ٧١٠

٧١١ - ٧١٢

٧١٣ - ٧١٤

٧١٥ - ٧١٦

٧١٧ - ٧١٨

٧١٩ - ٧٢٠

٧٢١ - ٧٢٢

٧٢٣ - ٧٢٤

٧٢٥ - ٧٢٦

٧٢٧ - ٧٢٨

٧٢٩ - ٧٣٠

٧٣١ - ٧٣٢

٧٣٣ - ٧٣٤

٧٣٥ - ٧٣٦

٧٣٧ - ٧٣٨

٧٣٩ - ٧٤٠

٧٤١ - ٧٤٢

٧٤٣ - ٧٤٤

٧٤٥ - ٧٤٦

٧٤٧ - ٧٤٨

٧٤٩ - ٧٥٠

٧٥١ - ٧٥٢

٧٥٣ - ٧٥٤

٧٥٥ - ٧٥٦

٧٥٧ - ٧٥٨

٧٥٩ - ٧٦٠

٧٦١ - ٧٦٢

٧٦٣ - ٧٦٤

٧٦٥ - ٧٦٦

٧٦٧ - ٧٦٨

٧٦٩ - ٧٧٠

٧٧١ - ٧٧٢

٧٧٣ - ٧٧٤

٧٧٥ - ٧٧٦

٧٧٧ - ٧٧٨

٧٧٩ - ٧٨٠

٧٨١ - ٧٨٢

٧٨٣ - ٧٨٤

٧٨٥ - ٧٨٦

٧٨٧ - ٧٨٨

٧٨٩ - ٧٩٠

٧٩١ - ٧٩٢

٧٩٣ - ٧٩٤

٧٩٥ - ٧٩٦

٧٩٧ - ٧٩٨

٧٩٩ - ٨٠٠

٨٠١ - ٨٠٢

٨٠٣ - ٨٠٤

٨٠٥ - ٨٠٦

٨٠٧ - ٨٠٨

٨٠٩ - ٨١٠

٨١١ - ٨١٢

٨١٣ - ٨١٤

٨١٥ - ٨١٦

٨١٧ - ٨١٨

٨١٩ - ٨٢٠

٨٢١ - ٨٢٢

٨٢٣ - ٨٢٤

٨٢٥ - ٨٢٦

٨٢٧ - ٨٢٨

٨٢٩ - ٨٣٠

٨٣١ - ٨٣٢

٨٣٣ - ٨٣٤

٨٣٥ - ٨٣٦

٨٣٧ - ٨٣٨

٨٣٩ - ٨٤٠

٨٤١ - ٨٤٢

٨٤٣ - ٨٤٤

٨٤٥ - ٨٤٦

٨٤٧ - ٨٤٨

٨٤٩ - ٨٥٠

٨٥١ - ٨٥٢

٨٥٣ - ٨٥٤

٨٥٥ - ٨٥٦

٨٥٧ - ٨٥٨

٨٥٩ - ٨٦٠

٨٦١ - ٨٦٢

٨٦٣ - ٨٦٤

٨٦٥ - ٨٦٦

٨٦٧ - ٨٦٨

٨٦٩ - ٨٧٠

٨٧١ - ٨٧٢

٨٧٣ - ٨٧٤

٨٧٥ - ٨٧٦

٨٧٧ - ٨٧٨

٨٧٩ - ٨٨٠

٨٨١ - ٨٨٢

٨٨٣ - ٨٨٤

٨٨٥ - ٨٨٦

٨٨٧ - ٨٨٨

٨٨٩ - ٨٩٠

٨٩١ - ٨٩٢

٨٩٣ - ٨٩٤

٨٩٥ - ٨٩٦

٨٩٧ - ٨٩٨

٨٩٩ - ٩٠٠

٩٠١ - ٩٠٢

٩٠٣ - ٩٠٤

٩٠٥ - ٩٠٦

٩٠٧ - ٩٠٨

٩٠٩ - ٩١٠

٩١١ - ٩١٢

٩١٣ - ٩١٤

٩١٥ - ٩١٦

٩١٧ - ٩١٨

٩١٩ - ٩٢٠

٩٢١ - ٩٢٢

٩٢٣ - ٩٢٤

٩٢٥ - ٩٢٦

٩٢٧ - ٩٢٨

٩٢٩ - ٩٣٠

٩٣١ - ٩٣٢

٩٣٣ - ٩٣٤

٩٣٥ - ٩٣٦

٩٣٧ - ٩٣٨

٩٣



 الاستشارات الهندسية
 EI Rated For Consulting Engineering
 مشروع الطرق الترابية السريع (المنطقة الصناعية)

بيان أعمال مستخلص ختامي رقم (٢) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٣/٨١٨)

14+500 → 15+000		13+770 → 14+500		13+390 → 13+750	م
عقد	عقد	عقد	عقد	عقد	
(٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٣٠)	(٢٠٢٤/٢٠٣/٨١٨)	(٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٨٠)	(٢٠٢٤/٢٠٣/٨١٨)	(٢٠٢٤/٢٠٣/٨١٨)	٢
0	150	78	67.5	193.46	بالمرء المكعب أعمال توريد و صب خرسة عتية لقمات الحماية و المبول الجابية تتكون من ٣٠,٨٠ سن دوليت مكو ج + ٣٠,٠٤ رمل جرس و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (البيرو + سينا) على أن يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خفي من الشوائب و الطللة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع قو م (بالقفل) بسمك ٢ سم طبقا لتعليمات الاستشاري (و البند يشمل اعمال الحفر و التثيدات و كل ما يلزم لنهول العمل على أن تحقق الخرسة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم^٢ و ملأ الفراصل بالبيوتومين الحرمل و التثييط طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المصعدة و البند يجمع مشتقاته طبقا لوصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .
150		145.5		193.46	
150		225.0		195.00	
		570.00			
ختامي ه عقد (2022/2021/930)	ختامي ١٠ عقد (2022/2021/580)	ختامي ١٠ عقد (2022/2021/580)	جاري ١ عقد (2024/2023/818)		٢
0	78	488.96	410.96		اجمالي بيان الأعمال

بیان اعمال مستخلص ختامی رقم (۲) عقد رقم (۲۰۲۴/۲۰۲۳/۸۱۸)


14+500 → 15+000		13+770 → 14+500		13+390 → 13+750	
عقد (٢٠٢٢/٢٠١/٩٣٠)	عقد (٢٠٢٤/٢٠٣/٨١٨)	عقد (٢٠٢٢/٢٠١/٥٨٠)	عقد (٢٠٢٤/٢٠٣/٨١٨)	عقد (٢٠٢٤/٢٠٣/٨١٨)	
72000	25258.7	37697.90	2789.02	12907.17	
	97258.7	40486.92		12907.17	
	99387.7	42663.80		15578.60	
		157630.06			
ختماني ه عقد (2022/2021/930)		ختماني ١٠ عقد (2022/2021/580)		جاري ١ عقد (2024/2023/818)	
72000		37697.90		40954.89	
				150653	

"مظهر اجمالي كميات العقود"

م	رقم العقد	الكميات بالمتر المسطح	الكميات بالمتر المكعب	ملاحظات
1	929	85008	74	ختامي
2	930	71998	0	ختامي
3	818	40952	406	ختامي
4	580	90982.9	164	ختامي
الاجمالي		288940.9	644	
Asbuilt		347512.0	698	
المتبقى		58571.1	54	



الشركة المنفذة



محضر استلام (As- built) للعقد رقم: / /

المشروع :- انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع)

العين السخنة – العلمين الجديدة)- اعمال الحماية

بناء علي الرفع المقدم من شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات "

وبالمراجعة والتدقيق والمعاينة علي الطبيعة من خلالنا (استشاري الهيئة) تم مراجعة الكميات



الختامية من الكم : (380 + 13) الي الكم (630 + 16)

وقد اقرت شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات "بذلك الاعتماد لتصبح

الكميات الاجمالية المنفذة كالتالي :

كمية الحماية (البلاطات) بالمتر المسطح	كمية القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
347512	698	

ملحوظة : الكميات المنفذة لم تتجاوز الكميات التصميمية



بيان بإجمالي أعمال عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٨)


الكمية	بيان الاعمال	رقم البند بالمقايضة	القطاع
	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني		
40,954.7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفازل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز و استدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم^٢ و تشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ م رأسي علي أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ م رأسي).	١_٧	13+380 → 15+000
409	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفازل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم^٢ و ملئ الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٢_٧	

مهندس الهيئة

(
١



مهندس الشركة المنفذة



محضر اعتماد حصر كميات

أعمال الحماية لمشروع إنشاء القطار السريع (قطاع العين السخنة) لشركة النجيدة في المسافة من المحطة ١٢+٥٠٠ كم الي المحطة ١٥+٧٧٠ كم بطول ٣,٢٧ كم
تم مراجعة الكميات المنفذة في الميول الخرسانية من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	ميل / مسطح	الاتجاه	الكمية م ^٢	الكمية م ^٣	الاجمالي بالمتر المسطح	ارتفاع حتى ١٠ م	ارتفاع حتى ١٥ م	ارتفاع حتى ٢٠ م	ارتفاع حتى ٢٥ م	ارتفاع حتى ٣٠ م	ارتفاع حتى ٣٥ م	ارتفاع حتى ٤٠ م	ارتفاع حتى ٤٥ م	ارتفاع حتى ٥٠ م
1	قدمة علوية	يمين	827.59	19461.35	8856	824	2697	2901	1318	566	0	2300	0	0
2	ميل أول		3766.94											
3	مسطح أول		217.13											
4	ميل ثاني		785.1											
5	مسطح ثاني		217.82											
6	ميل ثالث		1383.04											
7	مسطح ثالث		511.75											
8	ميل رابع		2306.68											
9	مسطح رابع		358.13											
10	ميل خامس		951.17											
11	مسطح خامس		601.98											
12	ميل سادس		2353.5											
13	مسطح سادس		60											
14	ميل سابع		279.02											
15	مسطح سابع		180											
16	ميل ثامن		608.5											
17	مسطح ثامن		560											
18	ميل تاسع		2205											
19	مسطح تاسع		480											
20	ميل عاشر		808											
21	قدمة سفلية		218.49											
1	قدمة علوية	يسار	1154.3	21493.35	8569	1479	3074	3381	600	400	600	2834	556	556
2	ميل أول		6177.7											
3	مسطح أول		227.83											
4	ميل ثاني		609.52											
5	مسطح ثاني		208.32											
6	ميل ثالث		1551.96											
7	مسطح ثالث		312.92											
8	ميل رابع		979.6											
9	مسطح رابع		0											
10	ميل خامس		0											
11	مسطح خامس		1000											
12	ميل سادس		4490											
13	مسطح سادس		160											
14	ميل سابع		610											
15	مسطح سابع		120											
16	ميل ثامن		480											
17	مسطح ثامن		160											
18	ميل تاسع		590											
19	مسطح تاسع		640											
20	ميل عاشر		2021.2											
21	قدمة سفلية		190.97											
556	5134	600	966	1918	6282	5772	2303	17425	40954.7	409.46				
														الاجمالي

ملاحظات :

كمية اجمالية من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص ختامي رقم (٢) عقد (٨١٨-٢٠٢٣-٢٤٠٢٤)

مهندس الهيئة

(Signature)

الإستشار الهندسية
El Raled For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع - المرحلة - مطروح

مهندس الشركة المنفذة

النجيدة للمقاولات
س.ت: ٥٢٦٦٦
ب.ض: ٥٢٦٦٦
٥٢٦٦٦-٥٢٦٦٦


أعمال الصيانة لمشروع إنشاء القطار السريع (قطاع العين السخنة) لشركة الجديدة في المسافة من المحطة ١٢+٥٠٠ كم الي المحطة ١٥+٧٧٠ كم بطول ٣٧٢ كم



بيان أعمال مستخلص ختامي رقم (٢) عقد رقم (١٨/٢٣/٢٠٢٤) (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٠٢٢)

الإجمالي	ختامي رقم ٢ (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٠٢٢)	عقد رقم (١٨/٢٣/٢٠٢٤)	جاري رقم ١ (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٠٢٢)	عقد رقم (١٨/٢٣/٢٠٢٤)	شهر ٥ ٢٠٢٣	شهر ٤ ٢٠٢٣	شهر ٣ ٢٠٢٣	شهر ١ ٢٠٢٣	شهر ١٠ ٢٠٢٢	شهر ٩ ٢٠٢٢	الإرتفاع	بيان الأعمال	رقم البند معلقية	القطاع
40,954.7	0.0	40,954.7	17,425	10,688	2,608	3,813	0	0	0	316	م ١٠	يتم المسطح أصل توريد و صب خرسانة عتية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأس لعملية (الكتف) و العمل الجانبي تكون من ٢٠.٨ م من تولى متخرج ٢٠.٤ م رمل حش و الإصطاف طبقة لتعليمات الاستشاري (كبر + سبنا) على ان تكون المن تظف و مصول و الرمل خبي من التراب و الطلقة و الاصحاح و المواد التربة مع وضع قو (يكتفيل) سمك ٢ سم (طبقة لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استحال متخيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للتوصل الي التثبيت التجميعية على ان تحقق الخرسانة اجهدة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ و تتخيب المسطح و ملام القواصل بالقيود من الرمل و التفتاف طبقة لوصول الصناعة و الرسومات التجميعية المعقدة و البند يجمع مشتتات طبقة لمواصلات الهبة العامة للشرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. - يتم إرفاقه علوة قير ها ه جيه بعد ازل ١٠ م راسي على ان تتفاد اكل مسطاح (لا يقل عن ٥ م راسي) .	١٧	13+380 15+000
409	3	406	331	36	39	0	0	0	0	3	م ٢٧	يتمتر الشبب أصل توريد و صب خرسانة عتية للفتات الجملوت و المبول الجانبي تكون من ٢٠.٨ م من تولى متخرج + ٢٠.٤ م رمل حش و الإصطاف طبقة لتعليمات الاستشاري (كبر + سبنا) على ان يكون المن تظف و مصول و الرمل خبي من التراب و الطلقة و الاصحاح و المواد التربة مع وضع قو (يكتفيل) سمك ٢ سم (طبقة لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل أصل الشكر و الفتات و كل ما يلزم لتكامل العمل على ان تحقق الخرسانة اجهدة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ و ملى القواصل بالقيود من الرمل و التفتاف طبقة لوصول الصناعة و الرسومات التجميعية المعقدة و البند يجمع مشتتات طبقة لمواصلات الهبة العامة للشرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٢٧	

مهندس الهيئة



العقد رقم (٨١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
من المقرر

یغتمہ
مدیر اعلیٰ، ادارہ المشرفیات
محکمہ

مهندس الإشراف / م / اسلام سليم
التوقيع / [Signature]
خبر المشروع
م / رامي بييج
التوقيع / [Signature]

أرجو فوجد علي صحة
تحريري في / ٢٠٢٥

الاستشاري العام شركة سيسترا
م. مصطفى مرس
ط. ١٨٢
ان. ق. ق. ق.
[Signature]
[Signature]
[Signature]

٠٠٠٠	٣٦.٠٠
٠٠/٠	٣٣.٠٠

٢١

ر الف و ربحائة و تسعة وخمسون جنيها لا غير

استشاري اللجنة
مهتدس المشروع /
التوقيع

مدير المشروع / م. مصطفى مهريو
التوقيع

[illegible]

الشركة المنفذة
م /
التوقيع /
ب. ف. ٥٨٢ - ٥٠٢ - ٥١١