

مستخلص رقم (٦) جاري

عملية : اعمال صيانة ورفع كفاءة واعادة رصف طريق طنطا/ بسيون بطول ٢٠ كم عقد رقم (٣٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) تاريخ بدء العمل ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة العدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايضة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	تدوير الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	قرش	جنيه								قرش	جنيه		
وريد وتشغيل اربة .. الخ	٣٠	٠	م ٣	١٥٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
كسبر وازالة مسطحات منهاره .. الخ	١٧٥	٠	م ٣	١٢٠٠٠	١٦٧٠٠	٠	١٦٧٠٠	جاري	٢٩٢٢٥٠٠٠	٢٩٢٢٥٠٠٠	٢٩٢٢٥٠٠٠	٢٩٢٢٥٠٠٠	٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
وريد وفرش طبقة الاساس .. الخ	٥٩٥	٠	م ٣	١٧٠٠٠	٢٠٤٠٠	٠	٢٠٤٠٠	جاري	١٢١٣٨٠٠٠٠	١٢١٣٨٠٠٠٠	١٢١٣٨٠٠٠٠	١٢١٣٨٠٠٠٠	٣ - وثيقة التأمين متواجده
نشاء طبقة اسس مثبت .. الخ	٨٥	٠	م ٢	٢٠٠٠٠	١٢٧٥٠٠	٦٣٠٠٠	١٩٠٥٠٠	جاري	١٦١٩٢٥٠٠٠	١٦١٩٢٥٠٠٠	١٦١٩٢٥٠٠٠	١٦١٩٢٥٠٠٠	٤ - لوحات المشروع متواجده
توريد واضافه اسمنت .. الخ	٢٢٠٠	٠	طن	٥٨٠٠	٣٦٩٣	١٨٢٧	٥٥٢٠	جاري	١٢١٤٤٠٠٠٠	١٢١٤٤٠٠٠٠	١٢١٤٤٠٠٠٠	١٢١٤٤٠٠٠٠	٥ - المعمل متواجد
طبقة تشريب .. الخ	٣٥	٠	م ٢	٢٧٠٠٠	١٧٧٠٠٠	٣٣٠٠٠	٢١٠٠٠٠	جاري	٧٣٥٠٠٠٠٠	٧٣٥٠٠٠٠٠	٧٣٥٠٠٠٠٠	٧٣٥٠٠٠٠٠	٦ - العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
كشط وازالة المسطحات .. الخ	٦٠	٠	م ٢	٣٤٠٠٠	٢١٠٥٠٠	٠	٢١٠٥٠٠	جاري	١٢٦٣٠٠٠٠٠	١٢٦٣٠٠٠٠٠	١٢٦٣٠٠٠٠٠	١٢٦٣٠٠٠٠٠	٧ - مهندس تأمين سلامة المرور متواجد
انشاء طبقة رابطة .. الخ	١٣٧	٠	م ٢	٢٦٠٠٠	١٧١٠٠٠	٣٢٠٠٠	٢٠٣٠٠٠	جاري	٢٧٨١١٠٠٠٠	٢٧٨١١٠٠٠٠	٢٧٨١١٠٠٠٠	٢٧٨١١٠٠٠٠	٨ - تجهيزات الموقع متواجده وعدد (٢) سيارة متواجده
انشاء طبقة لصق .. الخ	٣٠	٠	م ٢	٩٧١٤١	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٩ - يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
انشاء طبقة سطحية .. الخ	١٣٧	٠	م ٢	٨٦٣١٢.٧١	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٩ - يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
توريد وبناء تنكسى .. الخ	٢٠٠	٠	م ٣	٢٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	١٠ - البرنامج الزمني متواجد
انشاء حاجز خرساني .. الخ	١٠٠٠	٠	م ٣	٨٥٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	١١ - التقارير الشهرية متواجده
حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية كالتالى	٢٥	٠	م ٣	١٧٠٠٠	٢٠٤٠٠	٠	٢٠٤٠٠	جاري	٥١٠٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠٠	١٢ - تقارير ضبط الجودة متواجد
ل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس	٣	٠	م ٢	٣٤٦٣١٢.٧	١٧١٠٠٠	٣٢٠٠٠	٢٠٣٠٠٠	جاري	٦٠٩٠٠٠٠	٦٠٩٠٠٠٠	٦٠٩٠٠٠٠	٦٠٩٠٠٠٠	١٣ - الحد الادنى من المعدات متواجد
ل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	٣	٠	م ٢	٣٤٦٣١٢.٧	١٧١٠٠٠	٣٢٠٠٠	٢٠٣٠٠٠	جاري	٦٠٩٠٠٠٠	٦٠٩٠٠٠٠	٦٠٩٠٠٠٠	٦٠٩٠٠٠٠	١٤ - العمالة متواجده

٩٢٣٠٧٠٠٠

٩٢٣٠٧٠٠٠

الجملة

الجملة قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها

المحاسب /

تحريراً فى سنة ٢٠٠

مدير عام الشئون المالية والادارية

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

أقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات نهائياً

مهندس العملية

مهندس الشركة

مدير المشروع

مدير عام المشروعات



مهندس /

أحمد عابد أبو الروس

٢٠٢٣/١١/١٥

اسم العميل :

معاونه :

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند

نوع الميزانية

عدد الملحقات

بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت في رجب بطنه

رقم المستند	رقم تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات	استقطاعات	استقطاعات
رقم	تاريخ	الميزانية	فرش	جنيه	فرش
٧٥٠٤٧٠ -		أخرى مؤقتة			
٢٢٨٩٦٨ -		مصروف			
٣٠٠٠ -		أخرى مزاجه ومهام			
١٧٠٦١٨١٠ -		رسوم معاش المنطقة			
٩٠٥٦٤ -		مصاريف			
٤٠٤٥٢٨٠ -		أمانات			
٩٥٥٢٨١ -		إيرادات			
١٤٤٨٤٩٤١٠ -		أوامر			
٢٢٨٥٤٢ -		مصاريف			

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمعاول

فرش	جنيه
٧٠	١٩٢٠١١٦
٢٠	١٣٠٧٩٢٨٢

الاستقطاعات
رسم دمغة أصلي
رسم دمغة اضافي
امانات
ايرادات
الجملة الصافي

مبلغ جنيه

مقدار الاعمال التي تمت
محجوزات
مصرح بصرفه
مستحق صرفه

مبلغ	جنيه

جملة الاستقطاعات
صافي المبلغ

حريرا في ٢٠٢٣ / ١ / مدير الادارة رئيس القطاع

قرار كائب سجل الحجوزات والنتائج امضاء

قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

ان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

قيد في سجل ٥٥٥٥ ح ب رقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

حريرا في ١ / ١ / سنة

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك

اذن صرف

مبلغ رئيس الحسابات

حريرا في سنة

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم

(٣) تفيد في سجل

الختم والتاريخ